

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染（平成30年6月1日現在）

■住宅・・・（平成28年5月完了）

単位：件

地区名	計画件数 (A)	年度	発注件数 (B)	当月 除染完了件数 (C)	前月 除染完了件数 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率	
							(B)/(A)	(C)/(A)
大波	491	23 24	491	491	491	0	100.0%	100.0%
渡利	6,142	23 24	6,142	6,142	6,142	0	100.0%	100.0%
東部	3,415	24 25 26	3,415	3,415	3,415	0	100.0%	100.0%
立子山	588	24	588	588	588	0	100.0%	100.0%
中央	11,539	24 25 26	11,539	11,539	11,539	0	100.0%	100.0%
飯野	2,793	24	2,793	2,793	2,793	0	100.0%	100.0%
松川	5,211	24 25 26	5,211	5,211	5,211	0	100.0%	100.0%
蓬萊	3,207	24 25 26	3,207	3,207	3,207	0	100.0%	100.0%
清水	10,912	24 25 26	10,912	10,912	10,912	0	100.0%	100.0%
杉妻	4,093	25 26	4,093	4,093	4,093	0	100.0%	100.0%
北信	9,868	25 26	9,868	9,868	9,868	0	100.0%	100.0%
信陵	4,923	25 26	4,923	4,923	4,923	0	100.0%	100.0%
飯坂	7,591	27	7,591	7,591	7,591	0	100.0%	100.0%
吾妻	8,555	27	8,555	8,555	8,555	0	100.0%	100.0%
吉井田	3,516	27	3,516	3,516	3,516	0	100.0%	100.0%
信夫	7,728	27	7,728	7,728	7,728	0	100.0%	100.0%
西	2,068	27	2,068	2,068	2,068	0	100.0%	100.0%
土湯温泉町	90	27	90	90	90	0	100.0%	100.0%
合計	92,730		92,730	92,730	92,730	0	100.0%	100.0%

■道路(除染事業)・・・（平成30年2月完了）

単位：Km

地区名	区分	年度	※1発注延長 (A)	発注延長 対前月増	※2当月除染完了延長 (B)	(B)のうち調査にて完了延長 (C)	前月除染完了延長 (D)	対前月増 (B)-(D)	進捗率
									(B)/(A)
大波	市道等	23 24	62.2	0.0	62.2	0.0	62.2	0.0	100.0%
蓬萊	市道等	25 26 27	82.2	0.0	82.2	0.0	82.2	0.0	100.0%
中央	市道等	25 26 27 28	162.9	0.0	162.9	0.0	162.9	0.0	100.0%
立子山	市道等	25 26 27	66.2	0.0	66.2	0.0	66.2	0.0	100.0%
東部	市道等	25 26 27 28	119.5	0.0	119.5	0.0	119.5	0.0	100.0%
松川	市道等	25 26 27 28	338.8	0.0	338.8	0.0	338.8	0.0	100.0%
信陵	市道等	26 27	176.5	0.0	176.5	0.0	176.5	0.0	100.0%
渡利	市道等	26 28	119.0	0.0	119.0	0.0	119.0	0.0	100.0%
飯野	市道等	26 27	191.9	0.0	191.9	0.0	191.9	0.0	100.0%
飯坂	市道等	26 28	274.7	0.0	274.7	74.7	274.7	0.0	100.0%
清水	市道等	26 27 28	201.2	0.0	201.2	0.0	201.2	0.0	100.0%
北信	市道等	28	204.0	0.0	204.0	38.5	204.0	0.0	100.0%
吉井田	市道等	28	96.6	0.0	96.6	39.4	96.6	0.0	100.0%
信夫	市道等	28	307.8	0.0	307.8	108.3	307.8	0.0	100.0%
西	市道等	28	181.0	0.0	181.0	168.9	181.0	0.0	100.0%
土湯温泉町	市道等	28	19.8	0.0	19.8	12.4	19.8	0.0	100.0%
杉妻	市道等	28	85.1	0.0	85.1	17.5	85.1	0.0	100.0%
吾妻	市道等	28	378.1	0.0	378.1	285.4	378.1	0.0	100.0%
合計			3,067.5	0.0	3,067.5	745.1	3,067.5	0.0	100.0%

※1農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

※2モニタリング調査にて終了の延長も含んでいる。

(参考)

■道路(道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業)・・・（継続中）

単位：Km

地区名	区分	年度	※発注延長 (A)	発注延長 対前月増	当月完了延長 (B)	前月完了延長 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率
								(B)/(A)
西	市道等	28 29 30	132.8	0.0	116.7	116.7	0.0	87.9%
飯坂	市道等	29 30	64.1	-10.6	56.8	56.7	0.1	88.6%
吉井田	市道等	29	37.1	4.1	36.7	31.3	5.4	98.9%
土湯温泉町	市道等	29	11.3	0.0	11.3	11.3	0.0	100.0%
杉妻	市道等	29	6.3	-1.8	6.1	6.1	0.0	96.8%
北信	市道等	29	32.3	-2.8	27.9	24.6	3.3	86.4%
信夫	市道等	29 30	95.4	-12.9	50.1	24.3	25.8	52.5%
吾妻	市道等	29 30	147.3	0.0	20.0	18.0	2.0	13.6%
合計			526.6	-24.0	325.6	289.0	36.6	61.8%

※今後の発注予定(西・飯坂・信夫・吾妻地区)の延長も含んでいる。

■森林(生活圏)・・・(平成29年11月完了)

単位:ha

地区名	区分					発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)	
	24	25	26	27	28							
大波						109.8	0.0	109.8	109.8	0.0	100.0%	
渡利						291.7	0.0	291.7	291.7	0.0	100.0%	
立子山				26	28	100.6	0.0	100.6	100.6	0.0	100.0%	
松川				26	27	28	281.6	0.0	281.6	281.6	0.0	100.0%
蓬萊				26	27	28	78.3	0.0	78.3	78.3	0.0	100.0%
飯野				26	27	28	167.6	0.0	167.6	167.6	0.0	100.0%
東部				26	27	28	69.2	0.0	69.2	69.2	0.0	100.0%
中央					27	28	88.8	0.0	88.8	88.8	0.0	100.0%
清水					27	2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	100.0%	
飯坂						28	88.7	0.0	88.7	88.7	0.0	100.0%
吾妻						28	77.8	0.0	77.8	77.8	0.0	100.0%
信夫						28	84.6	0.0	84.6	84.6	0.0	100.0%
西						28	24.2	0.0	24.2	24.2	0.0	100.0%
杉妻						28	24.3	0.0	24.3	24.3	0.0	100.0%
信陵						28	39.0	0.0	39.0	39.0	0.0	100.0%
合計						1,528.7	0.0	1,528.7	1,528.7	0.0	100.0%	

■農地・・・(平成30年3月完了)

単位:ha

区分	年度					発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)	
	23	24	25	26	27							28
樹園地	樹体洗浄等						2030.0	0.0	2030.0	2030.0	0	100.0%
	表土除去・客土						330.4	0.0	330.4	330.4	0	100.0%
牧草地						130.5	0.0	130.5	130.5	0	100.0%	
水田						2361.0	0.0	2361.0	2361.0	0	100.0%	
畑地						888.0	0.0	888.0	888.0	0	100.0%	
農業用ハウス周り						28	0.6	0.6	0.6	0	100.0%	

■農業用水路・・・(平成30年2月完了)

単位:Km

区分	年度					発注延長 (A)	発注延長 対前月増	当月完了延長 (B)	前月完了延長 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
	25	26	27	28							
農業用水路						370.8	0.0	370.8	370.8	0.0	100.0%

2 公共施設除染

(※平成29年11月完了)

単位:件

区分	施設数 (A)	発注件数 (B)	発注件数 対前月増	当月除染完了 (C)	前月除染完了 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率 (C)/(A)
小・中学校、幼稚園	95	95	0	95	95	0	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	73	0	73	73	0	100.0%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	60	0	60	60	0	100.0%
公園・児童遊び場	626	626	0	626	626	0	100.0%
市営住宅内児童遊園	29	29	0	29	29	0	100.0%
市営住宅内集会所	27	27	0	27	27	0	100.0%
駅前広場、自転車駐車場	25	25	0	25	25	0	100.0%
体育施設、運動場	42	42	0	42	42	0	100.0%
その他の公共施設	167	167	0	167	167	0	100.0%
合計	1,186	1,186	0	1,186	1,186	0	100.0%

3 仮置場設置・進捗状況（平成30年6月1日現在）

(1)設置済・設置決定済の仮置場

番号	地区名	設置状況	搬入状況		設計容量㎡	所有者等
			開始	完了		
1	大波	造成工事 完了	平成23年秋	搬入中	26,000	市
2	東部第1	造成工事 完了	平成25年10月	搬入中	16,000	民
3	松川	造成工事 完了	平成25年11月	搬入中	94,500	民
4	渡利	造成工事 完了	平成26年11月	搬入中	42,000	市
5	飯野・立子山	造成工事 完了	平成26年11月	搬入中	22,000	民
6	信陵第1	造成工事 完了	平成25年12月	搬入中	31,000	市
7	中央東第1	設置完了	平成25年12月	平成27年 3月	17,000	国
8	蓬萊	造成工事 完了	平成27年10月	搬入中	147,000	民
9	中央西	設置完了	平成26年 8月	平成27年 3月	200	県
10	清水第1	造成工事 実施中	平成26年11月	搬入中	24,200	民
11	立子山	造成工事 完了	平成27年 6月	搬入中	30,000	民
12	中央東第2	造成工事 完了	平成26年11月	搬入中	16,000	民
13	飯坂第1	設置完了	平成26年11月	平成29年 8月	2,800	民
14	清水第2	造成工事 完了	平成28年 5月	搬入中	16,000	民・県
15	信陵第2	造成工事 完了	平成29年 1月	搬入中	37,000	民
16	信陵第3	造成工事 実施中	平成29年 5月	搬入中	17,000	民
17	飯坂第2	造成工事 実施中	平成29年 7月	搬入中	83,000	民
18	北信第1	設置完了	平成28年 8月	平成29年 7月	1,200	県
19	東部第2	造成工事 実施中	平成30年 1月	搬入中	16,000	民
20	北信第2	造成工事 完了	平成29年 8月	搬入中	13,000	民
21	吉井田	造成工事 完了	平成29年 7月	搬入中	3,200	市
22	信夫第1	造成工事 完了	平成29年 8月	搬入中	9,200	民
23	信夫第2	造成工事 完了	平成29年11月	搬入中	8,500	民
24	土湯温泉町	造成工事 完了	平成29年 8月	搬入中	300	市
25	西第1	造成工事 完了	平成29年 8月	搬入中	6,500	県
26	西第2	造成工事 完了	平成29年 9月	搬入中	7,000	県
27	北信第3	造成工事 完了	平成29年 8月	搬入中	4,300	民
28	北信第4	造成工事 完了	平成29年 8月	搬入中	6,300	民
29	信夫第3	造成工事 完了	平成29年10月	搬入中	8,400	民
30	信夫第4	造成工事 完了	平成29年10月	搬入中	7,800	民
31	信夫第5	造成工事 完了	平成29年10月	搬入中	7,800	民

(※公表順)

(2)協議を進めている仮置場

番号	地区名	現在の状況	所有者等
1	吾妻第1	測量設計作業中	民
2	吾妻第2	測量設計作業中	民
3	吾妻第3	測量設計作業中	民

(3)地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画:仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	所有者等
1	飯野A	住宅系除去土壌収容完了	民
2	飯野B	除去土壌収容作業中	民
3	飯野C	除去土壌収容作業中	民
4	飯野D	除去土壌収容作業中	民
5	杉妻A	除去土壌収容作業中	民
6	吾妻A	仮々置場造成工事実施中	民
7	飯野E	除去土壌収容作業中	民