

## 現場保管の解消等の進捗状況〈福島市〉

令和2年8月末現在

### 1 現場保管の解消（除去土壌の仮置場等への搬出）

No	区 分	目標時期	全体	搬出済	進捗率	進捗率(前月)
1	住宅	令和2年度末	77,772 件	77,688 件	99.9 %	99.2 %
2	公共施設等	令和3年度末	1,750 件	828 件	47.3 %	47.1 %
3	生活圏森林等	令和3年度末	8,555 件	7,466 件	87.3 %	87.2 %

※1 全体:現場保管の箇所数(平成30年9月末時点での推計値)

※2 住宅を実施中の地区:飯坂地区、吾妻地区

※3 公共施設等:市・県・国の施設、学校等(学校等は令和元年度に完了)

※4 生活圏森林等:生活圏森林、樹園地、牧草地等

### 2 中間貯蔵施設への輸送量①(令和2年度)

【環境省実施】

区 分	計画量	輸送済量	進捗率	進捗率(前月)
住宅・公共施設・生活圏森林等	370,000 m <sup>3</sup>	188,865 m <sup>3</sup>	51.0 %	42.1 %

### 3 中間貯蔵施設への輸送量②(累積)

【環境省実施】

総輸送予定量(推計)※5 令和2年3月31日現在	輸送済量	進捗率	進捗率(前月)
1,074,000 m <sup>3</sup>	595,749 m <sup>3</sup>	55.5 %	52.4 %

※5 現場保管及び仮置場における除去土壌の量  
公共施設・公園等が、土のう袋等での保管ではないため推計値

4 仮置場等の返還(原状回復)状況

No	区分	箇所数	搬入・輸送中	協議中	工事中	完了
1	仮置場	34	21	7	3	3
2	仮々置場	7	4	2	1	0
	計	41	25	9	4	3

5 仮置場等の搬入及び輸送状況

搬入 ○: 仮置場へ搬入開始

① 仮置場

輸送 ○: 中間貯蔵施設へ輸送開始

No	地区名	名称	設計容量m <sup>3</sup>	所有者	搬入	輸送	返還状況
1	大波	大波	26,000	市	完了	完了	工事中
2	渡利	渡利	42,000	市	完了	○	
3	東部	東部第1	16,000	民	完了	○	協議中
4		東部第2	16,000	民	完了	○	協議中
5	立子山	立子山	30,000	民	完了	○	
6	飯野・立子山	飯野・立子山	22,000	民	完了	○	
7	中央	中央東第1	17,000	国	完了	完了	工事中
8		中央東第2	16,000	民	○	○	
9		中央西	200	県	完了	完了	工事中
10	松川	松川	94,500	民	○	○	
11	蓬萊	蓬萊	147,000	民	○	○	
12	清水	清水第1	24,200	民	完了		
13		清水第2	16,000	民・県	○	○	
14	北信	北信第1	1,200	県	完了	完了	協議中
15		北信第2	13,000	民	完了	完了	協議中
16		北信第3	4,300	民	完了	○	
17		北信第4	6,300	民	○	○	
18	信陵	信陵第1	31,000	市	完了	○	協議中
19		信陵第2	37,000	民	完了	○	
20		信陵第3	17,000	民	完了	○	
21	飯坂	飯坂第1	2,800	民	完了	完了	完了
22		飯坂第2	83,000	民	○	○	
23	吾妻	吾妻第1	18,000	民	○		
24		吾妻第2	3,000	民	完了	完了	
25		吾妻第3	9,000	民	○		
26	吉井田	吉井田	3,200	市	完了	○	協議中
27	信夫	信夫第1	9,200	民	○	○	
28		信夫第2	8,500	民	○	○	
29		信夫第3	8,400	民	○		
30		信夫第4	7,800	民	○	○	
31		信夫第5	7,800	民	○		
32	西	西第1	6,500	県	完了	完了	協議中
33		西第2	7,000	県	完了	完了	完了
34	土湯温泉町	土湯温泉町	300	市	完了	完了	完了

② 仮々置場

No	地区名	名称	所有者	搬入	輸送	返還状況
1	飯野	飯野A	民	完了	○	
2		飯野B	民	完了	完了	協議中
3		飯野C	民	完了	○	
4		飯野D	民	完了	○	
5		飯野E	民	完了	完了	
6	杉妻	杉妻A	民	完了	完了	工事中
7	吾妻	吾妻A	民	完了	完了	協議中