

## 現場保管の解消等の進捗状況〈福島市〉

令和3年10月末現在

### 1 現場保管の解消（除去土壌の仮置場等への搬出）

| No | 区分     | 目標時期   | 全体      | 搬出済     | 進捗率     | 進捗率(前月) |
|----|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | 公共施設等  | 令和3年度末 | 1,289 件 | 1,288 件 | 99.9 %  | 99.8 %  |
| 2  | 生活圏森林等 | 令和3年度末 | 8,487 件 | 8,508 件 | 100.2 % | 100.2 % |

※1 全体:現場保管の箇所数(令和3年4月末時点での推計値)

※2 住宅:現在の実搬出件数 78,683件 前月と同じ【令和2年11月完了(同意を得ているもの)】

※3 公共施設等:市・県・国の施設、学校等(学校等は令和元年度に完了)

※4 生活圏森林等:生活圏森林、樹園地、牧草地等

### 2 中間貯蔵施設への輸送量①(令和3年度)

【環境省実施】

| 区分             | 計画量                    | 輸送済量                   | 進捗率    | 進捗率(前月) |
|----------------|------------------------|------------------------|--------|---------|
| 住宅・公共施設・生活圏森林等 | 306,854 m <sup>3</sup> | 184,994 m <sup>3</sup> | 60.3 % | 48.3 %  |

※5 令和3年度の環境省の計画輸送量は320,000m<sup>3</sup>であるが、令和3年3月に前倒し13,146m<sup>3</sup>を輸送済み

$$320,000\text{m}^3 - 13,146\text{m}^3 = 306,854\text{m}^3$$

### 3 中間貯蔵施設への輸送量②(累積)

【環境省実施】

| 総輸送予定量(推計)<br>令和3年3月31日現在 | 輸送済量                   | 進捗率    | 進捗率(前月) |
|---------------------------|------------------------|--------|---------|
| 1,102,000 m <sup>3</sup>  | 981,897 m <sup>3</sup> | 89.1 % | 85.8 %  |

※6 現場保管及び仮置場における除去土壌の量

公共施設・公園等が、土のう袋等での保管ではないため推計値

令和2年3月末総輸送予定量1,074,000m<sup>3</sup>から土量が28,000m<sup>3</sup>増え、1,102,000m<sup>3</sup>に増加

4 仮置場等の返還(原状回復)状況

| No | 区分   | 箇所数 | 搬入・輸送等 | 協議中 | 工事中 | 完了 |
|----|------|-----|--------|-----|-----|----|
| 1  | 仮置場  | 34  | 5      | 10  | 10  | 9  |
| 2  | 仮々置場 | 7   | 1      | 1   | 3   | 2  |
|    | 計    | 41  | 6      | 11  | 13  | 11 |

※搬入・輸送中を搬入・輸送等に変更した。今後輸送等を行う個所及び輸送完了個所を追加

5 仮置場等の搬入及び輸送状況

搬入 ○: 仮置場へ搬入開始

① 仮置場

輸送 ○: 中間貯蔵施設へ輸送開始

| No | 地区名    | 名称     | 設計容量m <sup>3</sup> | 所有者 | 搬入 | 輸送 | 返還状況 |
|----|--------|--------|--------------------|-----|----|----|------|
| 1  | 大波     | 大波     | 26,000             | 市   | 完了 | 完了 | 完了   |
| 2  | 渡利     | 渡利     | 42,000             | 市   | 完了 | 完了 | 工事中  |
| 3  | 東部     | 東部第1   | 16,000             | 民   | 完了 | 完了 | 協議中  |
| 4  |        | 東部第2   | 16,000             | 民   | 完了 | 完了 | 工事中  |
| 5  | 立子山    | 立子山    | 30,000             | 民   | 完了 | 完了 | 工事中  |
| 6  | 飯野・立子山 | 飯野・立子山 | 22,000             | 民   | 完了 | ○  |      |
| 7  | 中央     | 中央東第1  | 17,000             | 国   | 完了 | 完了 | 完了   |
| 8  |        | 中央東第2  | 16,000             | 民   | 完了 | ○  |      |
| 9  |        | 中央西    | 200                | 県   | 完了 | 完了 | 完了   |
| 10 | 松川     | 松川     | 94,500             | 民   | 完了 | ○  | 工事中  |
| 11 | 蓬萊     | 蓬萊     | 147,000            | 民   | ○  | ○  |      |
| 12 | 清水     | 清水第1   | 24,200             | 民   | 完了 | ○  |      |
| 13 |        | 清水第2   | 16,000             | 民・県 | 完了 | 完了 | 工事中  |
| 14 | 北信     | 北信第1   | 1,200              | 県   | 完了 | 完了 | 完了   |
| 15 |        | 北信第2   | 13,000             | 民   | 完了 | 完了 | 工事中  |
| 16 |        | 北信第3   | 4,300              | 民   | 完了 | 完了 | 工事中  |
| 17 |        | 北信第4   | 6,300              | 民   | 完了 | 完了 | 工事中  |
| 18 | 信陵     | 信陵第1   | 31,000             | 市   | 完了 | 完了 | 工事中  |
| 19 |        | 信陵第2   | 37,000             | 民   | 完了 | 完了 | 協議中  |
| 20 |        | 信陵第3   | 17,000             | 民   | 完了 | 完了 | 協議中  |
| 21 | 飯坂     | 飯坂第1   | 2,800              | 民   | 完了 | 完了 | 完了   |
| 22 |        | 飯坂第2   | 83,000             | 民   | 完了 | 完了 | 協議中  |
| 23 | 吾妻     | 吾妻第1   | 18,000             | 民   | 完了 | ○  |      |
| 24 |        | 吾妻第2   | 3,000              | 民   | 完了 | 完了 | 完了   |
| 25 |        | 吾妻第3   | 9,000              | 民   | 完了 | ○  | 協議中  |
| 26 | 吉井田    | 吉井田    | 3,200              | 市   | 完了 | 完了 | 工事中  |
| 27 | 信夫     | 信夫第1   | 9,200              | 民   | 完了 | ○  | 協議中  |
| 28 |        | 信夫第2   | 8,500              | 民   | 完了 | 完了 | 協議中  |
| 29 |        | 信夫第3   | 8,400              | 民   | 完了 | 完了 | 協議中  |
| 30 |        | 信夫第4   | 7,800              | 民   | 完了 | 完了 | 協議中  |
| 31 |        | 信夫第5   | 7,800              | 民   | 完了 | 完了 | 協議中  |
| 32 | 西      | 西第1    | 6,500              | 県   | 完了 | 完了 | 完了   |
| 33 |        | 西第2    | 7,000              | 県   | 完了 | 完了 | 完了   |
| 34 | 土湯温泉町  | 土湯温泉町  | 300                | 市   | 完了 | 完了 | 完了   |

② 仮々置場

| No | 地区名 | 名称  | 所有者 | 搬入 | 輸送 | 返還状況 |
|----|-----|-----|-----|----|----|------|
| 1  | 飯野  | 飯野A | 民   | 完了 | 完了 |      |
| 2  |     | 飯野B | 民   | 完了 | 完了 | 工事中  |
| 3  |     | 飯野C | 民   | 完了 | 完了 | 工事中  |
| 4  |     | 飯野D | 民   | 完了 | 完了 | 協議中  |
| 5  |     | 飯野E | 民   | 完了 | 完了 | 工事中  |
| 6  | 杉妻  | 杉妻A | 民   | 完了 | 完了 | 完了   |
| 7  | 吾妻  | 吾妻A | 民   | 完了 | 完了 | 完了   |