

現場保管の解消等の進捗状況（福島市）

令和4年3月末現在

1 現場保管の解消（除去土壌の仮置場等への搬出）

No	区分	目標時期	全体	搬出済	進捗率	進捗率(前月)
1	公共施設等	令和3年度末	1,289 件	1,289 件	100.0 %	100.0 %
2	生活圏森林等	令和3年度末	8,487 件	8,508 件	100.2 %	100.2 %

- ※1 全体:現場保管の箇所数（令和3年4月末時点での推計値）
- ※2 住宅:現在の実搬出件数 78,741件 前月より11件増【令和2年11月完了（同意を得ているもの）】
- ※3 公共施設等:市・県・国の施設、学校等（学校等は令和元年度に完了）
- ※4 生活圏森林等:生活圏森林、樹園地、牧草地等

2 中間貯蔵施設への輸送量①（令和3年度）

【環境省実施】

区分	計画量	輸送済量	進捗率	進捗率(前月)	増分 m ³
住宅・公共施設・生活圏森林等	306,854 m ³	326,697 m ³	106.5 %	100.4 %	18,613

- ※5 令和3年度の環境省の計画輸送量は320,000m³であるが、令和3年3月に前倒し13,146m³を輸送済み 320,000m³-13,146m³=306,854m³
- 3月末現在の残量は、清水地区仮置場からの輸送分（4月末まで輸送完了予定）

3 中間貯蔵施設への輸送量②（累積）

【環境省実施】

総輸送予定量(推計) 令和4年2月28日現在	輸送済量	進捗率	進捗率(前月)	増分 m ³
1,129,000 m ³	1,123,600 m ³	99.5 %	97.9 %	18,613

- ※6 現場保管及び仮置場における除去土壌の量
公共施設・公園等が、土のう袋等での保管ではないため推計値
令和4年2月末、総輸送予定量1,102,000m³から土量が27,000m³増え、1,129,000m³に増加

4 仮置場等の返還(原状回復)状況

No	区分	箇所数	搬入・輸送等	協議中	工事中	完了
1	仮置場	34	1	12	10	11
2	仮々置場	7	0	2	3	2
	計	41	1	14	13	13

※搬入・輸送中を搬入・輸送等に変更した。今後輸送等を行う個所及び輸送完了個所を追加

5 仮置場等の搬入及び輸送状況

① 仮置場

No	地区名	名称	設計容量m ³	所有者	搬入	輸送	返還状況
1	大波	大波	26,000	市	完了	完了	完了
2	渡利	渡利	42,000	市	完了	完了	工事中
3	東部	東部第1	16,000	民	完了	完了	工事中
4		東部第2	16,000	民	完了	完了	工事中
5	立子山	立子山	30,000	民	完了	完了	工事中
6	飯野・立子山	飯野・立子山	22,000	民	完了	完了	協議中
7	中央	中央東第1	17,000	国	完了	完了	完了
8		中央東第2	16,000	民	完了	完了	協議中
9		中央西	200	県	完了	完了	完了
10	松川	松川	94,500	民	完了	完了	工事中
11	蓬萊	蓬萊	147,000	民	完了	完了	協議中
12	清水	清水第1	24,200	民	完了	R4.4末 完了予定	
13		清水第2	16,000	民・県	完了	完了	工事中
14	北信	北信第1	1,200	県	完了	完了	完了
15		北信第2	13,000	民	完了	完了	工事中
16		北信第3	4,300	民	完了	完了	工事中
17		北信第4	6,300	民	完了	完了	工事中
18	信陵	信陵第1	31,000	市	完了	完了	完了
19		信陵第2	37,000	民	完了	完了	協議中
20		信陵第3	17,000	民	完了	完了	協議中
21	飯坂	飯坂第1	2,800	民	完了	完了	完了
22		飯坂第2	83,000	民	完了	完了	協議中
23	吾妻	吾妻第1	18,000	民	完了	完了	協議中
24		吾妻第2	3,000	民	完了	完了	完了
25		吾妻第3	9,000	民	完了	完了	協議中
26	吉井田	吉井田	3,200	市	完了	完了	完了
27	信夫	信夫第1	9,200	民	完了	完了	協議中
28		信夫第2	8,500	民	完了	完了	工事中
29		信夫第3	8,400	民	完了	完了	協議中
30		信夫第4	7,800	民	完了	完了	協議中
31		信夫第5	7,800	民	完了	完了	協議中
32	西	西第1	6,500	県	完了	完了	完了
33		西第2	7,000	県	完了	完了	完了
34	土湯温泉町	土湯温泉町	300	市	完了	完了	完了

② 仮々置場

No	地区名	名称	所有者	搬入	輸送	返還状況
1	飯野	飯野A	民	完了	完了	協議中
2		飯野B	民	完了	完了	工事中
3		飯野C	民	完了	完了	工事中
4		飯野D	民	完了	完了	協議中
5		飯野E	民	完了	完了	工事中
6	杉妻	杉妻A	民	完了	完了	完了
7	吾妻	吾妻A	民	完了	完了	完了