

仮置場返還と現場保管解消等の状況（福島市）

令和4年5月末現在

1 仮置場の返還進捗状況

No	区分	箇所数	協議	工事		返地完了
				残置物撤去	原状回復	
1	仮置場	34	13	8	2	11
2	仮々置場	7	2	1	2	2
計		41	15	9	4	13

※  :前月との変更箇所

2 仮置場の返還進捗状況(内訳)

① 仮置場

No	地区名	名称	設計容量 (㎡)	所有者	返還状況			
					協議	工事		返地完了
						残置物撤去	原状回復	
1	大波	大波	26,000	市				令和2年10月
2	渡利	渡利	42,000	市				
3	東部	東部第1	16,000	民				
4		東部第2	16,000	民				
5	立子山	立子山	30,000	民				
6	飯野・立子山	飯野・立子山	22,000	民				
7	中央	中央東第1	17,000	国				令和2年12月
8		中央東第2	16,000	民				
9		中央西	200	県				令和2年12月
10	松川	松川	94,500	民				
11	蓬萊	蓬萊	147,000	民				
12	清水	清水第1	24,200	民				
13		清水第2	16,000	民・県				
14	北信	北信第1	1,200	県				令和3年6月
15		北信第2	13,000	民				
16		北信第3	4,300	民				
17		北信第4	6,300	民				
18	信陵	信陵第1	31,000	市				令和4年3月
19		信陵第2	37,000	民				
20		信陵第3	17,000	民				
21	飯坂	飯坂第1	2,800	民				令和2年4月
22		飯坂第2	83,000	民				
23	吾妻	吾妻第1	18,000	民				
24		吾妻第2	3,000	民				令和3年3月
25		吾妻第3	9,000	民				
26	吉井田	吉井田	3,200	市				令和4年2月
27	信夫	信夫第1	9,200	民				
28		信夫第2	8,500	民				
29		信夫第3	8,400	民				
30		信夫第4	7,800	民				
31		信夫第5	7,800	民				
32	西	西第1	6,500	県				令和3年6月
33		西第2	7,000	県				令和2年5月
34	土湯温泉町	土湯温泉町	300	市				令和元年12月

※残置物撤去:仮置場内の遮水シート、遮へい土等を撤去・処分する

※  :前月との変更箇所

② 仮々置場

No	地区名	名称	所有者	返還状況			
				協議	工事		返地完了
					残置物撤去	原状回復	
1	飯野	飯野A	民				
2		飯野B	民				
3		飯野C	民				
4		飯野D	民				
5		飯野E	民				
6	杉妻	杉妻A	民				令和3年3月
7	吾妻	吾妻A	民				令和3年3月

※残置物撤去:仮置場内の遮水シート、遮へい土等を撤去・処分する

※  :前月との変更箇所

仮置場返還と現場保管解消等の状況 〈福島市〉

令和4年5月末現在

3 現場保管の解消の状況

No	区分	収集・運搬	現場保管の箇所	
		実施年度	保管箇所の集計 (実績値)	うち搬出困難
1	住宅	平成23年度～	78,943 件	184 件
2	公共施設等 (市県国の施設、学校等)	平成23年度～	1,392 件	0 件
3	生活圏森林等 (生活圏森林、樹園地、牧草地等)	平成24年度～	8,438 件	19 件
合計			88,773 件	203 件

※1 現場保管の箇所:令和4年3月末時点での実績値で除染時の運び出し等を含む  
 ※2 令和4年度以降も搬出困難事案の現場保管解消を継続

4 仮置場の保管量(累積)

保管量 (令和4年4月30日現在)	輸送済量	保管残量	進捗率
1,124,680 m <sup>3</sup>	1,124,680 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	100.0 %

5 中間貯蔵施設への輸送量(令和3年度)

【環境省実施】

区分	計画量	輸送済量	進捗率
住宅・公共施設等・生活圏森林等	306,854 m <sup>3</sup>	327,777 m <sup>3</sup>	106.8 %

※3 令和3年度の環境省の計画輸送量は320,000m<sup>3</sup>であるが、令和3年3月に前倒し13,146m<sup>3</sup>を輸送済み  
 320,000m<sup>3</sup>-13,146m<sup>3</sup>=306,854m<sup>3</sup>

6 中間貯蔵施設への輸送量(累積)

【環境省実施】

総輸送予定量(推計) (令和4年2月28日現在)	輸送済量	進捗率
1,124,680 m <sup>3</sup>	1,124,680 m <sup>3</sup>	100.0 %
(1,129,000) m <sup>3</sup>	(1,124,680) m <sup>3</sup>	(99.6) %

※4 現場保管及び仮置場における除去土壌の量(公共施設・公園等が土のう袋等での保管ではないため推計値)  
 令和4年2月末に1,129,000m<sup>3</sup>に増加(総輸送予定量1,102,000m<sup>3</sup>から土量が27,000m<sup>3</sup>(搬出困難分を含む)増)  
 1,129,000m<sup>3</sup>-1,124,680m<sup>3</sup>=4,320m<sup>3</sup>は搬出困難の輸送予定量の推計値