

# 福島市の除染進捗状況について

## 1 面的除染 (平成25年10月1日現在)

### ■住宅

単位: 件

地区名		年度	(A) 発注件数	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	第1次	23	418	0	418	418	100.0%
	第2次	24	52	0	52	52	100.0%
渡利	第1次	23	717	0	717	717	100.0%
	第2次	24	2,831	0	2,807	2,807	99.2%
	第3次	24	2,471	234	2,143	2,377	96.2%
東部	第1次(山口)	24	1,027	2	850	852	83.0%
	第2次	25	2,277	441	106	547	24.0%
立子山	全域	24	557	33	489	522	93.7%
中央	第1次	24	5,349	1,052	3,815	4,867	91.0%
	第2次	25	2,863	319	264	583	20.4%
飯野	全域	24	2,430	237	1,967	2,204	90.7%
松川	第1次	24	900	49	998	1,047	116.3%
	第2次	25	3,047	493	638	1,131	37.1%
蓬莱	第1次	24	2,161	773	800	1,573	72.8%
	第2次	25	766	157	214	371	48.4%
清水	第1次(御山)	24	1,893	252	1,658	1,910	100.9%
	第2次	25	2,825	0	0	0	0.0%
杉妻	第1次	25	734	14	0	14	1.9%
北信	第1次	25	4,731	0	0	0	0.0%
信陵	第1次	25	1,236	0	0	0	0.0%
平成23・24年度			20,806	2,632	16,714	19,346	93.0%
平成25年度			18,479	1,424	1,222	2,646	14.3%
合計(参考)			39,285	4,056	17,936	21,992	56.0%

### ■道路

単位: Km

地区名		(A) 発注延長	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	市道等	40.0	0.0	40.0	40.0	100.0%
大波	農道等	22.2	0.0	22.2	22.2	100.0%

### ■森林(生活圏)

単位: m<sup>2</sup>

区分		(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
大波	第1次	109,170	23,575	21.6%
渡利	第1次	120,742	120,742	100.0%
	第2次	105,365	24,365	23.1%
合計		335,277	168,682	50.3%

### ■農地

単位: ha

区分		(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
樹園地	樹体洗浄等	2,030	2,030	100.0%
	表土除去・客土	10	0	0.0%
牧草地		110	57	51.8%
水田		2,361	2,361	100.0%
畑地		888	888	100.0%

## 2 公共施設除染（平成25年10月1日現在）

単位：件

区 分	発 注		完 了	
	施設数	延べ件数	施設数	延べ件数
小・中学校、幼稚園(私立含む)	99	255	99	252
保育所(私立・認可外含む)	75	85	75	85
児童福祉施設	32	34	32	34
公園・児童遊び場	460	460	445	445
市営住宅内幼児遊園	24	25	24	25
体育施設、運動場	15	18	9	12
その他の公共施設	70	75	50	54
合 計	775	952	734	907

※表中の「延べ件数」は、同一施設で複数の発注を行った場合の件数

## 3 地域のホットスポット除染（平成25年10月1日現在）

単位：件

地区名	(A) 発注件数	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(B)+(C) 除染中・完了	(D) H24完了	(C)+(D) H24・25完了
中央東	6	0	6	6	1	7
中央西	4	0	4	4	6	10
杉 妻	2	2	0	2	11	11
蓬 菜	0	0	0	0	5	5
清 水	4	0	4	4	20	24
東 部	6	0	2	2	8	10
北 信	2	0	2	2	23	25
吉井田	4	0	4	4	1	5
信 陵	5	1	4	5	11	15
飯 坂	9	1	8	9	17	25
松 川	0	0	0	0	17	17
信 夫	5	0	5	5	15	20
吾 妻	9	1	8	9	5	13
飯 野	0	0	0	0	8	8
25年度計	56	5	47	52	—	47
24年度計	148	—	—	—	148	148
合 計	204	5	47	52	148	195

#### 4 仮置き場設置・進捗状況（平成25年10月8日現在）

地区名	現在の作業状況	搬入開始の見通し
大波	—	平成23年 秋から搬入開始
渡利	仮置き場進入路及び造成箇所の伐採作業中 仮置き場造成工事箇所事前モニタリング実施中	平成26年 春頃
東部	仮置き場本体造成工事完了	平成25年10月から搬入開始 (通学路ホットスポット除染土壌)
松川	防災調整池施工中、仮置き場造成工事中	平成25年11月から搬入開始 (ホットスポット除染土壌)
飯野・立子山	進入路拡幅の用地補償作業 10月完了予定 仮置き場造成工事入札手続き中	平成26年 春頃
信陵	仮置き場造成工事実施中	平成26年 春頃
中央東	仮置き場造成のための掘削作業中	平成25年 年末