

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成25年11月1日現在)

■住宅

単位: 件

地区名		年度	(A) 発注件数	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	第1次	23	418	0	418	418	100.0%
	第2次	24	52	0	52	52	100.0%
渡利	第1次	23	717	0	717	717	100.0%
	第2次	24	2,831	0	2,807	2,807	99.2%
	第3次	24	2,471	0	2,553	2,553	103.3%
東部	第1次(山口)	24	1,027	0	852	852	83.0%
	第2次	25	2,277	647	226	873	38.3%
立子山	全域	24	557	34	516	550	98.7%
中央	第1次	24	5,349	609	4,504	5,113	95.6%
	第2次	25	2,863	366	571	937	32.7%
飯野	全域	24	2,430	121	2,478	2,599	107.0%
松川	第1次	24	900	5	1,061	1,066	118.4%
	第2次	25	3,047	621	840	1,461	47.9%
蓬萊	第1次	24	2,161	911	985	1,896	87.7%
	第2次	25	766	175	310	485	63.3%
清水	第1次(御山)	24	1,893	78	1,969	2,047	108.1%
	第2次	25	2,825	53	1	54	1.9%
杉妻	第1次	25	734	127	53	180	24.5%
北信	第1次	25	4,731	65	23	88	1.9%
信陵	第1次	25	1,236	0	0	0	0.0%
平成23・24年度			20,806	1,758	18,912	20,670	99.3%
平成25年度			18,479	2,054	2,024	4,078	22.1%
合計(参考)			39,285	3,812	20,936	24,748	63.0%

■道路

単位: Km

地区名		(A) 発注延長	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	市道等	40.0	0.0	40.0	40.0	100.0%
大波	農道等	22.2	0.0	22.2	22.2	100.0%

■森林(生活圏)

単位: m²

区分		(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
大波	第1次	232,270	26,279	11.3%
渡利	第1次	120,742	120,742	100.0%
	第2次	105,365	27,365	26.0%
合計		458,377	174,386	38.0%

■農地

単位: ha

区分		(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
樹園地	樹体洗浄等	2,030	2,030	100.0%
	表土除去・客土	10	0	0.0%
牧草地		110	57	51.8%
水田		2,361	2,361	100.0%
畑地		888	888	100.0%

2 公共施設除染（平成25年11月1日現在）

単位：件

区 分	発 注		完 了	
	施設数	延べ件数	施設数	延べ件数
小・中学校、幼稚園(私立含む)	99	255	99	254
保育所(私立・認可外含む)	75	85	75	85
児童福祉施設	32	34	32	34
公園・児童遊び場	460	460	452	452
市営住宅内幼児遊園	24	25	24	25
体育施設、運動場	15	18	9	12
その他の公共施設	70	76	51	55
合 計	775	953	742	917

※表中の「延べ件数」は、同一施設で複数の発注を行った場合の件数

3 地域のホットスポット除染（平成25年11月1日現在）

単位：件

地区名	(A) 発注件数	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(B)+(C) 除染中・完了	(D) H24完了	(C)+(D) H24・25完了
中央東	6	0	6	6	1	7
中央西	6	0	6	6	6	12
杉 妻	2	2	0	2	11	11
蓬 菜	0	0	0	0	5	5
清 水	4	0	4	4	20	24
東 部	6	3	2	5	8	10
北 信	2	0	2	2	23	25
吉井田	4	0	4	4	1	5
信 陵	5	0	5	5	11	16
飯 坂	9	0	9	9	17	26
松 川	15	0	0	0	17	17
信 夫	5	0	5	5	15	20
吾 妻	9	0	9	9	5	14
飯 野	0	0	0	0	8	8
25年度計	73	5	52	57	—	52
24年度計	148	—	—	—	148	148
合 計	221	5	52	57	148	200

4 仮置き場設置・進捗状況（平成25年11月12日現在）

地区名	現在の作業状況	搬入開始の見通し
大波	—	平成23年 秋から搬入開始
渡利	仮置き場及び進入路造成工事実施中 仮置き場造成工事箇所事前モニタリング実施中	平成26年 春頃
東部	—	平成25年10月から搬入開始
松川	仮置き場造成工事実施中	平成25年11月下旬から 搬入可能
飯野・立子山	仮置き場造成工事、進入路工事入札手続き中	平成26年 春頃
信陵	仮置き場造成工事実施中	平成26年 春頃
中央東	仮置き場造成工事実施中	平成25年 年末