

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成26年8月1日現在)

■住宅

単位:件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度	施工件数 (B)	除染完了 (C)	進捗率	
						(B)／(A)	(C)／(A)
大波	470	第1次	23	418	418	100.0%	100.0%
		第2次	24	52	52		
渡利	6,100	第1次	23	717	717	100.0%	100.0%
		第2次	24	2,807	2,807		
		第3次	24	2,576	2,576		
東部	3,235	第1次 (山口)	24	854	854	100.0%	88.5%
		第2次	25	2,041	1,951		
		第3次	26	340	58		
立子山	569	全域	24	569	569	100.0%	100.0%
中央	11,994	第1次	24	5,497	5,497	100.0%	71.7%
		第2次	25	3,337	3,026		
		第3次	26	3,160	80		
飯野	2,775	全域	24	2,775	2,775	100.0%	100.0%
松川	5,307	第1次	24	1,068	1,068	100.0%	89.5%
		第2次	25	3,813	3,624		
		第3次	26	426	57		
蓬萊	3,231	第1次	24	2,246	2,246	100.0%	93.8%
		第2次	25	768	744		
		第3次	26	217	41		
清水	11,475	第1次 (御山)	24	2,089	2,089	100.0%	37.8%
		第2次	25	3,038	2,247		
		第3次	26	6,348	0		
杉妻	4,013	第1次	25	734	654	100.0%	16.4%
		第2次	26	3,279	4		
北信	10,674	第1次	25	4,964	3,654	100.0%	34.2%
		第2次	26	5,710	0		
信陵	5,284	第1次	25	1,259	1,160	100.0%	28.8%
		第2次	26	4,025	360		
その他の地区	30,589			0	0	0.0%	0.0%
合計	95,716			65,127	39,328	68.0%	41.1%

■道路

単位:Km

地区名	区分	発注延長 (A)	除染完了 (B)	進捗率 (B)／(A)
大波	市道等	40.0	40.0	100.0%
	農道等	22.2	22.2	100.0%
蓬萊	市道等	6.3	6.3	100.0%
中央(1~5)	市道等	78.6	77.0	98.0%
立子山(野城)	市道等	5.7	2.7	47.4%
東部1	市道等	38.7	7.2	18.6%
松川(1~4)	市道等	63.6	24.4	38.4%
信陵	市道等	118.8	0.0	0.0%
合計		373.9	179.8	

■森林(生活圏)

単位:m²

地区名	区分	発注面積 (A)	完了面積 (B)	進捗率 (B)／(A)
大波	第1次	232,270	110,279	47.5%
渡利	第1次	120,742	120,742	100.0%
	第2次	275,365	170,000	61.7%
合計		628,377	401,021	

■農地

単位:ha

区分	発注面積 (A)	完了面積 (B)	進捗率 (B)／(A)	
樹園地	樹体洗浄等	2,030	2,030	100.0%
	表土除去・客土	33	11	33.3%
牧草地	113	104	92.0%	
水田	2,361	2,361	100.0%	
畑地	888	888	100.0%	

2 公共施設除染（平成26年8月1日現在）

単位：件

区 分	施設数 (A)	発注件数 (B)	除染完了 (C)	進捗率 (C)／(A)
支所・学習センター	42	33	33	78.6%
小・中学校、幼稚園	95	95	95	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	72	72	98.6%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	53	53	88.3%
公園・児童遊び場	632	575	568	89.9%
市営住宅内児童遊園	29	29	29	100.0%
市営住宅内集会所	27	19	18	66.7%
駅前広場、自転車駐車場	26	18	18	69.2%
体育施設、運動場	42	36	36	85.7%
その他の公共施設	168	110	101	60.1%
合 計	1,194	1,040	1,023	85.7%

3 地域のホットスポット除染（平成26年8月1日現在）

単位：件

地 区 名	実施決定 箇所数	発注件数	H26完了 (A)	H25完了 (B)	H24完了 (C)	H26+H25+H24 完了 (A)+(B)+(C)
中央東	1	1	1	6	1	8
中央西	3	3	0	8	6	14
杉 妻	0	0	0	3	11	14
蓬 萊	0	0	0	0	5	5
清 水	0	0	0	6	20	26
東 部	0	0	0	6	8	14
北 信	0	0	0	3	23	26
吉井田	0	0	0	4	1	5
信 陵	2	2	2	17	11	30
飯 坂	7	1	1	32	17	50
松 川	0	0	0	29	17	46
信 夫	2	2	1	5	15	21
吾 妻	5	5	1	10	5	16
飯 野	0	0	0	0	8	8
26年度計	20	14	6	—	—	6
25年度計	129	129	—	129	—	129
24年度計	148	148	—	—	148	148
合 計	297	291	6	129	148	283

4. 仮置場設置・進捗状況

(1) 設置済・設置決定済の仮置場

(平成26年8月6日現在)

番号	地区名	現在の作業状況	搬入開始の見通し	設計容量㎡	所有者
1	大波	—	平成23年 秋から搬入中	20,000	市
2	東部	—	平成25年10月から搬入中	6,400	民
3	松川	仮置場造成工事実施中(一部搬入可能)	平成25年11月から搬入中	86,000	民
4	渡利	仮置場造成工事 実施中	平成26年 秋から搬入開始	42,000	市
5	飯野・立子山	仮置場及び進入路造成工事実施中	平成26年 秋から搬入開始	18,800	民
6	信陵	—	平成25年12月から搬入中	16,000	市
7	中央東第1	—	平成25年12月から搬入中	17,000	国
8	蓬萊	仮置場造成工事 実施中	平成27年 秋から搬入開始	50,000	民
9	中央西	—	平成26年 8月から搬入中	200	県
10	清水	仮置場造成工事 実施中	平成26年 秋から搬入開始	20,000	民
11	立子山	仮置場造成工事 実施中	平成26年 秋から搬入開始	30,000	民
12	中央東第2	仮置場造成工事 実施中	平成26年 秋から搬入開始	16,000	民
13	飯坂第1	仮置場造成工事 実施中	平成26年 秋から搬入開始	2,000	民

(※公表順)

(2) 協議が進んでいる仮置場

番号	地区名	現在の状況	備考
1	吾妻	測量設計後、地元と設置に向けた協議中	民有地
2	飯坂第2	測量設計後、地元と設置に向けた協議中	民有地
3	杉妻	測量設計後、地元と設置に向けた協議中	民有地

(3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画:仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	備考
1	蓬萊A	除去土壌収容作業中	単位町会分
2	蓬萊B	入札事務手続き中	〃
3	立子山	除去土壌収容作業中	〃
4	松川	町内会道路系除去土壌収容完了	〃
5	飯野A	除去土壌収容作業中	〃
6	飯野B	測量設計作業中	〃
7	飯野C	測量設計作業中	〃