

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成26年11月1日現在)

■住宅

単位: 件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度			施工件数 (B)	除染完了 (C)	進捗率		
								(B)/(A)	(C)/(A)	
大波	470	第1次	23			418	418	100.0%	100.0%	
		第2次		24			52			52
渡利	6,100	第1次	23			717	717	100.0%	100.0%	
		第2次		24			2,807			2,807
		第3次		24			2,576			2,576
東部	3,235	第1次 (山口)		24		854	854	100.0%	95.8%	
		第2次			25	2,041	2,041			
		第3次			26	340	205			
立子山	569	全域		24		569	569	100.0%	100.0%	
中央	11,994	第1次		24		5,497	5,497	100.0%	77.2%	
		第2次			25	3,337	3,129			
		第3次			26	3,160	637			
飯野	2,775	全域		24		2,775	2,775	100.0%	100.0%	
松川	5,307	第1次		24		1,068	1,068	100.0%	91.4%	
		第2次			25	3,813	3,651			
		第3次			26	426	130			
蓬萊	3,207	第1次		24		2,246	2,246	100.0%	97.4%	
		第2次			25	744	744			
		第3次			26	217	134			
清水	11,475	第1次 (御山)		24		2,089	2,089	100.0%	43.9%	
		第2次			25	3,038	2,801			
		第3次			26	6,348	153			
杉妻	3,933	第1次			25	654	654	100.0%	22.1%	
		第2次			26	3,279	215			
北信	10,674	第1次			25	4,964	4,526	100.0%	46.5%	
		第2次			26	5,710	433			
信陵	5,189	第1次			25	1,164	1,164	100.0%	63.7%	
		第2次			26	4,025	2,143			
その他	30,788					0	0	0.0%	0.0%	
合計	95,716					64,928	44,428	67.8%	46.4%	

■道路

単位: Km

地区名	区分	年度			※発注延長 (A)	除染完了 (B)	進捗率
							(B)/(A)
大波	市道等	23	24		62.2	62.2	100.0%
蓬萊	市道等			25	7.4	7.4	100.0%
中央	市道等			25 26	118.2	78.6	66.5%
立子山	市道等			25 26	60.4	4.9	8.1%
東部	市道等			25	38.7	26.8	69.3%
松川	市道等			25 26	290.6	45.4	15.6%
信陵	市道等			26	118.8	0.0	0.0%
渡利	市道等			26	124.8	0.0	0.0%
飯野	市道等			26	160.2	0.0	0.0%
飯坂	市道等			26	13.0	0.0	0.0%
清水	市道等			26	38.5	0.0	0.0%
合計					1,032.8	225.3	

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

参考資料… 福島市道の台帳延長が2,944kmであり、うち市道の発注延長997km(進捗率34%)、除染完了延長203km(進捗率7%)である。

■森林(生活圏)

単位: m²

地区名	区分	発注面積 (A)	完了面積 (B)	進捗率 (B)/(A)
大波	第1次	232,270	177,339	76.4%
渡利	第1次	120,742	120,742	100.0%
	第2次	525,365	416,319	79.2%
立子山	全域	652,000	0	0.0%
松川	全域	605,000	0	0.0%
蓬萊	第1次	317,000	0	0.0%
飯野	全域	687,000	0	0.0%
合計		3,139,377	714,400	

■農地

単位: ha

区分		年度			発注面積 (A)	完了面積 (B)	進捗率 (B)/(A)
樹園地	樹体洗浄等	23	24		2,030	2,030	100.0%
	表土除去・客土		24	25 26	38	14	36.8%
牧草地			24	25 26	113	104	92.0%
水田			24		2,361	2,361	100.0%
畑地			24		888	888	100.0%

2 公共施設除染（平成26年11月1日現在）

単位：件

区 分	施設数 (A)	発注件数 (B)	除染完了 (C)	進捗率 (C)／(A)
支所・学習センター	42	33	33	78.6%
小・中学校、幼稚園	95	95	95	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	72	72	98.6%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	54	54	90.0%
公園・児童遊び場	632	583	573	90.7%
市営住宅内児童遊園	29	29	29	100.0%
市営住宅内集会所	27	19	19	70.4%
駅前広場、自転車駐車場	26	18	18	69.2%
体育施設、運動場	42	38	36	85.7%
その他の公共施設	168	114	108	64.3%
合 計	1,194	1,055	1,037	86.9%

3 地域のホットスポット除染（平成26年11月1日現在）

単位：件

地 区 名	実施決定 箇所数	発注件数	H26完了 (A)	H25完了 (B)	H24完了 (C)	H26+H25+H24 完了 (A)+(B)+(C)
中央東	1	1	1	6	1	8
中央西	3	3	3	8	6	17
杉 妻	0	0	0	3	11	14
蓬 萊	0	0	0	0	5	5
清 水	0	0	0	6	20	26
東 部	0	0	0	6	8	14
北 信	0	0	0	3	23	26
吉井田	0	0	0	4	1	5
信 陵	2	2	2	17	11	30
飯 坂	13	13	12	32	17	61
松 川	0	0	0	29	17	46
信 夫	4	4	3	5	15	23
吾 妻	9	9	8	10	5	23
飯 野	0	0	0	0	8	8
26年度計	32	32	29	—	—	29
25年度計	129	129	—	129	—	129
24年度計	148	148	—	—	148	148
合 計	309	309	29	129	148	306

4. 仮置場設置・進捗状況

(1) 設置済・設置決定済の仮置場

(平成26年11月1日現在)

番号	地区名	現在の作業状況	搬入開始の見通し	設計容量㎡	所有者
1	大波	—	平成23年 秋から搬入中	26,000	市
2	東部	—	平成25年10月から搬入中	6,400	民
3	松川	仮置場造成工事実施中(一部搬入可能)	平成25年11月から搬入中	86,000	民
4	渡利	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入開始	42,000	市
5	飯野・立子山	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入開始	18,800	民
6	信陵	—	平成25年12月から搬入中	16,000	市
7	中央東第1	—	平成25年12月から搬入中	17,000	国
8	蓬萊	仮置場造成工事 実施中	平成27年 秋から搬入開始	50,000	民
9	中央西	—	平成26年 8月から搬入中	200	県
10	清水	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入開始	20,000	民
11	立子山	仮置場造成工事 実施中	平成27年春から搬入開始	30,000	民
12	中央東第2	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入開始	16,000	民
13	飯坂第1	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入開始	2,000	民

(※公表順)

(2) 協議が進んでいる仮置場

番号	地区名	現在の状況	備考
1	吾妻	測量設計作業中	民有地
2	飯坂第2	測量設計作業中	民有地
3	杉妻	測量設計作業中	民有地

(3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画:仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	備考
1	蓬萊A	住宅・道路系除去土壌収容完了	単位町会分
2	蓬萊B	発注事務手続き中	〃
3	立子山A	除去土壌収容作業中	〃
4	松川A	道路系除去土壌収容完了	〃
5	飯野A	除去土壌収容作業中	〃
6	飯野B	仮置場造成 工事中	〃
7	飯野C	測量設計作業中	〃
8	飯野D	測量設計作業中	〃