

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成27年4月1日現在)

■住宅

単位:件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度	発注件数 (B)	除染完了 (C)	進捗率	
						(B)/(A)	(C)/(A)
大波	470	第1次	23	418	418	100.0%	100.0%
		第2次	24	52	52		
渡利	6,105	第1次	23	717	717	100.0%	100.0%
		第2次	24	2,810	2,810		
		第3次	24	2,578	2,578		
東部	3,400	第1次	24	862	862	100.0%	100.0%
		第2次	25	2,241	2,241		
		第3次	26	297	297		
立子山	570	全域	24	570	570	100.0%	100.0%
中央	11,868	第1次	24	5,573	5,573	100.0%	93.5%
		第2次	25	3,135	3,135		
		第3次	26	3,160	2,387		
飯野	2,779	全域	24	2,779	2,779	100.0%	100.0%
松川	5,147	第1次	24	1,069	1,069	100.0%	98.5%
		第2次	25	3,652	3,652		
		第3次	26	426	350		
蓬萊	3,197	第1次	24	2,248	2,248	100.0%	100.0%
		第2次	25	745	745		
		第3次	26	204	204		
清水	11,271	第1次	24	2,090	2,090	100.0%	80.5%
		第2次	25	2,833	2,833		
		第3次	26	6,348	4,148		
杉妻	3,933	第1次	25	654	654	100.0%	75.3%
		第2次	26	3,279	2,306		
北信	10,300	第1次	25	4,590	4,590	100.0%	80.3%
		第2次	26	5,710	3,682		
信陵	5,189	第1次	25	1,164	1,164	100.0%	91.6%
		第2次	26	4,025	3,587		
飯坂 (茂庭含む)	8,661	全域		8,661	0	100.0%	0.0%
吾妻	8,668	全域		8,668	0	100.0%	0.0%
吉井田	3,813	全域		3,813	0	100.0%	0.0%
信夫	7,685	全域		7,685	0	100.0%	0.0%
西 (土通温泉町含む)	2,695	全域		2,695	0	100.0%	0.0%
合計	95,751			95,751	57,741	100.0%	60.3%

■道路

単位:Km

地区名	区分	年度		※発注延長 (A)	除染完了 (B)	進捗率 (B)/(A)
		23	24			
大波	市道等	23	24	62.2	62.2	100.0%
蓬萊	市道等		25 26	10.8	7.4	68.5%
中央	市道等		25 26	120.9	116.9	96.7%
立子山	市道等		25 26	61.2	6.5	10.6%
東部	市道等		25 26	58.3	38.7	66.4%
松川	市道等		25 26	316.8	97.7	30.8%
信陵	市道等		26	118.8	93.2	78.5%
渡利	市道等		26	124.8	27.4	22.0%
飯野	市道等		26	160.2	22.5	14.0%
飯坂	市道等		26	13.0	3.2	24.6%
清水	市道等		26	38.5	17.7	46.0%
合計				1,085.5	493.4	

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

参考資料… 福島市道の台帳延長が2,944kmであり、うち市道の発注延長1029km(進捗率35%)、除染完了延長450km(進捗率15%)である。

■森林(生活圏)

単位:ha

地区名	区分	発注面積 (A)	完了面積 (B)	進捗率 (B)/(A)
大波	第1次	28.2	26.1	92.6%
渡利	第1次	12.1	12.1	100.0%
	第2次	92.0	57.7	62.7%
立子山	全域	65.2	0.1	0.2%
松川	第1次	60.5	0.5	0.8%
蓬萊	第1次	31.7	0.2	0.6%
飯野	全域	116.7	0.2	0.2%
東部	第1次	27.5	0.0	0.0%
合計		433.9	96.9	

農地

単位:ha

区分	年度				発注面積 (A)	完了面積 (B)	進捗率 (B)/(A)
	23	24	25	26			
樹園地	樹体洗浄等				2,030	2,030	100.0%
	表土除去・客土				53	30	56.6%
牧草地					130	113	86.9%
水田					2,361	2,361	100.0%
畑地					888	888	100.0%

2 公共施設除染 (平成27年4月1日現在)

単位:件

区分	施設数 (A)	発注件数 (B)	除染完了 (C)	進捗率 (C)/(A)
支所・学習センター	42	36	36	85.7%
小・中学校、幼稚園	95	95	95	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	73	72	98.6%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	56	56	93.3%
公園・児童遊び場	632	587	581	91.9%
市営住宅内児童遊園	29	29	29	100.0%
市営住宅内集会所	27	24	24	88.9%
駅前広場、自転車駐車場	26	19	19	73.1%
体育施設、運動場	42	39	36	85.7%
その他の公共施設	168	123	120	71.4%
合計	1,194	1,081	1,068	89.4%

3 地域のホットスポット除染 (平成27年4月1日現在)

単位:件

地区名	実施決定 箇所数	発注件数	H26完了 (A)	H25完了 (B)	H24完了 (C)	H26+H25+H24 完了 (A)+(B)+(C)
中央東	1	1	1	6	1	8
中央西	6	6	6	8	6	20
杉妻	0	0	0	3	11	14
蓬萊	0	0	0	0	5	5
清水	4	4	4	6	20	30
東部	0	0	0	6	8	14
北信	2	2	2	3	23	28
吉井田	1	1	1	4	1	6
信陵	2	2	2	17	11	30
飯坂	23	23	23	32	17	72
松川	0	0	0	29	17	46
信夫	4	4	4	5	15	24
吾妻	9	9	9	10	5	24
飯野	0	0	0	0	8	8
26年度計	52	52	52	—	—	52
25年度計	129	129	—	129	—	129
24年度計	148	148	—	—	148	148
合計	329	329	52	129	148	329

4. 仮置場設置・進捗状況

(1) 設置済・設置決定済の仮置場

(平成27年4月1日現在)

番号	地区名	現在の作業状況	搬入開始の見通し	設計容量㎡	所有者
1	大波	—	平成23年 秋から搬入中	26,000	市
2	東部	—	平成25年10月から搬入中	6,400	民
3	松川	仮置場造成工事 実施中	平成25年11月から搬入中	86,000	民
4	渡利	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	42,000	市
5	飯野・立子山	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	18,800	民
6	信陵	—	平成25年12月から搬入中	16,000	市
7	中央東第1	—	平成25年12月から搬入中	17,000	国
8	蓬萊	仮置場造成工事 実施中	平成27年 秋から搬入開始	50,000	民
9	中央西	—	平成26年 8月から搬入中	200	県
10	清水	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	20,000	民
11	立子山	仮置場造成工事 実施中	平成27年6月から搬入開始	30,000	民
12	中央東第2	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	16,000	民
13	飯坂第1	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	2,000	民

(※公表順)

(2) 協議が進んでいる仮置場

番号	地区名	現在の状況	備考
1	吾妻	測量設計作業中	民有地
2	飯坂第2	測量設計作業中	民有地
3	杉妻	測量設計作業中	民有地
4	信陵第2	地元と仮置場設置に向けた協議中	民有地
5	信陵第3	地元と仮置場設置に向けた協議中	民有地
6	北信	地元と仮置場設置に向けた協議中	民有地
7	清水第2	地元と仮置場設置に向けた協議中	民有地
8	東部第2	地元と仮置場設置に向けた協議中	民有地

(3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画:仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	備考
1	蓬萊A	住宅・道路系除去土壌収容完了	単位町会分
2	蓬萊B	仮々置場造成 工事中	〃
3	立子山A	除去土壌収容作業中	〃
4	飯野A	除去土壌収容作業中	〃
5	飯野B	仮々置場造成 工事中	〃
6	飯野C	測量設計作業中	〃
7	飯野D	測量設計作業中	〃