

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成27年6月1日現在)

■住宅

単位:件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度				発注件数 (B)	当月 除染完了件数 (C)	前月 除染完了件数 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率	
			23	24	25	26					(B)/(A)	(C)/(A)
大波	470	第1次	23				418	418	418	0	100.0%	100.0%
		第2次		24			52	52	52	0		
渡利	6,105	第1次	23				717	717	717	0	100.0%	100.0%
		第2次		24			2,810	2,810	2,810	0		
		第3次		24			2,578	2,578	2,578	0		
東部	3,400	第1次		24			862	862	862	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		2,241	2,241	2,241	0		
		第3次				26	297	297	297	0		
立子山	570	全域		24			570	570	570	0	100.0%	100.0%
中央	11,868	第1次		24			5,573	5,573	5,573	0	100.0%	95.2%
		第2次			25		3,135	3,135	3,135	0		
		第3次				26	3,160	2,590	2,543	47		
飯野	2,779	全域		24			2,779	2,779	2,779	0	100.0%	100.0%
松川	5,147	第1次		24			1,069	1,069	1,069	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		3,652	3,652	3,652	0		
		第3次				26	426	426	426	0		
蓬萊	3,197	第1次		24			2,248	2,248	2,248	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		745	745	745	0		
		第3次				26	204	204	204	0		
清水	11,271	第1次		24			2,090	2,090	2,090	0	100.0%	91.5%
		第2次			25		2,833	2,833	2,833	0		
		第3次				26	6,348	5,395	5,017	378		
杉妻	3,933	第1次			25		654	654	654	0	100.0%	90.8%
		第2次				26	3,279	2,911	2,607	304		
北信	10,300	第1次			25		4,590	4,590	4,590	0	100.0%	90.0%
		第2次				26	5,710	4,683	4,290	393		
信陵	5,189	第1次			25		1,164	1,164	1,164	0	100.0%	94.8%
		第2次				26	4,025	3,754	3,732	22		
飯坂 (茂庭倉心)	8,661	全域				27	8,661	188	8	160	100.0%	1.9%
吾妻	8,668	全域				27	8,668	2	0	2	100.0%	0.0%
吉井田	3,813	全域				27	3,813	21	0	21	100.0%	0.6%
信夫	7,685	全域				27	7,685	21	0	21	100.0%	0.3%
西 (土通温泉町倉心)	2,695	全域				27	2,695	0	0	0	100.0%	0.0%
合計	95,751					95,751	61,252	59,904	1,348	100.0%	64.0%	

■道路

単位:Km

地区名	区分	年度				※発注延長 (A)	発注延長 対前月増	当月除染完了 (B)	前月除染完了 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
		23	24	25	26						
大波	市道等	23	24			62.2	0.0	62.2	62.2	0.0	100.0%
蓬萊	市道等			25	26	10.8	0.0	7.4	7.4	0.0	68.5%
中央	市道等			25	26	120.9	0.0	118.5	117.7	0.8	98.0%
立子山	市道等			25	26	61.2	0.0	10.6	7.1	3.5	17.3%
東部	市道等			25	26	58.3	0.0	47.4	40.4	7.0	81.3%
松川	市道等			25	26	316.8	0.0	203.2	153.0	50.2	64.1%
信陵	市道等				26	118.8	0.0	111.2	105.1	6.1	93.6%
渡利	市道等				26	124.8	0.0	36.2	31.2	5.0	29.0%
飯野	市道等				26	160.2	0.0	61.8	51.2	10.6	38.6%
飯坂	市道等			26		13.0	0.0	10.4	7.8	2.6	80.0%
清水	市道等				26	38.5	0.0	37.7	32.5	5.2	97.9%
合計						1,085.5	0.0	706.6	615.6	91.0	

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

参考資料…福島市道の台帳延長が2,948kmであり、うち市道の発注延長1,029km(進捗率35%)、除染完了延長651km(進捗率22%)である。

■森林(生活圏)

単位:ha

地区名	区分	発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
渡利	第1次	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	100.0%
	第2次	152.0	0.0	87.2	86.3	0.9	57.4%
立子山	全域	65.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2%
松川	第1次	84.2	23.7	9.0	5.2	3.8	10.7%
蓬萊	第1次	31.7	0.0	0.2	0.2	0.0	0.6%
飯野	全域	116.7	0.0	2.2	2.1	0.1	1.9%
東部	第1次	27.5	0.0	1.8	0.6	1.2	6.5%
合計		523.3	23.7	141.3	133.4	7.9	

農地

単位:ha

区分	年度				発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
	23	24	25	26						
樹園地	樹体洗浄等				2,030	0	2,030	2,030	0	100.0%
	表土除去・客土				53	0	30	30	0	56.6%
牧草地					130	0	113	113	0	86.9%
水田					2,361	0	2,361	2,361	0	100.0%
畑地					888	0	888	888	0	100.0%

2 公共施設除染 (平成27年6月1日現在)

単位:件

区分	施設数 (A)	発注件数 (B)	発注件数 対前月増	当月除染完了 (C)	前月除染完了 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率 (C)/(A)
支所・学習センター	42	37	0	37	37	0	88.1%
小・中学校、幼稚園	95	95	0	95	95	0	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	73	0	73	72	1	100.0%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	56	0	56	56	0	93.3%
公園・児童遊び場	632	600	5	583	583	0	92.2%
市営住宅内児童遊園	29	29	0	29	29	0	100.0%
市営住宅内集会所	27	24	0	24	24	0	88.9%
駅前広場、自転車駐車場	26	20	1	20	19	1	76.9%
体育施設、運動場	42	39	0	36	36	0	85.7%
その他の公共施設	168	126	0	125	125	0	74.4%
合計	1,194	1,099	6	1,078	1,076	2	90.3%

3 地域のホットスポット除染 (平成27年6月1日現在)

単位:件

地区名	実施決定 箇所数	発注件数	H27完了 (A)	H26完了 (B)	H25完了 (C)	H24完了 (D)	H27+H26+H25+H24 完了 (A)+(B)+(C)+(D)
中央東	0	0	0	1	6	1	8
中央西	0	0	0	6	8	6	20
杉妻	0	0	0	0	3	11	14
蓬萊	0	0	0	0	0	5	5
清水	0	0	0	4	6	20	30
東部	0	0	0	0	6	8	14
北信	0	0	0	2	3	23	28
吉井田	0	0	0	1	4	1	6
信陵	0	0	0	2	17	11	30
飯坂	0	0	0	23	32	17	72
松川	1	1	0	0	29	17	46
信夫	0	0	0	4	5	15	24
吾妻	1	1	0	9	10	5	24
飯野	0	0	0	0	0	8	8
27年度計	2	2	0	—	—	—	0
26年度計	52	52	—	52	—	—	52
25年度計	129	129	—	—	129	—	129
24年度計	148	148	—	—	—	148	148
合計	331	331	0	52	129	148	329

4. 仮置場設置・進捗状況

(1) 設置済・設置決定済の仮置場

(平成27年6月1日現在)

番号	地区名	現在の作業状況	搬入開始の見通し	設計容量㎡	所有者
1	大波	平成23年 秋から搬入中	—	26,000	市
2	東部	平成25年10月から搬入中	—	6,400	民
3	松川	仮置場造成工事 実施中	平成25年11月から搬入中	86,000	民
4	渡利	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	42,000	市
5	飯野・立子山	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	18,800	民
6	信陵	平成25年12月から搬入中	—	16,000	市
7	中央東第1	平成27年3月末搬入完了	平成25年12月から搬入	17,000	国
8	蓬萊	仮置場造成工事 実施中	平成27年 秋から搬入開始	50,000	民
9	中央西	平成27年3月末搬入完了	平成26年 8月から搬入	200	県
10	清水	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	20,000	民
11	立子山	仮置場造成工事 実施中	平成27年6月から搬入開始	30,000	民
12	中央東第2	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	16,000	民
13	飯坂	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	2,000	民

(※公表順)

(2) 協議を進めている仮置場

番号	地区名	現在の状況	備考
1	吾妻	測量設計作業中	民有地
2	飯坂第2	測量設計作業中	民有地
3	杉妻	測量設計作業中	民有地
4	信陵第2	測量設計作業中	民有地
5	信陵第3	測量設計作業中	民有地
6	北信	測量設計作業中	民有地
7	清水第2	測量設計作業中	民有地
8	東部第2	測量設計作業中	民有地

(3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画:仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	備考
1	蓬萊A	住宅・道路系除去土壌収容完了	単位町会分
2	蓬萊B	仮々置場造成 工事中	単位町会分
3	立子山A	住宅・道路系除去土壌収容完了	単位町会分
4	飯野A	除去土壌収容作業中	単位町会分
5	飯野B	仮々置場造成 工事中	単位町会分
6	飯野C	測量設計作業中	単位町会分
7	飯野D	仮々置場進入路 工事中	単位町会分