

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成27年9月1日現在)

■住宅

単位:件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度			発注件数 (B)	当月 除染完了件数 (C)	前月 除染完了件数 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率	
										(B)/(A)	(C)/(A)
大波	470	第1次	23			418	418	418	0	100.0%	100.0%
				24		52	52	52	0		
渡利	6,105	第1次	23			717	717	717	0	100.0%	100.0%
		第2次		24		2,810	2,810	2,810	0		
		第3次		24		2,578	2,578	2,578	0		
東部	3,400	第1次		24		862	862	862	0	100.0%	100.0%
		第2次			25	2,241	2,241	2,241	0		
		第3次			26	297	297	297	0		
立子山	570	全域		24		570	570	570	0	100.0%	100.0%
中央	11,868	第1次		24		5,573	5,573	5,573	0	100.0%	97.2%
		第2次			25	3,135	3,135	3,135	0		
		第3次			26	3,160	2,822	2,822	0		
飯野	2,779	全域		24		2,779	2,779	2,779	0	100.0%	100.0%
松川	5,178	第1次		24		1,069	1,069	1,069	0	100.0%	100.0%
		第2次			25	3,652	3,652	3,652	0		
		第3次			26	457	457	457	0		
蓬萊	3,197	第1次		24		2,248	2,248	2,248	0	100.0%	100.0%
		第2次			25	745	745	745	0		
		第3次			26	204	204	204	0		
清水	11,271	第1次		24		2,090	2,090	2,090	0	100.0%	96.6%
		第2次			25	2,833	2,833	2,833	0		
		第3次			26	6,348	5,964	5,942	22		
杉妻	3,933	第1次		25		654	654	654	0	100.0%	100.0%
		第2次			26	3,279	3,279	3,279	0		
北信	10,300	第1次		25		4,590	4,590	4,590	0	100.0%	95.3%
		第2次			26	5,710	5,230	5,195	35		
信陵	4,918	第1次		25		1,164	1,164	1,164	0	100.0%	100.0%
		第2次			26	3,754	3,754	3,754	0		
飯坂 (茂庭舎心)	8,661	全域			27	8,661	2,387	1,685	702	100.0%	27.6%
吾妻	8,668	全域			27	8,668	1,351	681	670	100.0%	15.6%
吉井田	3,813	全域			27	3,813	1,255	961	294	100.0%	32.9%
信夫	7,685	全域			27	7,685	1,078	584	494	100.0%	14.0%
西 (土湯温泉町舎心)	2,695	全域			27	2,695	164	51	113	100.0%	6.1%
合計	95,511					95,511	69,022	66,692	2,330	100.0%	72.3%

■道路

単位:Km

地区名	区分	年度			※発注延長 (A)	発注延長 対前月増	当月除染完了 (B)	前月除染完了 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率
										(B)/(A)
大波	市道等	23	24		62.2	0.0	62.2	62.2	0.0	100.0%
蓬萊	市道等		25	26	72.6	0.0	10.8	10.8	0.0	14.9%
中央	市道等		25	26	120.9	0.0	119.7	119.2	0.5	99.0%
立子山	市道等		25	26	61.2	0.0	30.9	28.1	2.8	50.5%
東部	市道等		25	26	108.2	49.9	55.8	54.0	1.8	51.6%
松川	市道等		25	26	343.6	0.0	297.0	278.6	18.4	86.4%
信陵	市道等			26	182.7	7.3	126.0	118.8	7.2	69.0%
渡利	市道等			26	124.8	0.0	58.8	51.0	7.8	47.1%
飯野	市道等			26	160.2	0.0	134.1	121.2	12.9	83.7%
飯坂	市道等			26	13.0	0.0	12.3	11.8	0.5	94.6%
清水	市道等			26	38.5	0.0	38.5	38.5	0.0	100.0%
合計					1,287.9	57.2	946.1	894.2	51.9	

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

参考資料… 福島市道の台帳延長が2,948kmであり、うち市道の発注延長1,189km(進捗率40%)、
除染完了延長883km(進捗率30%)である。

■森林(生活圏)

単位:ha

地区名	区分	発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
大波	第1次	36.0	0.0	34.4	34.0	0.4	95.6%
渡利	第1次	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	100.0%
	第2次	152.0	0.0	112.4	111.5	0.9	73.9%
立子山	全域	65.2	0.0	15.8	15.0	0.8	24.2%
松川	第1次	84.2	0.0	33.0	31.7	1.3	39.2%
蓬萊	第1次	31.7	0.0	6.5	6.5	0.0	20.5%
飯野	全域	116.7	0.0	19.5	17.7	1.8	16.7%
東部	第1次	27.5	0.0	5.0	4.1	0.9	18.2%
合計		525.4	0.0	238.7	232.6	6.1	

■農地

単位:ha

区分	年度				発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
	23	24								
樹園地	樹体洗浄等				2,030	0	2,030	2,030	0	100.0%
	表土除去・客土				53	0	30	30	0	56.6%
牧草地					130	0	113	113	0	86.9%
水田					2,361	0	2,361	2,361	0	100.0%
畑地					888	0	888	888	0	100.0%

2 公共施設除染（平成27年9月1日現在）

単位:件

区分	施設数 (A)	発注件数 (B)	発注件数 対前月増	当月除染完了 (C)	前月除染完了 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率 (C)/(A)
支所・学習センター	42	37	0	37	37	0	88.1%
小・中学校、幼稚園	95	95	0	95	95	0	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	73	0	73	73	0	100.0%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	56	0	56	56	0	93.3%
公園・児童遊び場	632	611	10	591	591	0	93.5%
市営住宅内児童遊園	29	29	0	29	29	0	100.0%
市営住宅内集会所	27	25	0	25	25	0	92.6%
駅前広場、自転車駐車場	26	22	1	22	21	1	84.6%
体育施設、運動場	42	41	2	38	38	0	90.5%
その他の公共施設	168	136	3	126	125	1	75.0%
合計	1,194	1,125	16	1,092	1,090	2	91.5%

3 地域のホットスポット除染（平成27年9月1日現在）

単位:件

地区名	実施決定 箇所数	発注件数	H27完了 (A)	H26完了 (B)	H25完了 (C)	H24完了 (D)	H27+H26+H25+H24 完了 (A)+(B)+(C)+(D)
中央東	0	0	0	1	6	1	8
中央西	0	0	0	6	8	6	20
杉妻	0	0	0	0	3	11	14
蓬萊	0	0	0	0	0	5	5
清水	1	1	0	4	6	20	30
東部	0	0	0	0	6	8	14
北信	0	0	0	2	3	23	28
吉井田	0	0	0	1	4	1	6
信陵	0	0	0	2	17	11	30
飯坂	2	2	2	23	32	17	74
松川	1	1	1	0	29	17	47
信夫	0	0	0	4	5	15	24
吾妻	1	1	1	9	10	5	25
飯野	0	0	0	0	0	8	8
27年度計	5	5	4	—	—	—	4
26年度計	52	52	—	52	—	—	52
25年度計	129	129	—	—	129	—	129
24年度計	148	148	—	—	—	148	148
合計	334	334	4	52	129	148	333

4. 仮置場設置・進捗状況

(1) 設置済・設置決定済の仮置場

(平成27年9月1日現在)

番号	地区名	現在の作業状況	搬入開始の見通し	設計容量㎡	所有者
1	大波	平成23年 秋から搬入中	—	26,000	市
2	東部	平成25年10月から搬入中	—	6,400	民
3	松川	仮置場造成工事 実施中	平成25年11月から搬入中	86,000	民
4	渡利	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	42,000	市
5	飯野・立子山	平成26年11月から搬入中	—	18,800	民
6	信陵	平成25年12月から搬入中	—	16,000	市
7	中央東第1	平成27年3月末搬入完了	平成25年12月から搬入	17,000	国
8	蓬萊	仮置場造成工事 実施中	平成27年 秋から搬入開始	50,000	民
9	中央西	平成27年3月末搬入完了	平成26年 8月から搬入	200	県
10	清水	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	20,000	民
11	立子山	仮置場造成工事 実施中	平成27年6月から搬入中	30,000	民
12	中央東第2	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	16,000	民
13	飯坂	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	2,000	民

(※公表順)

(2) 協議を進めている仮置場

番号	地区名	現在の状況	備考
1	吾妻	測量設計作業中	民有地
2	飯坂第2	測量設計作業中	民有地
3	杉妻	測量設計作業中	民有地
4	信陵第2	測量設計作業中	民有地
5	信陵第3	測量設計作業中	民有地
6	北信	測量設計作業中	民有地
7	清水第2	測量設計作業中	民有地
8	東部第2	測量設計作業中	民有地

(3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画:仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	備考
1	蓬萊A	住宅・道路系除去土壌収容完了	単位町会分
2	蓬萊B	除去土壌収容作業中	単位町会分
3	立子山A	住宅・道路系除去土壌収容完了	単位町会分
4	飯野A	除去土壌収容作業中	単位町会分
5	飯野B	除去土壌収容作業中	単位町会分
6	飯野C	仮々置場進入路工事 実施中	単位町会分
7	飯野D	仮々置場進入路工事 実施中	単位町会分
8	杉妻A	測量設計作業中	単位町会分