

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成28年2月1日現在)

■住宅

単位:件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度				発注件数 (B)	当月 除染完了件数 (C)	前月 除染完了件数 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率	
			23	24	25	26					(B)/(A)	(C)/(A)
大波	470	第1次	23				418	418	418	0	100.0%	100.0%
			24				52	52	52	0		
渡利	6,105	第1次	23				717	717	717	0	100.0%	100.0%
			24				2,810	2,810	2,810	0		
			24				2,578	2,578	2,578	0		
東部	3,400	第1次	24				862	862	862	0	100.0%	100.0%
			25				2,241	2,241	2,241	0		
			26				297	297	297	0		
立子山	570	全域	24			570	570	570	0	100.0%	100.0%	
中央	11,531	第1次	24				5,573	5,573	5,573	0	100.0%	100.0%
			25				3,135	3,135	3,135	0		
			26				2,823	2,823	2,823	0		
飯野	2,779	全域	24			2,779	2,779	2,779	0	100.0%	100.0%	
松川	5,178	第1次	24				1,069	1,069	1,069	0	100.0%	100.0%
			25				3,652	3,652	3,652	0		
			26				457	457	457	0		
蓬萊	3,197	第1次	24				2,248	2,248	2,248	0	100.0%	100.0%
			25				745	745	745	0		
			26				204	204	204	0		
清水	10,907	第1次	24				2,090	2,090	2,090	0	100.0%	100.0%
			25				2,833	2,833	2,833	0		
			26				5,984	5,984	5,984	0		
杉妻	4,082	第1次	25				654	654	654	0	100.0%	100.0%
			26				3,428	3,428	3,428	0		
北信	9,866	第1次	25				4,590	4,590	4,590	0	100.0%	100.0%
			26				5,276	5,276	5,276	0		
信陵	4,918	第1次	25				1,164	1,164	1,164	0	100.0%	100.0%
			26				3,754	3,754	3,754	0		
飯坂 (茂庭含む)	7,452	全域				27	7,452	6,427	6,128	299	100.0%	86.2%
吾妻	8,574	全域				27	8,574	6,241	5,658	583	100.0%	72.8%
吉井田	3,499	全域				27	3,499	3,184	3,012	172	100.0%	91.0%
信夫	7,668	全域				27	7,668	5,820	5,710	110	100.0%	75.9%
西 (土湯温泉町含む)	2,008	全域				27	2,008	1,538	1,221	317	100.0%	76.6%
合計	92,204						92,204	86,213	84,732	1,481	100.0%	93.5%

※計画件数及び発注件数については、未同意等の件数を精査し計上。

■道路

単位:Km

地区名	区分	年度				※発注延長 (A)	発注延長 対前月増	当月除染完了 (B)	前月除染完了 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
		23	24	25	26						
大波	市道等					62.2	0.0	62.2	62.2	0.0	100.0%
蓬萊	市道等		25	26	27	72.6	0.0	32.4	28.7	3.7	44.6%
中央	市道等		25	26	27	154.9	0.0	123.4	123.4	0.0	79.7%
立子山	市道等		25	26	27	73.0	0.0	54.0	47.1	6.9	74.0%
東部	市道等		25	26	27	118.2	0.0	81.6	73.5	8.1	69.0%
松川	市道等		25	26	27	327.9	0.0	316.1	308.8	7.3	96.4%
信陵	市道等		26	27		183.1	0.0	146.4	140.6	5.8	80.0%
渡利	市道等		26			124.8	0.0	102.0	93.9	8.1	81.7%
飯野	市道等		26	27		198.2	0.0	160.1	157.9	2.2	80.8%
飯坂	市道等		26			18.4	0.0	18.1	17.8	0.3	98.4%
清水	市道等		26	27		131.8	0.0	38.5	38.5	0.0	29.2%
合計						1,465.1	0.0	1,134.8	1,092.4	42.4	

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

参考資料…福島市道の台帳延長が2,948kmであり、うち市道の発注延長1,308km(進捗率44%)、除染完了延長1,046km(進捗率35%)である。

■森林(生活圏)

単位:ha

地区名	区分	発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
大波	第1次	40.5	0.0	37.6	37.6	0.0	92.8%
渡利	第1次	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	100.0%
	第2次	152.0	0.0	141.1	140.2	0.9	92.8%
立子山	全域	65.2	0.0	38.6	27.4	11.2	59.2%
松川	第1次	109.7	10.5	50.4	47.9	2.5	45.9%
蓬萊	第1次	66.7	0.0	18.6	15.7	2.9	27.9%
飯野	全域	134.2	7.5	51.2	34.8	16.4	38.2%
東部	第1次	44.5	2.0	10.8	9.7	1.1	24.3%
中央	第1次	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
清水	第3次	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
合計		655.4	20.0	360.4	325.4	35.0	

■農地

単位:ha

区分		年度				発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
樹園地	樹体洗浄等	23	24			2,030	0	2,030	2,030	0	100.0%
	表土除去・客土		24	25	26	27	72	18	36	0	50.0%
	牧草地		24	25	26	27	131	0	131	0	100.0%
	水田		24				2,361	0	2,361	0	100.0%
	畑地		24				888	0	888	0	100.0%

2 公共施設除染（平成28年2月1日現在）

単位:件

区分	施設数 (A)	発注件数 (B)	発注件数 対前月増	当月除染完了 (C)	前月除染完了 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率 (C)/(A)
支所・学習センター	42	42	0	40	40	0	95.2%
小・中学校、幼稚園	95	95	0	95	95	0	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	73	0	73	73	0	100.0%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	60	0	60	60	0	100.0%
公園・児童遊び場	626	624	0	607	604	3	97.0%
市営住宅内児童遊園	29	29	0	29	29	0	100.0%
市営住宅内集会所	27	27	0	27	27	0	100.0%
駅前広場、自転車駐車場	25	25	0	22	22	0	88.0%
体育施設、運動場	42	41	0	40	39	1	95.2%
その他の公共施設	167	163	1	141	140	1	84.4%
合計	1,186	1,179	1	1,134	1,129	5	95.6%

3 地域のホットスポット除染（平成28年2月1日現在）

単位:件

地区名	実施決定 箇所数	発注件数	H27完了 (A)	H26完了 (B)	H25完了 (C)	H24完了 (D)	H27+H26+H25+H24 完了 (A)+(B)+(C)+(D)
中央東	0	0	0	1	6	1	8
中央西	0	0	0	6	8	6	20
杉妻	0	0	0	0	3	11	14
蓬萊	0	0	0	0	0	5	5
清水	1	1	1	4	6	20	31
東部	0	0	0	0	6	8	14
北信	0	0	0	2	3	23	28
吉井田	0	0	0	1	4	1	6
信陵	0	0	0	2	17	11	30
飯坂	2	2	2	23	32	17	74
松川	1	1	1	0	29	17	47
信夫	0	0	0	4	5	15	24
吾妻	1	1	1	9	10	5	25
飯野	0	0	0	0	0	8	8
27年度計	5	5	5	—	—	—	5
26年度計	52	52	—	52	—	—	52
25年度計	129	129	—	—	129	—	129
24年度計	148	148	—	—	—	148	148
合計	334	334	5	52	129	148	334

4. 仮置場設置・進捗状況

(平成28年2月1日現在)

(1) 設置済・設置決定済の仮置場

番号	地区名	設置状況	搬入状況		設計容量㎡	所有者等
			開始	完了		
1	大波	造成工事完了	平成23年 秋	搬入中	26,000	市
2	東部	造成工事完了	平成25年10月	搬入中	6,400	民
3	松川	造成工事完了	平成25年11月	搬入中	86,000	民
4	渡利	造成工事 実施中	平成26年11月	搬入中	42,000	市
5	飯野・立子山	造成工事完了	平成26年11月	搬入中	18,800	民
6	信陵	造成工事完了	平成25年12月	搬入中	16,000	市
7	中央東第1	設置完了	平成25年12月	平成27年 3月	17,000	国
8	蓬萊	造成工事 実施中	平成27年10月	搬入中	50,000	民
9	中央西	設置完了	平成26年 8月	平成27年 3月	200	県
10	清水第1	造成工事 実施中	平成26年11月	搬入中	20,000	民
11	立子山	造成工事 実施中	平成27年 6月	搬入中	30,000	民
12	中央東第2	造成工事 実施中	平成26年11月	搬入中	16,000	民
13	飯坂	造成工事完了	平成26年11月	搬入中	2,000	民
14	清水第2	造成工事 実施中	平成28年春予定	—	16,000	民・県

(※公表順)

(2) 協議を進めている仮置場

番号	地区名	現在の状況	所有者等
1	吾妻	測量設計作業中	民
2	飯坂第2	測量設計作業中	民
3	杉妻	測量設計作業中	民
4	信陵第2	測量設計作業中	民
5	信陵第3	測量設計作業中	民
6	北信第1	測量設計作業中	民
7	東部第2	測量設計作業中	民
8	北信第2	測量設計作業中	民
9	吉井田	測量設計作業中	市
10	北信第3	測量設計作業中	県
11	北信第4	測量設計入札手続中	民
12	西	測量設計入札手続中	県

(3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画: 仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	所有者等
1	蓬萊A	住宅・道路系除去土壌収容完了	民
2	蓬萊B	住宅・道路系除去土壌収容完了	市
3	立子山A	住宅・道路系除去土壌収容完了	民
4	飯野A	除去土壌収容作業中	民
5	飯野B	住宅系除去土壌収容完了	民
6	飯野C	仮々置場進入路工事 実施中	民
7	飯野D	仮々置場進入路工事 実施中	民
8	杉妻A	測量設計作業中	民