

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染（平成28年4月1日現在）

■住宅

単位：件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度	発注件数 (B)	当月 除染完了件数 (C)	前月 除染完了件数 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率	
								(B)/(A)	(C)/(A)
大波	470	第1次	23	418	418	418	0	100.0%	100.0%
		第2次	24	52	52	52	0		
渡利	6,105	第1次	23	717	717	717	0	100.0%	100.0%
		第2次	24	2,810	2,810	2,810	0		
		第3次	24	2,578	2,578	2,578	0		
東部	3,400	第1次	24	862	862	862	0	100.0%	100.0%
		第2次	25	2,241	2,241	2,241	0		
		第3次	26	297	297	297	0		
立子山	570	全域	24	570	570	570	0	100.0%	100.0%
中央	11,531	第1次	24	5,573	5,573	5,573	0	100.0%	100.0%
		第2次	25	3,135	3,135	3,135	0		
		第3次	26	2,823	2,823	2,823	0		
飯野	2,779	全域	24	2,779	2,779	2,779	0	100.0%	100.0%
松川	5,178	第1次	24	1,069	1,069	1,069	0	100.0%	100.0%
		第2次	25	3,652	3,652	3,652	0		
		第3次	26	457	457	457	0		
蓬萊	3,197	第1次	24	2,248	2,248	2,248	0	100.0%	100.0%
		第2次	25	745	745	745	0		
		第3次	26	204	204	204	0		
清水	10,907	第1次	24	2,090	2,090	2,090	0	100.0%	100.0%
		第2次	25	2,833	2,833	2,833	0		
		第3次	26	5,984	5,984	5,984	0		
杉妻	4,082	第1次	25	654	654	654	0	100.0%	100.0%
		第2次	26	3,428	3,428	3,428	0		
北信	9,866	第1次	25	4,590	4,590	4,590	0	100.0%	100.0%
		第2次	26	5,276	5,276	5,276	0		
信陵	4,918	第1次	25	1,164	1,164	1,164	0	100.0%	100.0%
		第2次	26	3,754	3,754	3,754	0		
飯坂 (茂庭含む)	7,399	全域		7,399	7,386	6,909	477	100.0%	99.8%
吾妻	8,372	全域		8,372	8,181	6,947	1,234	100.0%	97.7%
吉井田	3,514	全域		3,514	3,514	3,483	31	100.0%	100.0%
信夫	7,670	全域		7,670	7,516	6,605	911	100.0%	98.0%
西 (土湯温泉町含む)	2,048	全域		2,048	2,048	1,663	385	100.0%	100.0%
合計	92,006			92,006	91,648	88,610	3,038	100.0%	99.6%

※計画件数及び発注件数については、地区内の工区毎の完了等により、精査し計上。

■道路

単位：Km

地区名	区分	年度	※発注延長 (A)	発注延長 対前月増	当月除染完了 (B)	前月除染完了 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率	
								(B)/(A)	(C)/(A)
大波	市道等	23 24	62.2	0.0	62.2	62.2	0.0	100.0%	100.0%
蓬萊	市道等	25 26 27	72.6	0.0	45.5	38.1	7.4	62.7%	52.3%
中央	市道等	25 26 27	154.9	0.0	128.0	123.7	4.3	82.6%	79.9%
立子山	市道等	25 26 27	64.6	-8.4	59.8	59.8	0.0	92.6%	92.6%
東部	市道等	25 26 27	118.2	0.0	95.9	84.5	11.4	81.1%	71.5%
松川	市道等	25 26 27	327.9	0.0	325.6	318.5	7.1	99.3%	97.1%
信陵	市道等	26 27	183.1	0.0	156.1	150.8	5.3	85.3%	82.4%
渡利	市道等	26	122.5	-2.3	110.1	107.3	2.8	89.9%	87.6%
飯野	市道等	26 27	192.0	-6.2	168.6	163.0	5.6	87.8%	84.9%
飯坂	市道等	26	23.7	5.3	23.7	18.3	5.4	100.0%	77.3%
清水	市道等	26 27	131.8	0.0	38.5	38.5	0.0	29.2%	29.2%
合計			1,453.5	-11.6	1,214.0	1,164.7	49.3		

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

参考資料…福島市道の台帳延長が2,948kmであり、うち市道の発注延長1,272km(進捗率43%)、除染完了延長1,079km(進捗率37%)である。

■森林(生活圏)

単位：ha

地区名	区分	発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
大波	第1次	56.5	9.0	43.8	40.2	3.6	77.5%
渡利	第1次	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	100.0%
	第2次	202.2	37.0	164.2	155.2	9.0	81.2%
立子山	全域	106.2	0.0	68.8	62.6	6.2	64.8%
松川	第1次	235.7	0.0	76.8	64.5	12.3	32.6%
蓬萊	第1次	81.7	0.0	22.3	20.7	1.6	27.3%
飯野	全域	195.2	0.0	77.1	73.2	3.9	39.5%
東部	第1次	93.5	0.0	14.5	10.8	3.7	15.5%
中央	第1次	29.0	0.0	1.4	0.0	1.4	4.8%
清水	第3次	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
飯坂	第1次	117.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
吾妻	第1次	105.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
信夫	第1次	75.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
西	第1次	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
杉妻	第2次	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
信陵	第2次	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
合計		1,406.6	115.0	481.0	439.3	41.7	

■農地

単位:ha

区分	年度					発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
	23	24									
樹園地	樹体洗浄等					2,030	0	2,030	2,030	0	100.0%
		24	25	26	27	89	1	55	36	19	61.8%
牧草地						131	0	131	131	0	100.0%
水田						2,361	0	2,361	2,361	0	100.0%
畑地						888	0	888	888	0	100.0%

2 公共施設除染（平成28年4月1日現在）

単位:件

区分	施設数 (A)	発注件数 (B)	発注件数 対前月増	当月除染完了 (C)	前月除染完了 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率 (C)/(A)
支所・学習センター	42	42	0	40	40	0	95.2%
小・中学校、幼稚園	95	95	0	95	95	0	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	73	0	73	73	0	100.0%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	60	0	60	60	0	100.0%
公園・児童遊び場	626	625	0	607	607	0	97.0%
市営住宅内児童遊園	29	29	0	29	29	0	100.0%
市営住宅内集会所	27	27	0	27	27	0	100.0%
駅前広場、自転車駐車場	25	25	0	22	22	0	88.0%
体育施設、運動場	42	41	0	41	41	0	97.6%
その他の公共施設	167	166	0	148	148	0	88.6%
合計	1,186	1,183	0	1,142	1,142	0	96.3%

3 地域のホットスポット除染（平成28年4月1日現在）

単位:件

地区名	実施決定 箇所数	発注件数	H27完了 (A)	H26完了 (B)	H25完了 (C)	H24完了 (D)	H27+H26+H25+H24 完了 (A)+(B)+(C)+(D)
中央東	0	0	0	1	6	1	8
中央西	0	0	0	6	8	6	20
杉妻	0	0	0	0	3	11	14
蓬萊	0	0	0	0	0	5	5
清水	1	1	1	4	6	20	31
東部	0	0	0	0	6	8	14
北信	0	0	0	2	3	23	28
吉井田	0	0	0	1	4	1	6
信陵	0	0	0	2	17	11	30
飯坂	2	2	2	23	32	17	74
松川	1	1	1	0	29	17	47
信夫	0	0	0	4	5	15	24
吾妻	1	1	1	9	10	5	25
飯野	0	0	0	0	0	8	8
27年度計	5	5	5	—	—	—	5
26年度計	52	52	—	52	—	—	52
25年度計	129	129	—	—	129	—	129
24年度計	148	148	—	—	—	148	148
合計	334	334	5	52	129	148	334

4. 仮置場設置・進捗状況（平成28年4月1日現在）

(1) 設置済・設置決定済の仮置場

番号	地区名	設置状況	搬入状況		設計容量m ³	所有者等
			開始	完了		
1	大波	造成工事完了	平成23年秋	搬入中	26,000	市
2	東部	造成工事完了	平成25年10月	搬入中	6,400	民
3	松川	造成工事完了	平成25年11月	搬入中	86,000	民
4	渡利	造成工事 実施中	平成26年11月	搬入中	42,000	市
5	飯野・立子山	造成工事完了	平成26年11月	搬入中	18,800	民
6	信陵第1	造成工事完了	平成25年12月	搬入中	16,000	市
7	中央東第1	設置完了	平成25年12月	平成27年 3月	17,000	国
8	蓬萊	造成工事 実施中	平成27年10月	搬入中	50,000	民
9	中央西	設置完了	平成26年 8月	平成27年 3月	200	県
10	清水第1	造成工事 実施中	平成26年11月	搬入中	20,000	民
11	立子山	造成工事完了	平成27年 6月	搬入中	30,000	民
12	中央東第2	造成工事 実施中	平成26年11月	搬入中	16,000	民
13	飯坂第1	造成工事完了	平成26年11月	搬入中	2,000	民
14	清水第2	造成工事 実施中	平成28年5月頃予定	—	16,000	民・県
15	信陵第2	詳細設計中	平成28年冬予定	—	20,000	民
16	信陵第3	詳細設計中	平成28年冬予定	—	17,000	民
17	飯坂第2	詳細設計中	平成29年春予定	—	83,000	民

(※公表順)

(2) 協議を進めている仮置場

番号	地区名	現在の状況	所有者等
1	吾妻	測量設計作業中	民
2	杉妻	測量設計作業中	民
3	北信第1	測量設計作業中	民
4	東部第2	測量設計作業中	民
5	北信第2	測量設計作業中	民
6	吉井田	測量設計作業中	市
7	北信第3	測量設計作業中	県
8	北信第4	測量設計作業中	民
9	西	測量設計作業中	県

(3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画:仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	所有者等
1	蓬萊A	住宅・道路系除去土壌収容完了	民
2	蓬萊B	住宅・道路系除去土壌収容完了	市
3	立子山A	住宅・道路系除去土壌収容完了	民
4	飯野A	除去土壌収容作業中	民
5	飯野B	住宅系除去土壌収容完了	民
6	飯野C	仮々置場進入路工事 実施中	民
7	飯野D	仮々置場進入路工事 実施中	民
8	杉妻A	測量設計作業中	民