

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染（平成30年8月1日現在）

■住宅・・・（平成28年5月完了）

単位：件

| 地区名 | 計画件数 (A) | 年度 | | | | 発注件数 (B) | 当月 除染完了件数 (C) | 前月 除染完了件数 (D) | 対前月増 (C)-(D) | 進捗率 | |
|-------|-------------|----|----|----|----|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | (B)/(A) | (C)/(A) |
| 大波 | 491 | 23 | 24 | | | 491 | 491 | 491 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 渡利 | 6,142 | 23 | 24 | | | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 東部 | 3,415 | | 24 | 25 | 26 | 3,415 | 3,415 | 3,415 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 立子山 | 588 | | 24 | | | 588 | 588 | 588 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 中央 | 11,539 | | 24 | 25 | 26 | 11,539 | 11,539 | 11,539 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 飯野 | 2,793 | | 24 | | | 2,793 | 2,793 | 2,793 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 松川 | 5,211 | | 24 | 25 | 26 | 5,211 | 5,211 | 5,211 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 蓬萊 | 3,207 | | 24 | 25 | 26 | 3,207 | 3,207 | 3,207 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 清水 | 10,912 | | 24 | 25 | 26 | 10,912 | 10,912 | 10,912 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 杉妻 | 4,093 | | | 25 | 26 | 4,093 | 4,093 | 4,093 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 北信 | 9,868 | | | 25 | 26 | 9,868 | 9,868 | 9,868 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 信陵 | 4,923 | | | 25 | 26 | 4,923 | 4,923 | 4,923 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 飯坂 | 7,591 | | | | 27 | 7,591 | 7,591 | 7,591 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 吾妻 | 8,555 | | | | 27 | 8,555 | 8,555 | 8,555 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 吉井田 | 3,516 | | | | 27 | 3,516 | 3,516 | 3,516 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 信夫 | 7,728 | | | | 27 | 7,728 | 7,728 | 7,728 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 西 | 2,068 | | | | 27 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 土湯温泉町 | 90 | | | | 27 | 90 | 90 | 90 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 合計 | 92,730 | | | | | 92,730 | 92,730 | 92,730 | 0 | 100.0% | 100.0% |

■道路(除染事業)・・・（平成30年2月完了）

単位：Km

| 地区名 | 区分 | 年度 | | | | ※1発注延長 (A) | 発注延長 対前月増 | ※2当月除染完了延長 (B) | (B)のうち調査にて完了延長 (C) | 前月除染完了延長 (D) | 対前月増 (B)-(D) | 進捗率 (B)/(A) | |
|-------|-----|----|----|----|----|---------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大波 | 市道等 | 23 | 24 | | | 62.2 | 0.0 | 62.2 | 0.0 | 62.2 | 0.0 | 100.0% | |
| 蓬萊 | 市道等 | | 25 | 26 | 27 | 82.2 | 0.0 | 82.2 | 0.0 | 82.2 | 0.0 | 100.0% | |
| 中央 | 市道等 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 162.9 | 0.0 | 162.9 | 0.0 | 162.9 | 0.0 | 100.0% |
| 立子山 | 市道等 | | 25 | 26 | 27 | 66.2 | 0.0 | 66.2 | 0.0 | 66.2 | 0.0 | 100.0% | |
| 東部 | 市道等 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 119.5 | 0.0 | 119.5 | 0.0 | 119.5 | 0.0 | 100.0% |
| 松川 | 市道等 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 338.8 | 0.0 | 338.8 | 0.0 | 338.8 | 0.0 | 100.0% |
| 信陵 | 市道等 | | | 26 | 27 | 176.5 | 0.0 | 176.5 | 0.0 | 176.5 | 0.0 | 100.0% | |
| 渡利 | 市道等 | | | 26 | 28 | 119.0 | 0.0 | 119.0 | 0.0 | 119.0 | 0.0 | 100.0% | |
| 飯野 | 市道等 | | | 26 | 27 | 191.9 | 0.0 | 191.9 | 0.0 | 191.9 | 0.0 | 100.0% | |
| 飯坂 | 市道等 | | | 26 | 28 | 274.7 | 0.0 | 274.7 | 74.7 | 274.7 | 0.0 | 100.0% | |
| 清水 | 市道等 | | | 26 | 27 | 28 | 201.2 | 0.0 | 201.2 | 0.0 | 201.2 | 0.0 | 100.0% |
| 北信 | 市道等 | | | | | 28 | 204.0 | 0.0 | 204.0 | 38.5 | 204.0 | 0.0 | 100.0% |
| 吉井田 | 市道等 | | | | | 28 | 96.6 | 0.0 | 96.6 | 39.4 | 96.6 | 0.0 | 100.0% |
| 信夫 | 市道等 | | | | | 28 | 307.8 | 0.0 | 307.8 | 108.3 | 307.8 | 0.0 | 100.0% |
| 西 | 市道等 | | | | | 28 | 181.0 | 0.0 | 181.0 | 168.9 | 181.0 | 0.0 | 100.0% |
| 土湯温泉町 | 市道等 | | | | | 28 | 19.8 | 0.0 | 19.8 | 12.4 | 19.8 | 0.0 | 100.0% |
| 杉妻 | 市道等 | | | | | 28 | 85.1 | 0.0 | 85.1 | 17.5 | 85.1 | 0.0 | 100.0% |
| 吾妻 | 市道等 | | | | | 28 | 378.1 | 0.0 | 378.1 | 285.4 | 378.1 | 0.0 | 100.0% |
| 合計 | | | | | | 3,067.5 | 0.0 | 3,067.5 | 745.1 | 3,067.5 | 0.0 | 100.0% | |

※1農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

※2モニタリング調査にて終了の延長も含んでいる。

(参考)

■道路(道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業)・・・（継続中）

単位：Km

| 地区名 | 区分 | 年度 | | | | ※発注延長 (A) | 発注延長 対前月増 | 当月完了延長 (B) | 前月完了延長 (C) | 対前月増 (B)-(C) | 進捗率 (B)/(A) |
|-------|-----|----|----|----|--|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 西 | 市道等 | 28 | 29 | 30 | | 126.0 | -6.8 | 117.3 | 117.3 | 0.0 | 93.1% |
| 飯坂 | 市道等 | | 29 | 30 | | 68.6 | 4.5 | 58.0 | 58.0 | 0.0 | 84.5% |
| 吉井田 | 市道等 | | 29 | 30 | | 37.1 | 0.0 | 36.7 | 36.7 | 0.0 | 98.9% |
| 土湯温泉町 | 市道等 | | 29 | | | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 11.3 | 0.0 | 100.0% |
| 杉妻 | 市道等 | | 29 | 30 | | 6.3 | 0.0 | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 96.8% |
| 北信 | 市道等 | | 29 | 30 | | 32.3 | 0.0 | 30.2 | 29.0 | 1.2 | 93.5% |
| 信夫 | 市道等 | | 29 | | | 76.0 | -9.7 | 74.0 | 61.0 | 13.0 | 97.4% |
| 吾妻 | 市道等 | | 29 | 30 | | 151.7 | 4.4 | 100.2 | 50.7 | 49.5 | 66.1% |
| 合計 | | | | | | 509.3 | -7.6 | 433.8 | 370.1 | 63.7 | 85.2% |

■森林(生活圏)・・・(平成29年11月完了)

単位:ha

| 地区名 | 区分 | | | | | 発注面積 (A) | 発注面積 対前月増 | 当月完了面積 (B) | 前月完了面積 (C) | 対前月増 (B)-(C) | 進捗率 (B)/(A) | |
|-----|----|----|----|----|----|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------|
| | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | |
| 大波 | | | | | | 109.8 | 0.0 | 109.8 | 109.8 | 0.0 | 100.0% | |
| 渡利 | | | | | | 291.7 | 0.0 | 291.7 | 291.7 | 0.0 | 100.0% | |
| 立子山 | | | | 26 | 28 | 100.6 | 0.0 | 100.6 | 100.6 | 0.0 | 100.0% | |
| 松川 | | | | 26 | 27 | 28 | 281.6 | 0.0 | 281.6 | 281.6 | 0.0 | 100.0% |
| 蓬萊 | | | | 26 | 27 | 28 | 78.3 | 0.0 | 78.3 | 78.3 | 0.0 | 100.0% |
| 飯野 | | | | 26 | 27 | 28 | 167.6 | 0.0 | 167.6 | 167.6 | 0.0 | 100.0% |
| 東部 | | | | 26 | 27 | 28 | 69.2 | 0.0 | 69.2 | 69.2 | 0.0 | 100.0% |
| 中央 | | | | | 27 | 28 | 88.8 | 0.0 | 88.8 | 88.8 | 0.0 | 100.0% |
| 清水 | | | | | 27 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 100.0% | |
| 飯坂 | | | | | 28 | 88.7 | 0.0 | 88.7 | 88.7 | 0.0 | 100.0% | |
| 吾妻 | | | | | 28 | 77.8 | 0.0 | 77.8 | 77.8 | 0.0 | 100.0% | |
| 信夫 | | | | | 28 | 84.6 | 0.0 | 84.6 | 84.6 | 0.0 | 100.0% | |
| 西 | | | | | 28 | 24.2 | 0.0 | 24.2 | 24.2 | 0.0 | 100.0% | |
| 杉妻 | | | | | 28 | 24.3 | 0.0 | 24.3 | 24.3 | 0.0 | 100.0% | |
| 信陵 | | | | | 28 | 39.0 | 0.0 | 39.0 | 39.0 | 0.0 | 100.0% | |
| 合計 | | | | | | 1,528.7 | 0.0 | 1,528.7 | 1,528.7 | 0.0 | 100.0% | |

■農地・・・(平成30年3月完了)

単位:ha

| 区分 | 年度 | | | | | 発注面積 (A) | 発注面積 対前月増 | 当月完了面積 (B) | 前月完了面積 (C) | 対前月増 (B)-(C) | 進捗率 (B)/(A) | |
|----------|---------|----|----|----|----|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | | | | | 28 |
| 樹園地 | 樹体洗浄等 | | | | | | 2030.0 | 0.0 | 2030.0 | 2030.0 | 0 | 100.0% |
| | 表土除去・客土 | | | | | | 330.4 | 0.0 | 330.4 | 330.4 | 0 | 100.0% |
| 牧草地 | | | | | | 130.5 | 0.0 | 130.5 | 130.5 | 0 | 100.0% | |
| 水田 | | | | | | 2361.0 | 0.0 | 2361.0 | 2361.0 | 0 | 100.0% | |
| 畑地 | | | | | | 888.0 | 0.0 | 888.0 | 888.0 | 0 | 100.0% | |
| 農業用ハウス周り | | | | | | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.0% | |

■農業用水路・・・(平成30年2月完了)

単位:Km

| 区分 | 年度 | | | | | 発注延長 (A) | 発注延長 対前月増 | 当月完了延長 (B) | 前月完了延長 (C) | 対前月増 (B)-(C) | 進捗率 (B)/(A) |
|-------|----|----|----|----|--|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | |
| 農業用水路 | | | | | | 370.8 | 0.0 | 370.8 | 370.8 | 0.0 | 100.0% |

2 公共施設除染

(※平成29年11月完了)

単位:件

| 区分 | 施設数 (A) | 発注件数 (B) | 発注件数 対前月増 | 当月除染完了 (C) | 前月除染完了 (D) | 対前月増 (C)-(D) | 進捗率 (C)/(A) |
|---------------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 支所・学習センター | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100.0% |
| 小・中学校、幼稚園 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 100.0% |
| 保育所 (私立・認可外含む) | 73 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 100.0% |
| 放課後児童クラブ、 児童センター | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100.0% |
| 公園・児童遊び場 | 626 | 626 | 0 | 626 | 626 | 0 | 100.0% |
| 市営住宅内児童遊園 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 100.0% |
| 市営住宅内集会所 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 100.0% |
| 駅前広場、自転車駐車場 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 100.0% |
| 体育施設、運動場 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100.0% |
| その他の公共施設 | 167 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 100.0% |
| 合計 | 1,186 | 1,186 | 0 | 1,186 | 1,186 | 0 | 100.0% |

3 仮置場設置・進捗状況（平成30年8月1日現在）

(1)設置済・設置決定済の仮置場

| 番号 | 地区名 | 設置状況 | 搬入状況 | | 設計容量㎡ | 所有者等 |
|----|--------|------------|----------|----------|---------|------|
| | | | 開始 | 完了 | | |
| 1 | 大波 | 造成工事 完了 | 平成23年秋 | 搬入中 | 26,000 | 市 |
| 2 | 東部第1 | 造成工事 完了 | 平成25年10月 | 搬入中 | 16,000 | 民 |
| 3 | 松川 | 造成工事 完了 | 平成25年11月 | 搬入中 | 94,500 | 民 |
| 4 | 渡利 | 造成工事 完了 | 平成26年11月 | 搬入中 | 42,000 | 市 |
| 5 | 飯野・立子山 | 造成工事 完了 | 平成26年11月 | 搬入中 | 22,000 | 民 |
| 6 | 信陵第1 | 造成工事 完了 | 平成25年12月 | 搬入中 | 31,000 | 市 |
| 7 | 中央東第1 | 設置完了 | 平成25年12月 | 平成27年 3月 | 17,000 | 国 |
| 8 | 蓬萊 | 造成工事 完了 | 平成27年10月 | 搬入中 | 147,000 | 民 |
| 9 | 中央西 | 設置完了 | 平成26年 8月 | 平成27年 3月 | 200 | 県 |
| 10 | 清水第1 | 造成工事 実施中 | 平成26年11月 | 搬入中 | 24,200 | 民 |
| 11 | 立子山 | 造成工事 完了 | 平成27年 6月 | 搬入中 | 30,000 | 民 |
| 12 | 中央東第2 | 造成工事 完了 | 平成26年11月 | 搬入中 | 16,000 | 民 |
| 13 | 飯坂第1 | 設置完了 | 平成26年11月 | 平成29年 8月 | 2,800 | 民 |
| 14 | 清水第2 | 造成工事 完了 | 平成28年 5月 | 搬入中 | 16,000 | 民・県 |
| 15 | 信陵第2 | 造成工事 完了 | 平成29年 1月 | 搬入中 | 37,000 | 民 |
| 16 | 信陵第3 | 造成工事 実施中 | 平成29年 5月 | 搬入中 | 17,000 | 民 |
| 17 | 飯坂第2 | 造成工事 実施中 | 平成29年 7月 | 搬入中 | 83,000 | 民 |
| 18 | 北信第1 | 設置完了 | 平成28年 8月 | 平成29年 7月 | 1,200 | 県 |
| 19 | 東部第2 | 造成工事 実施中 | 平成30年 1月 | 搬入中 | 16,000 | 民 |
| 20 | 北信第2 | 造成工事 完了 | 平成29年 8月 | 搬入中 | 13,000 | 民 |
| 21 | 吉井田 | 造成工事 完了 | 平成29年 7月 | 搬入中 | 3,200 | 市 |
| 22 | 信夫第1 | 造成工事 完了 | 平成29年 8月 | 搬入中 | 9,200 | 民 |
| 23 | 信夫第2 | 造成工事 完了 | 平成29年11月 | 搬入中 | 8,500 | 民 |
| 24 | 土湯温泉町 | 造成工事 完了 | 平成29年 8月 | 搬入中 | 300 | 市 |
| 25 | 西第1 | 造成工事 完了 | 平成29年 8月 | 搬入中 | 6,500 | 県 |
| 26 | 西第2 | 造成工事 完了 | 平成29年 9月 | 搬入中 | 7,000 | 県 |
| 27 | 北信第3 | 造成工事 完了 | 平成29年 8月 | 搬入中 | 4,300 | 民 |
| 28 | 北信第4 | 造成工事 完了 | 平成29年 8月 | 搬入中 | 6,300 | 民 |
| 29 | 信夫第3 | 造成工事 完了 | 平成29年10月 | 搬入中 | 8,400 | 民 |
| 30 | 信夫第4 | 造成工事 完了 | 平成29年10月 | 搬入中 | 7,800 | 民 |
| 31 | 信夫第5 | 造成工事 完了 | 平成29年10月 | 搬入中 | 7,800 | 民 |
| 32 | 吾妻第1 | 造成工事 発注準備中 | - | - | 18,000 | 民 |
| 33 | 吾妻第2 | 造成工事 発注準備中 | - | - | 3,000 | 民 |

(※公表順)

(2)協議を進めている仮置場

| 番号 | 地区名 | 現在の状況 | 所有者等 |
|----|------|---------|------|
| 1 | 吾妻第3 | 測量設計作業中 | 民 |

(3)地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画:仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

| 番号 | 地区名 | 現在の状況 | 所有者等 |
|----|-----|-------------|------|
| 1 | 飯野A | 住宅系除去土壌収容完了 | 民 |
| 2 | 飯野B | 除去土壌収容作業中 | 民 |
| 3 | 飯野C | 除去土壌収容作業中 | 民 |
| 4 | 飯野D | 除去土壌収容作業中 | 民 |
| 5 | 杉妻A | 除去土壌収容作業中 | 民 |
| 6 | 吾妻A | 除去土壌収容作業中 | 民 |
| 7 | 飯野E | 除去土壌収容作業中 | 民 |