

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成27年10月1日現在)

■住宅

単位:件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度			発注件数 (B)	当月 除染完了件数 (C)	前月 除染完了件数 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率		
										(B)/(A)	(C)/(A)	
大波	470	第1次	23			418	418	418	0	100.0%	100.0%	
		第2次		24			52	52	52			0
渡利	6,105	第1次	23			717	717	717	0	100.0%	100.0%	
		第2次		24			2,810	2,810	2,810			0
		第3次		24			2,578	2,578	2,578			0
東部	3,400	第1次		24		862	862	862	0	100.0%	100.0%	
		第2次			25		2,241	2,241	2,241			0
		第3次				26		297	297			0
立子山	570	全域		24		570	570	570	0	100.0%	100.0%	
中央	11,531	第1次		24		5,573	5,573	5,573	0	100.0%	100.0%	
		第2次			25		3,135	3,135	3,135			0
		第3次				26		2,823	2,823			2,822
飯野	2,779	全域		24		2,779	2,779	2,779	0	100.0%	100.0%	
松川	5,178	第1次		24		1,069	1,069	1,069	0	100.0%	100.0%	
		第2次			25		3,652	3,652	3,652			0
		第3次				26		457	457			457
蓬萊	3,197	第1次		24		2,248	2,248	2,248	0	100.0%	100.0%	
		第2次			25		745	745	745			0
		第3次				26		204	204			204
清水	11,271	第1次		24		2,090	2,090	2,090	0	100.0%	96.8%	
		第2次			25		2,833	2,833	2,833			0
		第3次				26		6,348	5,984			5,964
杉妻	4,082	第1次		25		654	654	654	0	100.0%	100.0%	
		第2次			26		3,428	3,428	3,279			149
北信	9,866	第1次		25		4,590	4,590	4,590	0	100.0%	100.0%	
		第2次			26		5,276	5,276	5,230			46
信陵	4,918	第1次		25		1,164	1,164	1,164	0	100.0%	100.0%	
		第2次			26		3,754	3,754	3,754			0
飯坂 (茂庭舎心)	8,661	全域				27	8,661	3,136	2,387	749	100.0%	36.2%
吾妻	8,668	全域				27	8,668	2,177	1,351	826	100.0%	25.1%
吉井田	3,813	全域				27	3,813	1,630	1,255	375	100.0%	42.7%
信夫	7,685	全域				27	7,685	1,730	1,078	652	100.0%	22.5%
西 (土湯温泉町舎心)	2,695	全域				27	2,695	377	164	213	100.0%	14.0%
合計	94,889					94,889	72,053	69,022	3,031	100.0%	75.9%	

■道路

単位:Km

地区名	区分	年度			※発注延長 (A)	発注延長 対前月増	当月除染完了 (B)	前月除染完了 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率	
										(B)/(A)	
大波	市道等	23	24		62.2	0.0	62.2	62.2	0.0	100.0%	
蓬萊	市道等		25	26	27	72.6	0.0	10.8	10.8	0.0	14.9%
中央	市道等		25	26		123.4	2.5	123.4	119.7	3.7	100.0%
立子山	市道等		25	26		61.2	0.0	34.4	30.9	3.5	56.2%
東部	市道等		25	26	27	108.2	0.0	56.1	55.8	0.3	51.8%
松川	市道等		25	26	27	343.6	0.0	300.5	297.0	3.5	87.5%
信陵	市道等			26	27	182.7	0.0	126.1	126.0	0.1	69.0%
渡利	市道等			26		124.8	0.0	64.2	58.8	5.4	51.4%
飯野	市道等			26		160.2	0.0	145.8	134.1	11.7	91.0%
飯坂	市道等			26		13.0	0.0	12.5	12.3	0.2	96.2%
清水	市道等			26		38.5	0.0	38.5	38.5	0.0	100.0%
合計					1,290.4	2.5	974.5	946.1	28.4		

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

参考資料… 福島市道の台帳延長が2,948kmであり、うち市道の発注延長1,188km(進捗率40%)、
除染完了延長907km(進捗率31%)である。

■森林(生活圏)

単位:ha

地区名	区分	発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
大波	第1次	36.0	0.0	34.6	34.4	0.2	96.1%
渡利	第1次	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	100.0%
	第2次	152.0	0.0	114.3	112.4	1.9	75.2%
立子山	全域	65.2	0.0	19.2	15.8	3.4	29.4%
松川	第1次	84.2	0.0	33.3	33.0	0.3	39.5%
蓬萊	第1次	31.7	0.0	6.5	6.5	0.0	20.5%
飯野	全域	116.7	0.0	25.1	19.5	5.6	21.5%
東部	第1次	27.5	0.0	5.7	5.0	0.7	20.7%
合計		525.4	0.0	250.8	238.7	12.1	

■農地

単位:ha

区分	年度				発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
	23	24	25	26						
樹園地	樹体洗浄等				2,030	0	2,030	2,030	0	100.0%
	表土除去・客土				53	0	30	30	0	56.6%
牧草地					130	0	113	113	0	86.9%
水田					2,361	0	2,361	2,361	0	100.0%
畑地					888	0	888	888	0	100.0%

2 公共施設除染（平成27年10月1日現在）

単位:件

区分	施設数 (A)	発注件数 (B)	発注件数 対前月増	当月除染完了 (C)	前月除染完了 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率 (C)/(A)
支所・学習センター	42	37	0	37	37	0	88.1%
小・中学校、幼稚園	95	95	0	95	95	0	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	73	0	73	73	0	100.0%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	56	0	56	56	0	93.3%
公園・児童遊び場	632	612	1	591	591	0	93.5%
市営住宅内児童遊園	29	29	0	29	29	0	100.0%
市営住宅内集会所	27	25	0	25	25	0	92.6%
駅前広場、自転車駐車場	26	22	0	22	22	0	84.6%
体育施設、運動場	42	41	0	38	38	0	90.5%
その他の公共施設	168	136	0	126	126	0	75.0%
合計	1,194	1,126	1	1,092	1,092	0	91.5%

3 地域のホットスポット除染（平成27年10月1日現在）

単位:件

地区名	実施決定 箇所数	発注件数	H27完了 (A)	H26完了 (B)	H25完了 (C)	H24完了 (D)	H27+H26+H25+H24 完了 (A)+(B)+(C)+(D)
中央東	0	0	0	1	6	1	8
中央西	0	0	0	6	8	6	20
杉妻	0	0	0	0	3	11	14
蓬萊	0	0	0	0	0	5	5
清水	1	1	0	4	6	20	30
東部	0	0	0	0	6	8	14
北信	0	0	0	2	3	23	28
吉井田	0	0	0	1	4	1	6
信陵	0	0	0	2	17	11	30
飯坂	2	2	2	23	32	17	74
松川	1	1	1	0	29	17	47
信夫	0	0	0	4	5	15	24
吾妻	1	1	1	9	10	5	25
飯野	0	0	0	0	0	8	8
27年度計	5	5	4	—	—	—	4
26年度計	52	52	—	52	—	—	52
25年度計	129	129	—	—	129	—	129
24年度計	148	148	—	—	—	148	148
合計	334	334	4	52	129	148	333

4. 仮置場設置・進捗状況

(1) 設置済・設置決定済の仮置場

(平成27年10月1日現在)

番号	地区名	現在の作業状況	搬入開始の見通し	設計容量㎡	所有者等
1	大波	平成23年 秋から搬入中	—	26,000	市
2	東部	平成25年10月から搬入中	—	6,400	民
3	松川	仮置場造成工事 実施中	平成25年11月から搬入中	86,000	民
4	渡利	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	42,000	市
5	飯野・立子山	平成26年11月から搬入中	—	18,800	民
6	信陵	平成25年12月から搬入中	—	16,000	市
7	中央東第1	平成27年3月末搬入完了	平成25年12月から搬入	17,000	国
8	蓬萊	仮置場造成工事 実施中	平成27年 秋から搬入開始	50,000	民
9	中央西	平成27年3月末搬入完了	平成26年 8月から搬入	200	県
10	清水第1	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	20,000	民
11	立子山	仮置場造成工事 実施中	平成27年6月から搬入中	30,000	民
12	中央東第2	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	16,000	民
13	飯坂	平成26年11月から搬入中	—	2,000	民
14	清水第2	詳細設計中	平成28年 春から搬入開始	16,000	民・県

(※公表順)

(2) 協議を進めている仮置場

番号	地区名	現在の状況	備考
1	吾妻	測量設計作業中	民有地
2	飯坂第2	測量設計作業中	民有地
3	杉妻	測量設計作業中	民有地
4	信陵第2	測量設計作業中	民有地
5	信陵第3	測量設計作業中	民有地
6	北信	測量設計作業中	民有地
7	東部第2	測量設計作業中	民有地

(3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画:仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	備考
1	蓬萊A	住宅・道路系除去土壌収容完了	単位町会分
2	蓬萊B	除去土壌収容作業中	単位町会分
3	立子山A	住宅・道路系除去土壌収容完了	単位町会分
4	飯野A	除去土壌収容作業中	単位町会分
5	飯野B	除去土壌収容作業中	単位町会分
6	飯野C	仮々置場進入路工事 実施中	単位町会分
7	飯野D	仮々置場進入路工事 実施中	単位町会分
8	杉妻A	測量設計作業中	単位町会分