

現場保管の解消等の進捗状況（福島市）

平成30年10月末現在

1 現場保管の解消①（除去土壌の仮置場等への搬出）

No	区分	目標時期	全体	搬出済	進捗率	進捗率(前月)
1	保育所・幼稚園※1	31年度末	135 件	53 件	39.3 %	39.3 %
2	学校※2	31年度末	91 校	23 校	25.3 %	22.0 %
3	住宅※3	32年度末	77,772 件	48,959 件	63.0 %	60.9 %

※1 保育所(88)、幼稚園(38)、認定こども園(9)

※2 小学校(51)、中学校(23)、高校(13)、支援学校など(4)

※3 全体の件数:現場保管の箇所数

2 現場保管の解消②（住宅 地区別搬出状況）

No	地区名	現場保管件数	搬出完了件数	進捗率	完了年月
1	大波	除染時に搬出	491	100.0%	25年 3月
2	渡利	5,018	5,018	100.0%	30年 6月
3	東部	3,114	2,036	65.4%	
4	立子山	567	567	100.0%	28年 8月
5	中央	11,359	8,825	77.7%	
6	飯野	2,354	2,191	93.1%	
7	松川	3,496	3,496	100.0%	29年 3月
8	蓬萊	3,224	3,224	100.0%	29年10月
9	清水	9,387	7,446	79.3%	
10	杉妻	3,141	2,364	75.3%	
11	北信	8,203	2,537	30.9%	
12	信陵	4,211	4,211	100.0%	30年 10月
13	飯坂	6,070	628	10.3%	
14	吾妻	6,885	0	0.0%	
15	吉井田	2,843	1,931	67.9%	
16	信夫	6,094	2,679	44.0%	
17	西	1,315	1,315	100.0%	30年 6月
	計	77,772	48,959	63.0%	

3 仮置場等から中間貯蔵施設への輸送量 ①（30年度）

No	区分	30年度計画量	輸送済量	進捗率	進捗率(前月)
1	住宅・生活圏森林等	78,700 m ³	27,482 m ³	34.9 %	22.1 %
2	学校等※4	20,000 m ³		0.0 %	0.0 %
	計	98,700 m ³	27,482 m ³	27.8 %	17.6 %

※4 ※1保育所・幼稚園及び※2学校 を別枠として輸送

4 中間貯蔵施設への輸送量 ②（累積）

総輸送予定量(推計)※5 平成30年3月31日現在	輸送済量	進捗率	進捗率(前月)
953,000 m ³	52,357 m ³	5.5 %	4.4 %

※5 現場保管及び仮置場における除去土壌の量
学校及び公園等が、土のう袋等での保管ではないため推計値

5 仮置場等の設置及び返還(原状回復)状況

No	区分	設置済	設置決定	計	返還協議中	返還済
1	仮置場	31	3	34	1	0
2	仮々置場	7	-	7	0	0
	計	38	3	41	1	0

6 仮置場等の搬入及び輸送状況

搬入 ○: 仮置場へ搬入開始

① 仮置場

輸送 ○: 中間貯蔵施設へ輸送開始

No	地区名	名称	設計容量m ³	所有者	搬入	輸送	返還協議中
1	大波	大波	26,000	市	○	○	○
2	渡利	渡利	42,000	市	○		
3	東部	東部第1	16,000	民	○	○	
4		東部第2	16,000	民	○		
5	立子山	立子山	30,000	民	○	○	
6	飯野・立子山	飯野・立子山	22,000	民	○		
7	中央	中央東第1	17,000	国	完了	○	
8		中央東第2	16,000	民	○		
9		中央西	200	県	完了		
10	松川	松川	94,500	民	○	○	
11	蓬萊	蓬萊	147,000	民	○		
12	清水	清水第1	24,200	民	○		
13		清水第2	16,000	民・県	○		
14	北信	北信第1	1,200	県	完了		
15		北信第2	13,000	民	○		
16		北信第3	4,300	民	○		
17		北信第4	6,300	民	○		
18	信陵	信陵第1	31,000	市	○	○	
19		信陵第2	37,000	民	○		
20		信陵第3	17,000	民	○		
21	飯坂	飯坂第1	2,800	民	完了		
22		飯坂第2	83,000	民	○		
23	吾妻	吾妻第1	18,000	民		造成工事準備中	
24		吾妻第2	3,000	民		造成工事中	
25		吾妻第3	9,000	民		造成工事準備中	
26	吉井田	吉井田	3,200	市	○		
27	信夫	信夫第1	9,200	民	○		
28		信夫第2	8,500	民	○		
29		信夫第3	8,400	民	○		
30		信夫第4	7,800	民	○		
31		信夫第5	7,800	民	○		
32	西	西第1	6,500	県	○		
33		西第2	7,000	県	○	○	
34	土湯温泉町	土湯温泉町	300	市	完了		

② 仮々置場

No	地区名	名称	所有者	搬入
1	飯野	飯野A	民	完了
2		飯野B	民	完了
3		飯野C	民	完了
4		飯野D	民	○
5		飯野E	民	○
6	杉妻	杉妻A	民	完了
7	吾妻	吾妻A	民	○

7 面的除染【完了】

No	区分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	完了年月	完了実績
1	住宅								28年 5月	92,730 件
2	道路(市道等)※6								30年 2月	3,067.5 Km
3	生活圏森林※7								29年11月	1,528.7 ha
4	農地※8								30年 3月	5,740.5 ha
5	農業用水路								30年 2月	370.8 Km

※6 農道、法定外道路、私道などを含む

※7 森林が住宅に隣接し、森林の空間線量による住宅への影響が大きい範囲を除染

※8 樹園地、牧草地、水田、畑地などの総計

8 その他の除染【完了】

No	区分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	完了年月	完了実績
1	公共施設									29年11月	1,186 件
2	ホットスポット※9									27年10月	334 件
3	フォローアップ※10									30年 9月	48 箇所

※9 子どもを中心に長時間利用する空間や地域行事で利用する施設(児童遊び場、集会所など)を優先的に除染

※10 除染効果が維持されていない箇所の除染(局所的除染)

9 道路等側溝堆積物撤去※11

単位: Km

No	地区名	区分	年度			発注延長 (A)	発注延長 対前月増	当月完了延長 (B)	前月完了延長 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
			28	29	30						
1	西	市道等				124.3	0.0	124.3	124.3	0.0	100.0%
2	飯坂	市道等				64.9	-0.6	64.9	60.8	4.1	100.0%
3	吉井田	市道等				37.1	0.0	37.1	36.9	0.2	100.0%
4	土湯温泉町	市道等				11.3	0.0	11.3	11.3	0.0	100.0%
5	杉妻	市道等				7.0	0.0	7.0	6.4	0.6	100.0%
6	北信	市道等				32.4	0.0	32.4	31.7	0.7	100.0%
7	信夫	市道等				76.0	0.0	76.0	76.0	0.0	100.0%
8	吾妻	市道等				197.6	12.7	197.6	170.6	27.0	100.0%
	計					550.6	12.1	550.6	518.0	32.6	100.0%

※11 道路除染対象外(0.23 μ Sv/h未満)の市道等が対象