

国土強靱化のための具体的事業 進捗管理表

(R 6 年度末時点)

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値（当初）	再掲	R5年度末時点 の実績値	各個別事業の進捗状況（R6年度末時点）			実施主体 （担当部局）
						R6年度末時点 の実績値	R6年度に実施した業務内容	次年度以降の方針	
1-1 地震等による建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や火災による死傷者の発生	1 住宅・建築物の耐震化								
	①住宅の耐震化等								都市政策部
	住宅・建築物安全ストック形成事業 （住宅・建築物耐震改修事業）								都市政策部
	・木造住宅耐震診断促進事業	R3 事業開始	R3 30戸		15戸	19戸	昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震診断を補助	耐震化の重要性や補助制度の積極的なPRを継続して行う	都市政策部
	・木造住宅耐震改修助成事業	R3 事業開始	R3 12戸		6戸	5戸	昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で耐震基準を満たさない住宅に対して行う耐震改修工事を補助	融資制度の案内、周知・啓発等も行いながら耐震改修を促す。	都市政策部
	・ブロック塀等撤去助成事業				12件	18件	倒壊のおそれのあるブロック塀等の撤去費用の助成	同左	都市政策部
	②建築物の耐震化								都市政策部
	住宅・建築物安全ストック形成事業 （住宅・建築物耐震改修事業）								都市政策部
	・建築物耐震改修設計助成事業	R1 実施中			0件	0件		耐震診断が義務付けられた民間建築物の耐震補強設計費用の助成	都市政策部
	・建築物耐震改修工事助成事業	R1 実施中			0件	0件		耐震診断が義務付けられた民間建築物の耐震補強工事費用等の助成	都市政策部
	③学校施設の耐震化等								教育委員会
	・学校施設耐震補強事業 （荒井小学校校舎等 75校園229棟）				96.0%	98.2%	改築事業に伴う実績値修正	未耐震の建物が残る3校について統廃合による改築事業実施に向け検討していく。	教育委員会
	・福島養護学校校舎等改築事業	R1 工事中	R5 100%		100.0%	100.0%	完了済み		教育委員会
	・松陵中学校校舎等改築事業	R1 基本計画策定中	R7 100%		52.0%	82.0%	後期(中学校)校舎棟・体育館棟整備完了 前期(小学校)棟改修完了 松川小学校側の外構工事完了	R7：旧松陵中学校側の解体工事 R8：解体後のグラウンド等整備工事	教育委員会
	・瀬上小学校屋内運動場改築事業	R1 基本計画策定中	R3 100%		100.0%	100.0%	完了済み		教育委員会
	・西信中学校屋内運動場改築事業	R1 基本計画策定中	R3 100%		100.0%	100.0%	完了済み		教育委員会
	・余目小学校屋内運動場改築事業	R1 未着手	R6 100%		100.0%	100.0%	完了済み		教育委員会
	・渡利中学校屋内運動場改築事業	R1 未着手	R6 100%		100.0%	100.0%	完了済み		教育委員会
	・学校トイレ洋式化改修事業 【トイレ洋式化率】	H30 38.8%	R3 80%		82.7%	84.4%	完了済み		教育委員会
	④公立保育所・認定こども園の耐震化等								こども未来部
	・公立保育所・認定こども園の耐震化等						施設の点検及び管理	個別施設方針に基づき老朽化施設の統廃合・再整備等を実施	こども未来部
	⑤社会福祉施設等の耐震化等								健康福祉部
	・高齢者福祉施設整備費補助金事業				2件	4件	利用者や避難者の安全・安心を確保するために実施する施設整備費用の補助	現行の取り組みを継続	健康福祉部
	・社会福祉施設等施設整備事業						補助該当なし	現行の取り組みを継続	健康福祉部
	⑥市営住宅の耐震化等（長寿命化）								都市政策部
	地域住宅計画に基づく事業 （公営住宅等整備事業）								都市政策部
	・下釜団地除却事業	R1 計画・設計中	R6 100%		解体工事の設計	100.0%	建物除却工事を実施		都市政策部
	・泉団地建替事業	R1 未着手	完成時期未定		地権者へ説明	地権者へ説明	借地の返還について、合意を得られる方向にて地権者と協議。	測量・分筆、設備布設替工事を実施し、返還に向けた準備を進める。	都市政策部
	地域住宅計画に基づく事業 （公営住宅等整備事業、住宅地区改良事業）								都市政策部
・中央団地建替事業	R1 未着手	完成時期未定		基本計画策定完了 （4.6%）	移転事業 （5.0%）	入居者の安全確保を最優先とし、移転事業を実施。（108世帯）	他部局の工事や県営住宅の除却時期を相互に確認し、除却工事の実施時期を検討する。	都市政策部	

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値（当初）	再掲	R5年度末時点 の実績値	各個別事業の進捗状況（R6年度末時点）			実施主体 （担当部局）
						R6年度末時点 の実績値	R6年度に実施した業務内容	次年度以降の方針	
	地域住宅計画に基づく事業 （公営住宅等ストック総合改善事業）								都市政策部
	・市営住宅除却事業 【適正な維持管理のため耐震性の不足する住棟を順次除却】	R5 実施中	76棟		20棟	29棟	用途廃止した団地の除却及び安全確保を優先するため移転事業を実施。	現行の取組を継続	都市政策部
	・市営住宅外壁・屋上防水改修工事	R1 着手中	R12 100%		49.0%	57.4%	長寿命化計画に基づき、改修工事を実施	現行の取組を継続	都市政策部
	・笹谷団地下水道接続等工事	R1 着手中	R6 100%		69.4%	69.4%	未接続住戸は、工事費及び既存住戸活用方針を基に次期長寿命化計画と合わせて検討	引き続き検討をする。	都市政策部
	⑦庁舎等の耐震化等								財務部
	・清水支所整備事業	R1 未着手	R6 100%		80.0%	100.0%	既存支所解体工事、駐車場整備工事		財務部
	⑧学習センター等の耐震化等								教育委員会
	・渡利学習センター整備事業	R1 建設工事中	R3 100%		100.0%	100.0%	完了済み	－	教育委員会
	・三河台学習センター整備事業	R1 用地取得手続中	R6 100%		95.6%	100.0%	R6.10 グランドオープン（事業完了）	－	教育委員会
	2 宅地の耐震化（大規模盛土造成地の滑動崩落対策）								都市政策部
	・大規模盛土造成地変動予測事業 【約100箇所の優先度評価実施率】	R1 未着手	R2 100%		100.0%	100.0%	経過観察の手法及び管理体制の検討及び情報収集。	経過観察の実施に向けた課題を整理し、定期点検業務を進めている。	都市政策部
	3 空き家対策の推進								都市政策部
	・空き家対策事業	R1 実施中					空き家の発生予防、空き家の把握・連絡体制構築、管理不全空き家等	現行の取組を継続	都市政策部
	・空き家対策総合支援事業	R1 未着手			73.7%	84.4%	空き家の除却、利活用補助制度による活用	現行の取組を継続	都市政策部
	4 災害に強い市街地の形成								
	①中心市街地の再開発等の推進								都市政策部
	・福島駅東口地区市街地再開発事業	R1 計画中	R8 100%		24.9%	22.9%	東口再開発の見直し、見直し方針に基づく基本設計の見直し	設計の見直し、事業計画変更、権利変換変更、建築工事着手	都市政策部
	②公園・広場等の整備と安全対策（長寿命化）								都市政策部
	・新まちなか広場整備事業	R1 ワークショップ開催中	R3 100%		100.0%	100.0%	完了済み		都市政策部
	・公園長寿命化対策支援事業 【計画着手率】	R1 14.6%	R6 43.8%		43.0%	46.1%	十六沼公園外4公園の一般施設、遊具の更新		都市政策部
	③都市計画道路の整備								建設部
	・都市計画道路栄町大笹生線（南沢又1工区） 泉～南沢又（上松川橋） 325m	R1 工事中	R9 100%		84.7%	85.0%			県
	・都市計画道路腰浜町町庭坂線（野田町工区） 東中央一丁目～桜の聖母学院東側 400m	R1 用地取得中	R9 100%		56.3%	61.0%			県
	・都市計画道路太平寺岡部線（御山町工区） 国道13号～県庁通り（福島体育館北側） 450m	R1 24%	R6 100%		65.7%	76.9%	用地補償・改良工事	用地補償・改良工事・台帳整備	建設部
	・都市計画道路曾根田町桜木町線（宮下町工区） 国道13号～県庁通り（福島大学附属小学校） 346m	R1 58%	R6 100%		96.1%	100.0%	完了済み		建設部
	・都市計画道路杉妻町早稲町線 中町会館～NHK福島放送局 240m	R1 8%	R6 100%		35.3%	47.9%	用地補償	用地補償・改良工事・台帳整備	建設部
	新 都市計画道路矢剣町渡利線（渡利西工区） 県道岡部渡利線（天神橋東側）～国道4号 360m	R6 0%	R13 100%		0.0%	0.0%	地元への説明会開催	測量設計・用地補償・改良工事・台帳整備	建設部
	5 火災予防の推進								消防本部
	6 消防水利の整備								消防本部
	・防火水槽整備事業	H30 678基	R7 長寿命化				解体1基、修繕4基	引き続き、修繕及び解体を実施するとともに、消防水利不足地域の	消防本部
	・消火栓設置事業（住宅密集地における消防水利設置率）	H30 3,638基	R7 90%		86.9%	87.1%	新設5基、設置替14基	水利不足地域や自治振要望を考慮した新設、水道管の老朽化に伴う	消防本部

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業					各個別事業の進捗状況（R6年度末時点）			実施主体 （担当部局）
		初期値	目標値（当初）	再掲	R5年度末時点 の実績値	R6年度末時点 の実績値	R6年度に実施した業務内容	次年度以降の方針	
1-2 突発的又は広域かつ長 期的な市街地等の浸水 による死傷者の発生	1 河川の改修・維持管理の強化等								建設部
	・濁川の復旧事業（台風19号関連）【権限代行】				100.0%	100.0%	完了済み		国
	・阿武隈川上流 腰浜地区堤防浸透対策事業				100.0%	100.0%	完了済み		国
	・河川災害防止緊急対策事業 （準用河川馬川等11河川の河道掘削）	R1 着手	R2 100%		100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・集中豪雨等緊急対策事業 （普通河川蔵川の雨水貯留施設）	R1 着手	R2 100%		100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・緊急浸透推進事業 （市管理110河川の土砂浸透）	R1 未着手	R6 100%		100.0%	100.0%	完了済み	調査により追加実施	建設部
	2 内水浸水対策の推進								都市政策部
	・信夫山排水区浸水対策事業 （蔵川雨水渠整備）	R1 着手	R3 100%		10.0%	15.0%	雨水渠工事 シールド工法（φ2000）埋設管移設補償	雨水渠工事 シールド工法（φ2000）埋設管移設補償	都市政策部
	・阿武隈川左岸第七排水区浸水対策事業（瀬上地区） （樋管改修）	R1 測量・地質調査	R5 100%		100.0%	100.0%	—	—	都市政策部
	・雨水貯留施設整備事業（森合地区） （雨水貯留・浸透施設設置）	R1 着手	R5 100%		5.0%	5.0%	—	雨水貯留施設整備基本設計	都市政策部
	・福島市雨水計画策定事業 （内水ハザードマップ作成）	R1 作成中	R2 全戸配布		100.0%	100.0%	内水ハザードマップ公表	—	都市政策部
	・福島市雨水計画策定事業 （福島市総合治水計画策定）	R5 着手	R6 100%		50.0%	100.0%	福島市総合治水計画策定・公表	—	都市政策部
	3 洪水ハザードマップの活用								建設部 都市政策部
	・洪水ハザードマップ活用事業 （「まるごとまちなかハザードマップ」の整備）	R1 49%	R5 100%		85.0%	94.0%	2箇所整備	3箇所整備予定	建設部
	・ハザードマップ出前講座の開催				25回	28回	3回	要望により実施	建設部
	4 ため池の決壊等による被害の防止								農政部
	・ため池ハザードマップ作成 【防災重点ため池38箇所の作成済箇所数】	H30 1箇所	R2 38箇所		38箇所	38箇所	完了済み		農政部
	・ため池耐震性調査 【防災重点ため池38箇所の調査済箇所数】	H30 7箇所	R2 38箇所		38箇所	38箇所	完了済み		農政部
	・ため池水位計設置 【防災重点ため池4箇所に水位計設置】	R2 未着手	R2 4箇所		4箇所	4箇所	完了済み		農政部
	5 防災ダムの維持管理・老朽化対策								農政部
	・防災ダム事業（大笹生ダム老朽化対策事業）	H30 工事中	R8 100%		72.4%	75.4%			県
1-3 大規模な火山噴火・土 砂災害（深層崩壊）等 による死傷者の発生	6 摺上川ダムの洪水調節機能等の充実								建設部
	1 火山噴火に対する警戒避難体制の整備								危機管理室
	・吾妻山火山防災マップ作成事業	R1 作成中	R2 配布		100.0%	100.0%	完了済み（全戸配布済み）	—	危機管理室
	2 土砂災害防止対策の推進								建設部
	・ハザードマップ出前講座の開催			●	25回	28回	3回	要望により実施	建設部
	・阿武隈川水系直轄砂防事業 （塩の川第8、前川第1砂防堰堤等）								国
	・急傾斜地崩壊対策事業（楢館地区）	R1 現地測量	R8 100%						県
	3 森林の多面的機能の保全								農政部
	・林地崩壊防止事業（大波地区）	R1 未着手	R2 100%		100.0%	100.0%	完了済み		農政部
	・林業専用道整備事業（林専道 北山支線、惣八郎支線）	R1 50%	R2 100%		100.0%	100.0%	完了済み		農政部
1-4 暴風雪や豪雪等に伴う 死傷者の発生	1 道路の除雪体制の強化								建設部
	・除雪機械更新事業 （除雪ドーザー6、グレーダ2、凍結防止剤散布車1）				1台更新	1台更新	タイヤドーザー11t級を更新		建設部
	2 路面の凍結防止対策								建設部
	・凍結防止剤散布装置設置事業	R1 6台	R7 6台		6台	6台	完了		建設部

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値			目標値（当初）			再掲	R5年度末時点 の実績値	各個別事業の進捗状況（R6年度末時点）				実施主体 （担当部局）
										R6年度末時点 の実績値	R6年度に実施した業務内容		次年度以降の方針	
	3 地域住民と連携した通学路等の除雪の推進													建設部
	・地域団体貸出用小型除雪機の配備	R1	10台	R7	10台		100.0%	100%	12台		12台			建設部
	・地域除雪活動支援事業（町内会等の除雪機購入補助）	R2	事業開始				5件	3件	3件		4件			建設部
1-5 情報伝達の不備等によ る避難行動の遅れ等 で多数の死傷者の発生	1 住民への情報伝達手段の充実													危機管理室 消防本部
	・防災情報配信システム（同報系）整備事業	R1	未着手	R2	100%		100.0%	100.0%	完了済み					危機管理室
	2 避難誘導体制の整備													
	①避難場所・避難所の標識の設置													危機管理室
	・避難所誘導標識等設置事業	H30	36.4%	R3	100%		49.7%	50.5%	避難所2か所に新規設置		随時設置			危機管理室
	②避難行動要支援者（災害時要援護者）対策の推進													健康福祉部
	・避難行動要支援者（災害時要援護者）対策の推進 （福祉専門職作成分の個別避難支援プラン策定率）	R3	0%	R5	100%		52.5%	52.4%	・福祉専門職による個別避難支援プラン作成 ・地域による個別避難支援プラン作成 ・本人・家族による個別避難支援プラン作成		・福祉専門職の委託業務の継続 ・各地区での地域による個別避難支援プラン作成の推進 ・本人・家族による個別避難支援プラン作成の推進			健康福祉部
	③外国人を含む来街者の避難誘導													危機管理室 消防本部
	・避難所誘導標識等設置事業	H30	36.4%	R3	100%	●	49.7%	50.5%	避難所2か所に新規設置		随時設置			危機管理室
	・旅館・ホテル等の訓練指導						3件	17件	旅館・ホテル等が実施する訓練の指導・支援		旅館・ホテル等が実施する訓練の指導・支援を引き続き実施する。			消防本部
	3 避難所等の充実													
	①指定避難場所・避難所の確保													危機管理室
	②福祉避難所の確保													健康福祉部
	4 避難路等の道路環境の整備													建設部
	・舗装修繕事業	R1	施工中	R7	67%		47.9%	71.9%	個別施設計画に基づき修繕実施		個別施設計画に基づき修繕実施			建設部
	・法面修繕事業	R4	施工中	R7	100%		25.1%	49.1%	個別施設計画に基づき修繕実施		個別施設計画に基づき修繕実施			建設部
	・アンダーパス排水施設整備事業	R4	未着手	R16	100%		0.0%	0.0%	施設更新設計業務		施設更新工事			建設部
	・生活道路等安全対策事業 （生活道路安全対策エリア10箇所）	R1	未着手	R11	100%		40.0%	50.0%	飯坂町平野地区		冲高地区			建設部
	・通学路等安全対策事業 （小・養護・盲学校51校の通学路）		5年1巡で実施		5年1巡で実施		93.9%	83.5%	・158箇所中132箇所・要対策箇所16箇所追加		中央地区の通学路点検未対策箇所の安全対策実施			建設部
	・未就学児緊急安全対策事業 （対象148施設の未就学児の集団移動経路）	R1	施工中	R2	100%		100.0%	100.0%	完了済み					建設部
	5 施設等における避難計画の作成等													
	①幼稚園・保育所等における避難計画の作成等													こども未来部
	・幼稚園・保育所等における避難計画作成と避難訓練の実施						100.0%	100.0%	定期的な訓練の実施		定期的な訓練の実施			こども未来部
	②学校における防災教育の推進													教育委員会
	・防災教育に係る授業の実施 【市立小・中・特別支援学校で実施した学校の割合】	H30	100%	R2以降	100%		100.0%	100.0%	理科や社会科、保健体育科等の指導計画に位置付けて実施している		理科や社会科、保健体育科等の指導計画に位置付けて実施する。			教育委員会
	・災害対応行動マニュアルの策定（地震・洪水等） 【市立小・中・特別支援学校における策定率】	H30	100%	R2以降	100%		100.0%	100.0%	策定済み。		必要に応じて見直しをする。			教育委員会
	③病院等における避難計画の作成等													健康福祉部
	④福祉施設における避難計画の作成等													健康福祉部
6 地域防災力の向上														
①防災知識の普及と防災意識の高揚													危機管理室	
・総合防災訓練	R1	年1回実施	R2以降	年1回実施		100.0%	100.0%	5月に飯坂地区で実施		5月に中央東地区で実施予定			危機管理室	
・地域防災訓練	R1	年1回実施	R2以降	年1回実施		100.0%	100.0%	17地区で実施		17地区で実施予定			危機管理室	
②自主防災組織等の活性化													危機管理室 消防本部	
・自主防災組織等育成指導事業								なし		各組織が行う訓練の指導・支援			危機管理室	
・自主防災組織の訓練指導						81件	98件	各自主防災組織が行う訓練の指導・支援。		各自主防災組織が行う訓練の指導・支援を引き続き実施する。			消防本部	

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業				R5年度末時点 の実績値	各個別事業の進捗状況（R6年度末時点）			実施主体 （担当部局）	
		初期値	目標値（当初）	再掲		R6年度末時点 の実績値	R6年度に実施した業務内容	次年度以降の方針		
	③地区防災計画の策定の促進								危機管理室	
	・地区防災計画策定支援事業						岡部・北部、飯野町明治、上名倉、庄野、南向台地区で地区防災マップ作成支援。湯野、瀬上、土船地区で地区防災計画策定支援。	中央第1-3学区、荒井東、大笹生、松川、岡部・北部、飯野町明治、上名倉、庄野地区で支援事業を実施。	危機管理室	
	④消防団の充実・強化								消防本部	
	・消防団協力事業所の拡充	R1	15件	R7	30件	100.0%	100.0%	37件	加入促進	消防本部
2-1 被災地での食料・飲料 水・電力・燃料等、生 命に関わる物資・エネ ルギー供給の停止	・消防団サポート企業の拡充	R1	21件	R7	50件	60.0%	60.0%	市内30件		県
	・機能別団員制度の導入	R1	未導入	R2	導入	68.0%	64.6%	115名	入団促進	消防本部
	1 非常用物資の確保									
	①備蓄による物資の確保									危機管理室
	②災害時応援協定による物資調達									危機管理室
	③住民による備蓄の促進									危機管理室 消防本部
	・自主防災組織の訓練指導				●	81件	98件	各自主防災組織が行う訓練の指導・支援。	各自主防災組織が行う訓練の指導・支援を引き続き実施する。	消防本部
	2 食料供給体制の強化									教育委員会
	・新学校給食センター整備事業	R1	用地検討中	R7	100%	0.0%	18.0%	基本・実施設計完了 建築本体工事着手	令和8年4月からの供用開始を目指し令和7年度中に整備を完了。	教育委員会
	3 非常用飲料水の給水拠点の充実									水道局
	4 水道施設の耐震化等（長寿命化）									
	①基幹施設・基幹管路の耐震化									水道局
	・基幹施設耐震化事業 【耐震化率（レベル1）】	H30	75.2%	R7	100%	95.6%	95.6%	施設更新事業	施設更新事業	水道局
	・基幹管路耐震化事業 【耐震化適合率（レベル2）】	H30	90.5%	R7	100%	95.7%	99.2%	管路更新事業	管路更新事業	水道局
	②老朽化した水道管の更新									水道局
	・老朽管更新事業（市内1,600kmの管路の更新） 【年間更新率】	H30	0.5%	R2以降 年率	1.0%	0.2%	0.3%	更新延長 約5.7km	現計画を見直し検討する	水道局
	5 防災拠点となる「道の駅」の整備									商工観光部
	・地域振興施設「道の駅」整備事業	R1	設計中	R3	100%	100.0%	100.0%	完了済み		県
	・地域振興施設「道の駅」整備事業 （地域連携販売力強化施設整備事業）	R1	設計中	R3	100%	100.0%	100.0%	完了済み		商工観光部
	・地域振興施設「道の駅」整備事業 （消防防災施設整備事業）	R1	設計中	R3	100%	100.0%	100.0%	完了済み		商工観光部
	・地域振興施設「道の駅」整備事業 （充電設備設置事業）	R1	設計中	R3	100%	100.0%	100.0%	完了済み		商工観光部
	・地域振興施設「道の駅」整備事業 （情報発信設備整備事業）	R1	未着手	R3	100%	100.0%	100.0%	完了済み		商工観光部
	6 非常用物資の供給ルートの確保									
	①緊急輸送道路等の防災・減災対策（長寿命化）									建設部
	・道路ストック総点検事業	R1	施工中	R7	31%		22.2%	24.9%	道路照明灯108基、空洞調査12.7km	点検を継続する。
・舗装修繕事業	R1	施工中	R7	67%	●	47.9%	71.9%	個別施設計画に基づき修繕実施	個別施設計画に基づき修繕実施	建設部
・法面修繕事業	R4	施工中	R7	100%	●	25.1%	49.1%	個別施設計画に基づき修繕実施	個別施設計画に基づき修繕実施	建設部

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値（当初）	再掲	R5年度末時点 の実績値	各個別事業の進捗状況（R6年度末時点）			実施主体 （担当部局）
						R6年度末時点 の実績値	R6年度に実施した業務内容	次年度以降の方針	
	②道路橋梁の耐震化等（長寿命化）								建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （あづま公園橋）	R1 施工中	R7 100%		20.0%	20.0%		耐震補強	建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （小富士橋）	R1 施工中	R3 100%		100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （さくら橋）	R1 施工中	R6 100%		20.0%	20.0%			建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （上八木田橋）	R1 設計中	R5 100%		10.0%	10.0%			建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （あづま橋）	R1 施工中	R3 100%		100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （蓬萊橋）	R1 施工中	R3 100%		100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （天神橋）	R1 施工中	R2 100%		100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （濁川橋）	R1 設計中	R2 100%		100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （表北橋）	R1 未着手	R5 100%		10.0%	10.0%			建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （羽山陸橋）	R1 施工中	R4 100%		100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （鬼石跨線橋）	R1 設計中	R3 100%		100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （蓬萊歩道橋）	R1 設計中	R2 100%		100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （蓬萊北歩道橋）	R1 設計中	R3 100%		25.0%	50.0%	階段更新	塗装塗替え	建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （金谷橋）	R1 設計中	R2 100%		100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （日照沢橋）	R1 未着手	R3 100%		90.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （新松川橋、自歩道橋）	R3 設計中	R7 100%		—	—	—	耐震補強工事	建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （川寒橋、自歩道橋）	R3 設計中	R7 100%		—	—	—	耐震補強工事	建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （鎌田大橋）	R3 工法検討中	R15 100%		5.0%	10.0%	詳細設計、地質調査	架け替え工事	建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （須川新橋）	R3 未着手	R7 100%		10.0%	65.0%	舗装、橋面防水、伸縮装置、地覆、高欄	耐震補強	建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （庭塚大橋）	R3 未着手	R7 100%		10.0%	20.0%	支承補修	舗装、橋面防水、伸縮装置、地覆、高欄、耐震補強	建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （大石橋）	R3 未着手	R9 100%		100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （北焼野大橋）	R3 未着手	R9 100%		5.0%	60.0%	支承補修	排水、耐震補強	建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （早乙女橋）	R3 未着手	R5 100%		5.0%	80.0%	塗装塗替え	舗装、橋面防水、伸縮装置	建設部
	・ 橋梁点検事業	5年1巡で実施	5年1巡で実施		100.0%	20.0%			建設部
	③無電柱化の推進								建設部
	・ 国道4号 福島4号電線共同溝 （松浪町・入江町・松山町・黒岩各地区）								国

2-2 長期にわたる孤立集落 等の発生	対応する施策・事業	初期値			目標値（当初）			再掲	各個別事業の進捗状況（R6年度末時点）				実施主体 （担当部局）
		R5年度末時点 の実績値	R6年度末時点 の実績値	R6年度に実施した業務内容		次年度以降の方針							
新	1 防災拠点を結ぶ体系的な道路ネットワークの整備												建設部
	・ 国道115号 相馬福島道路（霊山～福島） 12.2km	R1	工事中	R2	100%		100.0%	100.0%	完了済み				国
	・ 国道13号 福島西道路（Ⅱ期） 6.3km	R1	工事中	R8	100%		52.0%	68.0%					国
	・ 福島北道路早期計画策定に向けた国への要望								国関係機関への要望を実施		要望を継続		建設部
	・ 都市計画道路栄町大笹生線（南沢又1工区） 泉～南沢又（上松川橋） 325m	R1	工事中	R6	100%	●	84.7%	85.0%					県
	・ 都市計画道路腰浜町町庭坂線（野田町工区） 東中央一丁目～桜の聖母学院東側 400m	R1	用地取得中	R8	100%	●	56.3%	61.0%					県
	・ 主要地方道上名倉飯坂伊達線（大笹生2工区） 大笹生～平野間 約2.1km	R1	用地取得中	R7	100%		35.4%	41.0%					県
	・ 主要地方道上名倉飯坂伊達線（上八反田橋） 200m	R1	工事中	R4	100%		100.0%	100.0%	完了済み				県
	・ 主要地方道上名倉飯坂伊達線（天戸橋） 550m	R1	用地取得中	R9	100%		29.3%	34.5%					県
	・ 霊山松川線（達隈橋工区） 1.2km	R1	工事中	R2	100%		100.0%	100.0%	完了済み				県
	・ 土湯温泉線（中町2工区） 420m	R1	物件調査中	R9	100%		60.4%	60.4%					県
	・ 一般県道岡部渡利線（岡部交差点） 80m	R1	用地取得中	R6	100%		42.5%	100.0%	完了済み				県
	・ 主要地方道福島吾妻裏磐梯線（北谷地交差点） 300m	R1	物件調査中	R6	100%		48.6%	64.5%					県
	・ 国道115号大波地区急勾配区間の改良促進 （県への働きかけ）								福島県及び国へ要望を実施		要望を継続		建設部
	・ 都市計画道路太平寺岡部線（御山町工区） 国道13号～県庁通り（福島体育館北側） 450m	R1	24%	R6	100%	●	65.7%	76.9%	用地補償・改良工事		用地補償・改良工事・台帳整備		建設部
	・ 都市計画道路曾根田町桜木町線（宮下町工区） 国道13号～県庁通り（福島大学附属小学校） 346m	R1	58%	R6	100%	●	96.1%	100.0%	完了済み				建設部
	・ 都市計画道路杉妻町早稲町線 中町会館～NHK福島放送局 240m	R1	8%	R6	100%	●	35.3%	47.9%	用地補償		用地補償・改良工事・台帳整備		建設部
	・ 都市計画道路矢剣町渡利線（渡利西工区） 県道岡部渡利線（天神橋東側）～国道4号 360m	R6	0%	R13	100%	●	0.0%	0.0%	地元への説明会開催		測量設計・用地補償・改良工事・台帳整備		建設部
	・ 市道北沢又・丸子線（3工区） 320m	R1	13%	R10	100%		28.9%	31.6%	物件調査・用地補償		物件調査・用地補償・改良工事・台帳整備		建設部
	・ 市道槽沢線（1工区） 490m	R1	77%	R3	100%		100.0%	100.0%	完了済み				建設部
	・ 市道烏川・大笹生線（1工区） 805m	R1	34%	R5	100%		91.6%	100.0%	完了済み				建設部
	・ 市道烏川・大笹生線（2工区） 155m	R1	0%	R6	100%		29.3%	45.5%	用地補償・橋梁工事		用地補償・橋梁工事・改良工事・台帳整備		建設部
	・ 市道大蔵・南慶二線（岡部工区） 45m	R1	0%	R6	100%		22.4%	88.1%	用地補償		改良工事・台帳整備		建設部
	・ 市道北谷地・長畑線（北谷地工区） 190m	R1	0%	R6	100%		33.0%	41.5%	土質調査・用地補償		測量設計・改良工事・台帳整備		建設部
	・ 市道槽沢線（大久保工区） 597m	R1	0%	R15	100%		2.6%	4.7%	用地測量		用地測量・用地補償・改良工事・台帳整備		建設部
	・ 八島町地区周辺道路整備事業 （市道入江町・桜木町線（八島町工区） 500m）	R1	24%	R5	100%		92.3%	93.0%	用地補償		改良工事・台帳整備		建設部
	・ 市道仲間町・春日町線（2工区） 180m	R1	79%	R3	100%		100.0%	100.0%	完了済み				建設部
	・ 市道御山町・信夫山線（狐塚工区） 60m	R2	5%	R8	100%		26.5%	53.7%	改良工事		改良工事・台帳整備		建設部
	・ 市道浜田町・春日町線（五老内町工区） 73m	R2	0%	R6	100%		94.1%	100.0%	完了済み				建設部
	・ 市道杉妻町・御山線（露町工区） 230m	R2	0%	R5	100%		100.0%	100.0%	完了済み				建設部
	・ 市道藤柄線 94m	R3	19%	R5	100%		100.0%	100.0%	完了済み				建設部
	・ 市道南町・佐倉下線 270m	R4	0%	R8	100%		11.6%	37.0%	測量設計・用地補償・改良工事		用地補償・改良工事・台帳整備		建設部
	・ 市道杉妻町・御山線（新浜町工区） 270m	R4	0%	R7	100%		0.0%	43.7%	用地補償・改良工事		用地補償・改良工事・台帳整備		建設部
	・ 市道烏川・大笹生線（佐倉下工区） 30m	R4	0%	R6	100%		16.0%	37.2%	補償		用地・改良工事・台帳整備		建設部

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業					R5年度末時点 の実績値	各個別事業の進捗状況（R6年度末時点）				実施主体 （担当部局）
		初期値	目標値（当初）		再掲		R6年度末時点 の実績値	R6年度に実施した業務内容		次年度以降の方針	
2-3 消防等の被災等による 救助・救急活動等の絶 対的不足	・市道鍛冶台内線 305m	R4	0%	R8	100%		0.0%	3.1%	測量設計・改良工事	改良工事・台帳整備	建設部
	2 道路管理者間の連携体制の確保										建設部
	1 消防拠点施設の再整備										消防本部
	・消防本部・福島消防署再整備事業	R1	未着手	R7	100%		5.0%	25.0%	実施設計に着手	実施設計の完了、建築工事請負ほか	消防本部
	・高機能消防指令センター再整備事業	R1	未着手	R7	100%		0.0%	25.0%	指令システム施設実施設計完了、設備整備実施設計者決定・設計開始	指令システム設備整備実施設計、高機能消防指令センター構築	消防本部
	・消防救急デジタル無線再整備事業	R1	未着手	R7	100%		0.0%	25.0%	デジタル無線施設実施設計完了、設備整備実施設計者決定・設計開始	デジタル無線設備整備実施設計、デジタル無線整備	消防本部
	2 常備消防力の強化										消防本部
	・消防本部消防車両更新事業						100.0%	100.0%	整備方針による	整備方針による	消防本部
	3 救急体制の充実										消防本部
	・救急救命士養成事業	H31	56名	R2以降	66名		59名	62名	養成計画による	養成計画による	消防本部
	・高規格救急自動車整備事業						10台	10台	整備指針による	整備指針による	消防本部
	4 消防広域応援体制の推進										消防本部
	・緊急消防援助隊全国合同訓練						100.0%	0.0%	計画予定なし	令和8年度宮城県で実施予定	国
	・緊急消防援助隊北海道・東北ブロック合同訓練						100.0%	100.0%	計画通り実施済み	計画通り実施予定	国
	・福島県消防広域応援訓練（福島県総合防災訓練）						100.0%	100.0%	計画通り実施済み	計画通り実施予定	県
	5 消防団の充実・強化				●						消防本部
	・消防団協力事業所の拡充	R1	15件	R7	30件	●	100.0%	100.0%	37件	加入促進	消防本部
	・消防団サポート企業の拡充	R1	21件	R7	50件	●	60.0%	60.0%	市内30件		県
	・機能別団員制度の導入	R1	未導入	R2	導入	●	68.0%	64.6%	115名	入団促進	消防本部
	6 市民の自主救護能力の向上の推進										消防本部
	・救急講習会の開催						57,043人	59,015人	感染を予防しながらの実施	感染を予防しながらの実施	消防本部
2-4 医療・福祉施設及び関 係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶 による医療・福祉機能 の麻痺	1 災害医療ネットワークの確立										健康福祉部
	2 医療器具・医薬品の確保										健康福祉部
	・災害時医療用資機材の確保	R4	耐用年数超過	R5	新規更新		100.0%	100.0%	資機材の維持管理	資機材の維持管理	健康福祉部
	3 福祉避難所の確保				●						健康福祉部
	4 福祉人材の確保										健康福祉部
	5 支援ルートの確保										
	①緊急輸送道路等の防災・減災対策（長寿命化）				●						建設部
	・道路ストック総点検事業	R1	施工中	R7	31%	●	22.2%	24.9%	道路照明灯108基、空洞調査12.7km	点検を継続する。	建設部
	・舗装修繕事業	R1	施工中	R7	67%	●	47.9%	71.9%	個別施設計画に基づき修繕実施	個別施設計画に基づき修繕実施	建設部
	・法面修繕事業	R4	施工中	R7	100%	●	25.1%	49.1%	個別施設計画に基づき修繕実施	個別施設計画に基づき修繕実施	建設部

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値			目標値（当初）	再掲	R5年度末時点 の実績値	各個別事業の進捗状況（R6年度末時点）			実施主体 （担当部局）
								R6年度末時点 の実績値	R6年度に実施した業務内容		
	②道路橋梁の耐震化等（長寿命化）				●						建設部
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （あづま公園橋）	R1 施工中	R7 100%	●	20.0%	20.0%		耐震補強	建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （小富士橋）	R1 施工中	R3 100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （さくら橋）	R1 施工中	R6 100%	●	20.0%	20.0%			建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （上八木田橋）	R1 設計中	R5 100%	●	10.0%	10.0%			建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （あづま橋）	R1 施工中	R3 100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （逢来橋）	R1 施工中	R3 100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （天神橋）	R1 施工中	R2 100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （濁川橋）	R1 設計中	R2 100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （表北橋）	R1 未着手	R5 100%	●	10.0%	10.0%			建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （羽山陸橋）	R1 施工中	R4 100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （鬼石跨線橋）	R1 設計中	R3 100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （逢来歩道橋）	R1 設計中	R2 100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （逢来北歩道橋）	R1 設計中	R3 100%	●	25.0%	50.0%	階段更新	塗装塗替え	建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （金谷橋）	R1 設計中	R2 100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （日照沢橋）	R1 未着手	R3 100%	●	90.0%	100.0%	完了済み		建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （新松川橋、自歩道橋）	R3 設計中	R7 100%	●	—	—	—	耐震補強工事	建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （川寒橋、自歩道橋）	R3 設計中	R7 100%	●	—	—	—	耐震補強工事	建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （鎌田大橋）	R3 工法検討中	R15 100%	●	5.0%	10.0%	詳細設計、地質調査	架け替え工事	建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （須川新橋）	R3 未着手	R7 100%	●	10.0%	65.0%	舗装、橋面防水、伸縮装置、地覆、高欄	耐震補強	建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （庭塚大橋）	R3 未着手	R7 100%	●	10.0%	20.0%	支承補修	舗装、橋面防水、伸縮装置、地覆、高欄、耐震補強	建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （大石橋）	R3 未着手	R9 100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （北焼野大橋）	R3 未着手	R9 100%	●	5.0%	60.0%	支承補修	排水、耐震補強	建設部		
	・ 橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （早乙女橋）	R3 未着手	R5 100%	●	5.0%	80.0%	塗装塗替え	舗装、橋面防水、伸縮装置	建設部		
	・ 橋梁点検事業	5年1巡で実施	5年1巡で実施	●	100.0%	20.0%			建設部		
	③無電柱化の推進				●					建設部	
・ 国道4号 福島4号電線共同溝 （松浪町・入江町・松山町・黒岩各地区）				●				#N/A	国		
④災害拠点病院等へのルートの確認									健康福祉部		
2-5 被災地における感染症 等の大規模発生	1 避難所等における感染症等の拡大防止								健康福祉部		
	・ 避難所等における感染症等の拡大防止 【麻しん・風しん混合ワクチン予防接種】					混合ワクチン 3,937人	混合ワクチン 3,673人	予防接種の実施	健康福祉部		
	2 床上浸水等による衛生環境の悪化への対策								健康福祉部		
	・ 床上浸水等の発生時の衛生環境悪化防止					1件	0件	なし	床上浸水で消毒の相談があった場合、家屋の状態を確認し消毒作業を実施する。	健康福祉部	
	3 污水处理の不全による衛生環境悪化の防止										
①下水道施設の耐震化									都市政策部		
・ 下水道地震対策事業（計画策定）	R1 策定中	R1 100%		100.0%	100.0%	処理場管理棟耐震補強実施設計	処理場管理棟耐震補強工事	都市政策部			
・ 合流式下水道緊急改善事業（水質改善）	R1 工事中	R5 100%		95.0%	95.0%	合流改善事後評価	合流改善事後評価懇談会	都市政策部			

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値（当初）	再掲	R5年度末時点 の実績値	各個別事業の進捗状況（R6年度末時点）			実施主体 （担当部局）
						R6年度末時点 の実績値	R6年度に実施した業務内容	次年度以降の方針	
	②持続可能な下水道事業の展開								都市政策部
	・下水道未普及解消事業（事業認可区域） 447ha	R1 工事中	R3 95%		91.0%	91.7%	下水道未普及解消（管路建設）	下水道未普及解消（管路建設）	都市政策部
	・下水道ストックマネジメント事業（計画策定）						管渠点検調査/ポンプ場点検調査/処理場改築計画	管渠点検調査/ポンプ場修繕改築計画	都市政策部
	・広域化・共同化事業（長期計画策定）	R1 策定中	R2 100%		100.0%	100.0%	市構想見直し	市構想見直し	都市政策部
	・PPP/PFI検討事業	R1 策定中	R1 100%		100.0%	100.0%	－	ウォーターPPP導入可能性調査	都市政策部
	・下水道ストックマネジメント事業 （管渠・処理場改築更新）						管渠改築更新/マンホールポンプ改築工事	管渠改築更新/マンホールポンプ改築工事	都市政策部
	③単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進								都市政策部
	・浄化槽設置整備事業（浄化槽設置） 【R5～R9の設置基数（補助交付件数）】	H28～R4 1491基	R5～R9 1500基		11.4%	20.9%	補助実績 143件	現行の取り組みを継続	都市政策部
	・浄化槽設置整備事業（宅内配管） （単独処理浄化槽及び汲み取り便槽転換の宅内配管工事費一部助成）	R2～R4 110基	R5～R9 300基		14.3%	25.6%	補助実績 34件	現行の取り組みを継続	都市政策部
	・浄化槽転換促進支援事業 （単独処理浄化槽及び汲み取り便槽撤去費用の一部助成）	H28～R4 131基	R5～R9 300基		12.0%	20.7%	補助実績 26件	現行の取り組みを継続	都市政策部
2-6 劣悪な避難生活環境、 不十分な健康管理による 多数の被災者の健康 状態の悪化・死者の発生	1 非常用物資の確保								
	①備蓄による物資の確保			●					危機管理室
	②災害時応援協定による物資調達			●					危機管理室
	2 食料供給体制の強化			●					教育委員会
	・新学校給食センター整備事業	R1 用地検討中	R7 100%	●	0.0%	18.0%	基本・実施設計完了 建築本体工事着手	令和8年4月からの供用開始を目指し令和7年度中に整備を完了。	教育委員会
	3 非常用飲料水の給水拠点の充実			●					水道局
	4 災害医療ネットワークの確立			●					健康福祉部
	5 医療器具・医薬品の確保			●					健康福祉部
	・災害時医療用資機材の確保	R4 耐用年数超過	R5 新規更新	●	100.0%	100.0%	資機材の維持管理	資機材の維持管理	健康福祉部
	6 避難所となる学校施設の耐震化・老朽化対策等			●					教育委員会
	・学校施設耐震補強事業 （荒井小学校校舎等 75校園229棟）			●	96.0%	98.2%	改築事業に伴う実績値修正	未耐震の建物が残る3校について統廃合による改築事業実施に向け検討していく。	教育委員会
	・福島養護学校校舎等改築事業	R1 工事中	R5 100.0%	●	100.0%	100.0%	完了済み		教育委員会
	・松陵中学校校舎等改築事業	R1 基本計画策定中	R7 100.0%	●	52.0%	82.0%	後期(中学校)校舎棟・体育館棟整備完了 前期(小学校)棟改修完了 松川小学校側の外構工事完了	R7：旧松陵中学校側の解体工事 R8：解体後のグラウンド等整備工事	教育委員会
	・瀬上小学校屋内運動場改築事業	R1 基本計画策定中	R3 100.0%	●	100.0%	100.0%	完了済み		教育委員会
	・西信中学校屋内運動場改築事業	R1 基本計画策定中	R3 100.0%	●	100.0%	100.0%	完了済み		教育委員会
	・余目小学校屋内運動場改築事業	R1 未着手	R6 100.0%	●	100.0%	100.0%	完了済み		教育委員会
	・渡利中学校屋内運動場改築事業	R1 未着手	R6 100.0%	●	100.0%	100.0%	完了済み		教育委員会
	・学校トイレ洋式化改修事業 【トイレ洋式化率】	H30 38.8%	R3 80.0%	●	82.7%	84.4%	完了済み		教育委員会
	7 福祉避難所の確保			●					健康福祉部
	8 福祉人材の確保			●					健康福祉部
	9 市営住宅の空き家の活用								都市政策部
	・市営住宅の空き家修繕推進事業 【災害ストック空き家修繕済戸数】	H30 未着手	R3以降 92戸		54.0%	42.4%	移転事業を優先するため、災害ストック住戸の一部を活用した。	長寿命化計画の次期計画と合わせて災害対応用の住戸整備を進めていく。	都市政策部

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業					R5年度末時点 の実績値	各個別事業の進捗状況（R6年度末時点）			実施主体 (担当部局)
		初期値	目標値（当初）		再掲		R6年度末時点 の実績値	R6年度に実施した業務内容	次年度以降の方針	
3-1 市の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下	1 業務継続に必要な体制の整備									消防本部
	2 庁舎等の機能の確保				●					財務部 消防本部
	・ 消防本部・福島消防署再整備事業	R1 未着手	R7 100.0%	●	5.0%	25.0%	実施設計に着手	実施設計の完了、建築工事請負ほか		消防本部
	・ 高機能消防指令センター再整備事業	R1 未着手	R7 100.0%	●	0.0%	25.0%	指令システム施設実施設計完了、設備整備実施設計者決定・設計開始	指令システム設備整備実施設計、高機能消防指令センター構築		消防本部
	・ 消防救急デジタル無線再整備事業	R1 未着手	R7 100.0%	●	0.0%	25.0%	デジタル無線施設実施設計完了、設備整備実施設計者決定・設計開始	デジタル無線設備整備実施設計、デジタル無線整備		消防本部
4-1 防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止	3 市町村相互応援体制の推進									危機管理室
	1 情報通信設備の耐災害性の強化									政策調整部
	・ 情報ネットワーク機器の更新事業		R3 更新			100.0%	100.0%	完了済み		政策調整部
	2 情報システムの業務継続体制（I C T－B C P）の強化									政策調整部
	・ 業務継続計画の見直し業務					100.0%	100.0%	完了済み（内容の見直し）		政策調整部
	3 消防拠点施設の機能の確保				●					消防本部
	・ 消防本部・福島消防署再整備事業	R1 未着手	R7 100.0%	●	5.0%	25.0%	実施設計に着手	実施設計の完了、建築工事請負ほか		消防本部
	・ 高機能消防指令センター再整備事業	R1 未着手	R7 100.0%	●	0.0%	25.0%	指令システム施設実施設計完了、設備整備実施設計者決定・設計開始	指令システム設備整備実施設計、高機能消防指令センター構築		消防本部
4-2 災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態	・ 消防救急デジタル無線再整備事業	R1 未着手	R7 100.0%	●	0.0%	25.0%	デジタル無線施設実施設計完了、設備整備実施設計者決定・設計開始	デジタル無線設備整備実施設計、デジタル無線整備		消防本部
	1 住民への情報伝達手段の充実				●					危機管理室 消防本部
	・ 防災情報配信システム（同報系）整備事業	R1 未着手	R2 100.0%	●	100.0%	100.0%	完了済み			危機管理室
5-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下、経済活動の停滞	2 災害時の情報収集・通信の協力体制の確保									危機管理室
	1 企業の事業継続力強化の支援									商工観光部
	・ 事業継続力強化支援計画策定							令和3年度に策定した支援計画に基づき、企業向けに事業継続力強化計画等策定の啓発セミナーを実施した。補助実績はなし。	現行の取り組みを継続	商工観光部 福島商工会議所

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値			目標値（当初）	再掲	R5年度末時点 の実績値	各個別事業の進捗状況（R6年度末時点）			実施主体 （担当部局）
								R6年度末時点 の実績値	R6年度に実施した業務内容	次年度以降の方針	
新	2 防災拠点を結ぶ体系的な道路ネットワークの整備				●						建設部
	・ 国道115号 相馬福島道路（霊山～福島） 12.2km	R1	工事中	R2	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		国
	・ 国道13号 福島西道路（Ⅱ期） 6.3km	R1	工事中	R8	100%	●	52.0%	68.0%			国
	・ 福島北道路早期計画策定に向けた国への要望					●			国関係機関への要望を実施	要望を継続	建設部
	・ 都市計画道路栄町大笹生線（南沢又Ⅰ工区） 泉～南沢又（上松川橋） 325m	R1	工事中	R6	100%	●	84.7%	85.0%			県
	・ 都市計画道路腰浜町町庭坂線（野田町工区） 東中央一丁目～桜の聖母学院東側 400m	R1	用地取得中	R8	100%	●	56.3%	61.0%			県
	・ 主要地方道上名倉飯坂伊達線（大笹生Ⅱ工区） 平野～大笹生間 約2.1km	R1	用地取得中	R7	100%	●	35.4%	41.0%			県
	・ 主要地方道上名倉飯坂伊達線（上八反田橋） 200m	R1	工事中	R4	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		県
	・ 主要地方道上名倉飯坂伊達線（天戸橋） 550m	R1	用地取得中	R9	100%	●	29.3%	34.5%			県
	・ 霊山松川線（逢隈橋工区） 1.2km	R1	工事中	R2	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		県
	・ 土湯温泉線（中町Ⅱ工区） 420m	R1	物件調査中	R9	100%	●	60.4%	60.4%			県
	・ 一般県道岡部渡利線（岡部交差点） 80m	R1	用地取得中	R6	100%	●	42.5%	100.0%	完了済み		県
	・ 主要地方道福島吾妻妻磐梯線（北谷地交差点） 300m	R1	物件調査中	R6	100%	●	48.6%	64.5%			県
	・ 国道115号大波地区急勾配区間の改良促進 （県への働きかけ）					●			福島県及び国へ要望を実施	要望を継続	建設部
	・ 都市計画道路太平寺岡部線（御山町工区） 国道13号～県庁通り（福島体育館北側） 450m	R1	24%	R6	100%	●	65.7%	76.9%	用地補償・改良工事	用地補償・改良工事・台帳整備	建設部
	・ 都市計画道路曾根田町桜木町線（宮下町工区） 国道13号～県庁通り（福島大学附属小学校） 346m	R1	58%	R6	100%	●	96.1%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 都市計画道路杉妻町早稲町線 中町会館～NKK福島放送局 240m	R1	8%	R6	100%	●	35.3%	47.9%	用地補償	用地補償・改良工事・台帳整備	建設部
	・ 都市計画道路矢剣町渡利線（渡利西工区） 県道岡部渡利線（天神橋東側）～国道4号 360m	R6	0%	R13	100%	●	0.0%	0.0%	地元への説明会開催	測量設計・用地補償・改良工事・台帳整備	建設部
	・ 市道北沢又・丸子線（Ⅲ工区） 320m	R1	13%	R10	100%	●	28.9%	31.6%	物件調査・用地補償	物件調査・用地補償・改良工事・台帳整備	建設部
	・ 市道槽沢線（Ⅰ工区） 490m	R1	77%	R3	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 市道烏川・大笹生線（Ⅰ工区） 805m	R1	34%	R5	100%	●	91.6%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 市道烏川・大笹生線（Ⅱ工区） 155m	R1	0%	R6	100%	●	29.3%	45.5%	用地補償・橋梁工事	用地補償・橋梁工事・改良工事・台帳整備	建設部
	・ 市道大蔵・南慶二線（岡部工区） 45m	R1	0%	R6	100%	●	22.4%	88.1%	用地補償	改良工事・台帳整備	建設部
	・ 市道北谷地・長畑線（北谷地工区） 190m	R1	0%	R6	100%	●	33.0%	41.5%	土質調査・用地補償	測量設計・改良工事・台帳整備	建設部
	・ 市道槽沢線（大久保工区） 597m	R1	0%	R15	100%	●	2.6%	4.7%	用地測量	用地測量・用地補償・改良工事・台帳整備	建設部
	・ 八島町地区周辺道路整備事業 （市道入江町・桜木町線（八島町工区） 500m）	R1	24%	R5	100%	●	92.3%	93.0%	用地補償	改良工事・台帳整備	建設部
	・ 市道仲間町・春日町線（Ⅱ工区） 180m	R1	79%	R3	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 市道御山町・信夫山線（狐塚工区） 60m	R2	5%	R8	100%	●	26.5%	53.7%	改良工事	改良工事・台帳整備	建設部
	・ 市道浜田町・春日町線（五老内町工区） 73m	R2	0%	R6	100%	●	94.1%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 市道杉妻町・御山線（露町工区） 230m	R2	0%	R5	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 市道藤柄線 94m	R3	19%	R5	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 市道南町・佐倉下線 270m	R4	0%	R8	100%	●	11.6%	37.0%	測量設計・用地補償・改良工事	用地補償・改良工事・台帳整備	建設部
	・ 市道杉妻町・御山線（新浜町工区） 270m	R4	0%	R7	100%	●	0.0%	43.7%	用地補償・改良工事	用地補償・改良工事・台帳整備	建設部
	・ 市道烏川・大笹生線（佐倉下工区） 30m	R4	0%	R6	100%	●	16.0%	37.2%	補償	用地・改良工事・台帳整備	建設部

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値			目標値（当初）	再掲	R5年度末時点 の実績値	各個別事業の進捗状況（R6年度末時点）			実施主体 (担当部局)
								R6年度末時点 の実績値	R6年度に実施した業務内容	次年度以降の方針	
	・市道鍛冶台内線 305m	R4	0%	R8	100%	●	0.0%	3.1%	測量設計・改良工事	改良工事・台帳整備	建設部
	3 緊急輸送道路等の強化					●					建設部
	①緊急輸送道路等の防災・減災対策（長寿命化）					●					建設部
	・道路ストック総点検事業	R1 施工中		R7	31%	●	22.2%	24.9%	道路照明灯108基、空洞調査12.7km	点検を継続する。	建設部
	・舗装修繕事業	R1 施工中		R7	67%	●	47.9%	71.9%	個別施設設計画に基づき修繕実施	個別施設設計画に基づき修繕実施	建設部
	・法面修繕事業	R4 施工中		R7	100%	●	25.1%	49.1%	個別施設設計画に基づき修繕実施	個別施設設計画に基づき修繕実施	建設部
	②道路橋梁の耐震化等（長寿命化）					●					建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （あづま公園橋）	R1 施工中		R7	100%	●	20.0%	20.0%		耐震補強	建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （小富士橋）	R1 施工中		R3	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （さくら橋）	R1 施工中		R6	100%	●	20.0%	20.0%			建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （上八木田橋）	R1 設計中		R5	100%	●	10.0%	10.0%			建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （あづま橋）	R1 施工中		R3	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （蓬萊橋）	R1 施工中		R3	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （天神橋）	R1 施工中		R2	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （滝川橋）	R1 設計中		R2	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （表北橋）	R1 未着手		R5	100%	●	10.0%	10.0%			建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （羽山陸橋）	R1 施工中		R4	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （鬼石跨線橋）	R1 設計中		R3	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （蓬萊歩道橋）	R1 設計中		R2	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （蓬萊北歩道橋）	R1 設計中		R3	100%	●	25.0%	50.0%	階段更新	塗装塗替え	建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （金谷橋）	R1 設計中		R2	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （日照沢橋）	R1 未着手		R3	100%	●	90.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （新松川橋、自歩道橋）	R3 設計中		R7	100%	●	—	—	—	耐震補強工事	建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （川寒橋、自歩道橋）	R3 設計中		R7	100%	●	—	—	—	耐震補強工事	建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （鎌田大橋）	R3 工法検討中		R15	100%	●	5.0%	10.0%	詳細設計、地質調査	架け替え工事	建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （須川新橋）	R3 未着手		R7	100%	●	10.0%	65.0%	舗装、橋面防水、伸縮装置、地覆、高欄	耐震補強	建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （庭塚大橋）	R3 未着手		R7	100%	●	10.0%	20.0%	支承補修	舗装、橋面防水、伸縮装置、地覆、高欄、耐震補強	建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （大石橋）	R3 未着手		R9	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （北焼野大橋）	R3 未着手		R9	100%	●	5.0%	60.0%	支承補修	排水、耐震補強	建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （早乙女橋）	R3 未着手		R5	100%	●	5.0%	80.0%	塗装塗替え	舗装、橋面防水、伸縮装置	建設部
	・橋梁点検事業	5年1巡で実施		5年1巡で実施	●	100.0%	20.0%				建設部
	③無電柱化の推進				●						建設部
・国道4号 福島4号電線共同溝 （松波町・入江町・松山町・黒岩各地区）				●						国	
4 道路管理者間の連携体制の確保				●						建設部	

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業					R5年度末時点 の実績値	各個別事業の進捗状況（R6年度末時点）			実施主体 (担当部局)
		初期値	目標値（当初）		再掲		R6年度末時点 の実績値	R6年度に実施した業務内容	次年度以降の方針	
5-2 食料等の安定供給の停 滞	1 農業水利施設の長寿命化・防災減災									農政部
	・農業水路等長寿命化・防災減災事業（熊ノ田地区）	R1 未着手	R7 100%		42.0%	100.0%	岩堰・釜淵堰撤去	完了済み		農政部
	2 公設卸売市場の機能の確保									農政部
6-1 電気・石油・ガス等の エネルギー供給機能の 停止	1 再生可能エネルギーの導入拡大									環境部
	・脱炭素住宅整備助成事業 (R2年度までの住宅用太陽光発電システム設置助成事業の後継 事業)				429件	398件	家庭における再生可能エネルギーの導入を推進するため、①太陽 光発電システム、②蓄電池、③電気自動車充電設備（V2H）、 ④ホームエネルギー・マネジメントシステム（HEMS）、⑤家庭用電 気自動車充電設備の設置費用の一部を助成。	継続して事業を実施。		環境部
	・再生可能エネルギー等施設整備資金利子補給事業	H30 14件			9件	7件	新規受付を終了。R4年度までの申請者に対し、再生可能エネ ルギー等施設の整備を行うため借り入れる資金の利子の支払いに要 する経費の一部を補助。	継続して事業を実施。		環境部
	2 災害時応援体制の整備（エネルギー供給等）									危機管理室
6-2 上下水道等の長期間に わたる機能停止	1 上下水道施設の強化									
	①基幹施設・基幹管路の耐震化			●						水道局
	・基幹施設耐震化事業 【耐震化率（レベル1）】	H30 75.2%	R7 99%	●	95.6%	95.6%	施設更新事業	施設更新事業		水道局
	・基幹管路耐震化事業 【耐震化適合率（レベル2）】	H30 90.5%	R7 100%	●	94.7%	99.2%	管路更新事業	管路更新事業		水道局
	②老朽化した水道管の更新			●						水道局
	・老朽管更新事業（市内1,600kmの管路の更新） 【年間更新率】	H30 0.47%	R2以降 1.00%	●	0.19%	0.34%	更新延長 約5.7km	現計画を見直し検討する		水道局
	2 下水道施設等の強化									
	①下水道施設の耐震化			●						都市政策部
	・下水道地震対策事業（計画策定）	R1 策定中	R1 100%	●	100.0%	100.0%	処理場管理棟耐震補強実施設計	処理場管理棟耐震補強工事		都市政策部
	・合流式下水道緊急改善事業（水質改善）	R1 工事中	R5 100%	●	95.0%	95.0%	合流改善事後評価	合流改善事後評価懇談会		都市政策部
	②持続可能な下水道事業の展開			●						都市政策部
	・下水道未普及解消事業（事業認可区域） 447ha	R1 工事中	R3 95%	●	91.0%	91.7%	下水道未普及解消（管路建設）	下水道未普及解消（管路建設）		都市政策部
	・下水道ストックマネジメント事業（計画策定）			●			管渠点検調査/ポンプ場点検調査/処理場改築計画	管渠点検調査/ポンプ場修繕改築計画		都市政策部
	・広域化・共同化事業（長期計画策定）	R1 策定中	R2 100%	●	100.0%	100.0%	市構想見直し	県構想見直し		都市政策部
	・PPP/PFI検討事業	R1 策定中	R1 100%	●	100.0%	100.0%	ー	ウォーターPPP導入可能性調査		都市政策部
	・下水道ストックマネジメント事業 （管渠・処理場改築更新）			●			管渠改築更新/マンホールポンプ改築工事	管渠改築更新/マンホールポンプ改築工事		都市政策部
	③単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進			●						都市政策部
	・浄化槽設置整備事業（浄化槽設置） 【R5～R9の設置基数（補助交付件数）】	H28～R4 1491基	R5～R9 1500基	●	11.4%	20.9%	補助実績 143件	現行の取り組みを継続		都市政策部
	・浄化槽設置整備事業（宅内配管） （単独処理浄化槽及び汲み取り便槽転換の宅内配管工事 費一部助成）	R2～R4 110基	R5～R9 300基	●	14.3%	25.6%	補助実績 34件	現行の取り組みを継続		都市政策部
	・浄化槽転換促進支援事業 （単独処理浄化槽及び汲み取り便槽撤去費用の一部助 成）	H28～R4 131基	R5～R9 300基	●	12.0%	20.7%	補助実績 26件	現行の取り組みを継続		都市政策部

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値（当初）	再掲	R5年度末時点 の実績値	各個別事業の進捗状況（R6年度末時点）			実施主体 （担当部局）
						R6年度末時点 の実績値	R6年度に実施した業務内容	次年度以降の方針	
6-3 基幹及び地域交通ネッ トワークが分断する事 態	1 防災拠点を結ぶ体系的な道路ネットワークの整備			●					建設部
	・ 国道115号 相馬福島道路（霊山～福島） 12.2km	R1 工事中	R2 100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		国
	・ 国道13号 福島西道路（Ⅱ期） 6.3km	R1 工事中	R8 100%	●	52.0%	68.0%			国
	・ 福島北道路早期計画策定に向けた国への要望			●			国関係機関への要望を実施	要望を継続	建設部
	・ 都市計画道路栄町大笹生線（南沢又1工区） 泉～南沢又（上松川橋） 325m	R1 工事中	R6 100%	●	84.7%	85.0%			県
	・ 都市計画道路腰浜町町庭坂線（野田町工区） 東中央一丁目～桜の聖母学院東側 400m	R1 用地取得中	R8 100%	●	56.3%	61.0%			県
	・ 主要地方道上名倉飯坂伊達線（大笹生2工区） 平野～大笹生間 約2.1km	R1 用地取得中	R7 100%	●	35.4%	41.0%			県
	・ 主要地方道上名倉飯坂伊達線（上八反田橋） 200m	R1 工事中	R4 100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		県
	・ 主要地方道上名倉飯坂伊達線（天戸橋） 550m	R1 用地取得中	R9 100%	●	29.3%	34.5%			県
	・ 霊山松川線（逢隈橋工区） 1.2km	R1 工事中	R2 100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		県
	・ 土湯温泉線（中町2工区） 420m	R1 物件調査中	R9 100%	●	60.4%	60.4%			県
	・ 一般県道岡部渡利線（岡部交差点） 80m	R1 用地取得中	R6 100%	●	42.5%	100.0%	完了済み		県
	・ 主要地方道福島吾妻妻磐梯線（北谷地交差点） 300m	R1 物件調査中	R6 100%	●	48.6%	64.5%			県
	・ 国道115号大波地区急勾配区間の改良促進 （県への働きかけ）			●			福島県及び国へ要望を実施	要望を継続	建設部
	・ 都市計画道路太平寺岡部線（御山町工区） 国道13号～県庁通り（福島体育館北側） 450m	R1 24%	R6 100%	●	65.7%	76.9%	用地補償・改良工事	用地補償・改良工事・台帳整備	建設部
	・ 都市計画道路曾根田町桜木町線（宮下町工区） 国道13号～県庁通り（福島大学附属小学校） 346m	R1 58%	R6 100%	●	96.1%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 都市計画道路杉妻町早稲町線 中町会館～NKK福島放送局 240m	R1 8%	R6 100%	●	35.3%	47.9%	用地補償	用地補償・改良工事・台帳整備	建設部
	新 都市計画道路矢剣町渡利線（渡利西工区） 県道岡部渡利線（天神橋東側）～国道4号 360m	R6 0%	R13 100%	●	0.0%	0.0%	地元への説明会開催	測量設計・用地補償・改良工事・台帳整備	建設部
	・ 市道北沢又・丸子線（3工区） 320m	R1 13%	R10 100%	●	28.9%	31.6%	物件調査・用地補償	物件調査・用地補償・改良工事・台帳整備	建設部
	・ 市道槽沢線（1工区） 490m	R1 77%	R3 100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 市道烏川・大笹生線（1工区） 805m	R1 34%	R5 100%	●	91.6%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 市道烏川・大笹生線（2工区） 155m	R1 0%	R6 100%	●	29.3%	45.5%	用地補償・橋梁工事	用地補償・橋梁工事・改良工事・台帳整備	建設部
	・ 市道大蔵・南慶二線（岡部工区） 45m	R1 0%	R6 100%	●	22.4%	88.1%	用地補償	改良工事・台帳整備	建設部
	・ 市道北谷地・長畑線（北谷地工区） 190m	R1 0%	R6 100%	●	33.0%	41.5%	土質調査・用地補償	測量設計・改良工事・台帳整備	建設部
	・ 市道槽沢線（大久保工区） 597m	R1 0%	R15 100%	●	2.6%	4.7%	用地測量	用地測量・用地補償・改良工事・台帳整備	建設部
	・ 八島町地区周辺道路整備事業 （市道入江町・桜木町線（八島町工区） 500m）	R1 24%	R5 100%	●	92.3%	93.0%	用地補償	改良工事・台帳整備	建設部
	・ 市道仲間町・春日町線（2工区） 180m	R1 79%	R3 100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 市道御山町・信夫山線（狐塚工区） 60m	R2 5%	R8 100%	●	26.5%	53.7%	改良工事	改良工事・台帳整備	建設部
	・ 市道浜田町・春日町線（五老内町工区） 73m	R2 0%	R6 100%	●	94.1%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 市道杉妻町・御山線（露町工区） 230m	R2 0%	R5 100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 市道藤柄線 94m	R3 19%	R5 100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・ 市道南町・佐倉下線 270m	R4 0%	R8 100%	●	11.6%	37.0%	測量設計・用地補償・改良工事	用地補償・改良工事・台帳整備	建設部
	・ 市道杉妻町・御山線（新浜町工区） 270m	R4 0%	R7 100%	●	0.0%	43.7%	用地補償・改良工事	用地補償・改良工事・台帳整備	建設部
	・ 市道烏川・大笹生線（佐倉下工区） 30m	R4 0%	R6 100%	●	16.0%	37.2%	補償	用地・改良工事・台帳整備	建設部

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値			目標値（当初）	再掲	R5年度末時点 の実績値	各個別事業の進捗状況（R6年度末時点）			実施主体 (担当部局)
		R6年度末時点 の実績値	R6年度に実施した業務内容	次年度以降の方針							
	・市道鍛冶台内線 305m	R4	0%	R8	100%	●	0.0%	3.1%	測量設計・改良工事	改良工事・台帳整備	建設部
	2 緊急輸送道路等の強化					●					建設部
	①緊急輸送道路等の防災・減災対策（長寿命化）					●					建設部
	・道路ストック総点検事業	R1 施工中		R7	31%	●	22.2%	24.9%	道路照明灯108基、空洞調査12.7km	点検を継続する。	建設部
	・舗装修繕事業	R1 施工中		R7	67%	●	47.9%	71.9%	個別施設設計画に基づき修繕実施	個別施設設計画に基づき修繕実施	建設部
	・法面修繕事業	R4 施工中		R7	100%	●	25.1%	49.1%	個別施設設計画に基づき修繕実施	個別施設設計画に基づき修繕実施	建設部
	②道路橋梁の耐震化等（長寿命化）					●					建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （あづま公園橋）	R1 施工中		R7	100%	●	20.0%	20.0%		耐震補強	建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （小富士橋）	R1 施工中		R3	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （さくら橋）	R1 施工中		R6	100%	●	20.0%	20.0%			建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （上八木田橋）	R1 設計中		R5	100%	●	10.0%	10.0%			建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （あづま橋）	R1 施工中		R3	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （蓬萊橋）	R1 施工中		R3	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （天神橋）	R1 施工中		R2	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （滝川橋）	R1 設計中		R2	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （表北橋）	R1 未着手		R5	100%	●	10.0%	10.0%			建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （羽山陸橋）	R1 施工中		R4	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （鬼石跨線橋）	R1 設計中		R3	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （蓬萊歩道橋）	R1 設計中		R2	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （蓬萊北歩道橋）	R1 設計中		R3	100%	●	25.0%	50.0%	階段更新	塗装塗替え	建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （金谷橋）	R1 設計中		R2	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化） （日照沢橋）	R1 未着手		R3	100%	●	90.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （新松川橋、自歩道橋）	R3 設計中		R7	100%	●	—	—	—	耐震補強工事	建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（耐震化） （川寒橋、自歩道橋）	R3 設計中		R7	100%	●	—	—	—	耐震補強工事	建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （鎌田大橋）	R3 工法検討中		R15	100%	●	5.0%	10.0%	詳細設計、地質調査	架け替え工事	建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （須川新橋）	R3 未着手		R7	100%	●	10.0%	65.0%	舗装、橋面防水、伸縮装置、地覆、高欄	耐震補強	建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （庭塚大橋）	R3 未着手		R7	100%	●	10.0%	20.0%	支承補修	舗装、橋面防水、伸縮装置、地覆、高欄、耐震補強	建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （大石橋）	R3 未着手		R9	100%	●	100.0%	100.0%	完了済み		建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （北焼野大橋）	R3 未着手		R9	100%	●	5.0%	60.0%	支承補修	排水、耐震補強	建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業（延命化・耐震化） （早乙女橋）	R3 未着手		R5	100%	●	5.0%	80.0%	塗装塗替え	舗装、橋面防水、伸縮装置	建設部
	・橋梁点検事業	5年1巡で実施		5年1巡で実施	●	100.0%	20.0%				建設部
	③無電柱化の推進				●						建設部
・国道4号 福島4号電線共同溝 （松波町・入江町・松山町・黒岩各地区）				●						国	
3 道路管理者間の連携体制の確保				●						建設部	

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値（当初）	再掲	R5年度末時点 の実績値	各個別事業の進捗状況（R6年度末時点）				実施主体 (担当部局)	
						R6年度末時点 の実績値	R6年度に実施した業務内容	次年度以降の方針			
	4 地域コミュニティの基盤となる地域公共交通の確保									都市政策部	
	・生活路線バス等運行対策補助							路線バスの運行支援	路線バスの運行支援	都市政策部	
	・委託バス等交通対策補助							委託バスの運行支援	委託バスの運行支援	都市政策部	
	・松川下川崎乗合タクシー運行委託（「あけび号」）							デマンド交通の運行	デマンド交通の運行 R7より「さくら号」の運行開始	都市政策部	
	・中心市街地活性化交通支援事業補助 （市内循環ももりんバス）							市内循環バスの運行支援	市内循環バスの運行支援	都市政策部	
	・鉄道軌道輸送対策事業費補助（福島交通飯坂線）							福島交通飯坂線の施設等更新等の支援	福島交通飯坂線の施設等更新等の支援	都市政策部	
	・阿武隈急行緊急保全整備事業費等補助							阿武隈急行線の施設等更新等の支援	阿武隈急行線の施設等更新等の支援	都市政策部	
	・地域公共交通支援事業							コロナ対策予算だったため実施なし	コロナ対策予算だったため実施なし	都市政策部	
	5 地籍調査の推進									農政部	
	・地籍調査事業（第7次10箇年計画）	R1	49.49%	R11	50.72%	49.9%	49.9%	大波19地区A=0.03km ² (2年目工程) 松川1地区A=0.09km ² (1年目工程) の調査を実施	令和7年度も引続き松川2地区の地籍調査を行う予定。松川1地区も引続き認証作業等を進める予定。	農政部	
7-1 ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生	1 ため池の決壊等による被害の防止			●						農政部	
	・ため池ハザードマップ作成 【防災重点ため池38箇所の作成済箇所数】	H30	1箇所	R2	38箇所	●	38箇所	完了済み		農政部	
	・ため池耐震性調査 【防災重点ため池38箇所の調査済箇所数】	H30	7箇所	R2	38箇所	●	38箇所	完了済み		農政部	
	・ため池水位計設置 【防災重点ため池4箇所に水位計設置】	R2	未着手	R2	4箇所	●	4箇所	完了済み		農政部	
	2 防災ダムの維持管理・老朽化対策			●						農政部	
	・防災ダム事業（大笹生ダム老朽化対策事業）	H30	工事中	R8	100%	●	72.4%	75.4%		県	
	3 摺上川ダムの洪水調節機能等の充実			●						建設部	
	4 農業水利施設の長寿命化・防災減災			●						農政部	
	・農業水路等長寿命化・防災減災事業（熊ノ田地区）	R1	未着手	R7	100%	●	42.0%	100.0%	岩堰・釜淵堰撤去	完了済み	農政部
	5 砂防関係施設の整備・保全			●						建設部	
7-2 有害物質の大規模拡散・流出	・阿武隈川水系直轄砂防事業 （塩の川第8、前川第1砂防堰堤等）			●						国	
	・急傾斜地崩壊対策事業（椿館地区）	R1	現地測量	R8	100%	●				県	
	1 有害物質の拡散・流出の防止									環境部 健康福祉部	
	・高濃度PCB廃棄物・使用製品の処分 （変圧器・コンデンサー等）	R1	調査中	R3	処分完了		100.0%	100.0%	完了済み	環境部	
	・高濃度PCB廃棄物・使用製品の処分 （安定器等）	R1	調査準備中	R4	処分完了		90.0%	90.0%	保管事業者等に対する処分に向けての 助言・指導を実施	処分施設の事業終了前までの処分完了を指導	環境部
	・低濃度PCB廃棄物・使用製品の処分 （変圧器・コンデンサー等）	R1	調査中	R8	処分完了		65.0%	70.0%	早期処分に向けた啓発活動	早期処分に向けた啓発活動	環境部
	7-3 原子力発電所等からの放射性物質の放出及びそれに伴う被ばく	1 放射線モニタリング体制の確保								環境部	
	・環境放射線量測定事業 【定点測定における環境放射線量の分布】	R1.9月	0.05～ 0.22μSv/h	未定	0.23μSv/h以下		0.04～ 0.20μSv/h	0.04～ 0.20μSv/h	市内159地点での環境放射線量を測定	測定地点の適正化（学校等の統廃合などによる減）を検討しながら継続実施	環境部
	・放射線量マップ作成事業 【市内全域における環境放射線量の平均値】	H31.3月	0.16μSv/h	未定	未定		0.13μSv/h	0.13μSv/h	923区画（1区画は市街地500m、山間部1kmメッシュ）での環境放射線量を測定し、データをマップ化	区画の見直し（500mメッシュの拡大による減）や配色区分の見直しを助案しながら継続実施	環境部
	・農産物・食品等放射能測定事業 【市設置測定所における自家消費農作物等簡易放射能測定件数】	H30年度	6744件	未定	未定		1701件	1363件	市内11測定所において、非破壊式放射能測定装置等による食品等の簡易測定を実施	測定所の適正化（測定件数による集約）や利用者のニーズに即した測定機器の改良を図りながら継続実施	環境部
2 学校における放射線教育の推進									教育委員会		
・放射線教育に係る授業の実施 【市立小・中・特別支援学校で実施した学校の割合】	H30	100.00%	R2以降	100%		100.0%	100.0%	全ての学校で放射線教育に係る授業の実施。 現在の環境・状況にあわせ、市防災・放射線教育指導資料の小学校版を一部改訂	引き続き全ての学校で放射線教育に係る授業の実施。 市防災・放射線教育指導資料の中学校版の一部改訂を行う。	教育委員会	
7-4 農地・森林等の荒廃による被害の拡大	1 耕作放棄地の発生防止と再生									農政部	
	・遊休農地等保全対策支援事業							相談のあった農家等に対し、遊休農地等再生対策支援事業の活用を検討。2件に補助金を交付。	現在の方針を継続。相談のあった農家等に対し、遊休農地等再生対策支援事業の活用を検討。	農政部	
	・中山間地域等直接支払交付金事業							第5期対策（R2～R6）の協定の認定及び交付金の交付。	各協定に対して交付金の交付。	農政部	

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値（当初）			R5年度末時点 の実績値	各個別事業の進捗状況（R6年度末時点）			実施主体 （担当部局）
							R6年度末時点 の実績値	R6年度に実施した業務内容	次年度以降の方針	
	2 有害鳥獣被害対策の充実									農政部
	・有害鳥獣被害対策事業							鳥獣被害対策実施隊員や鳥獣被害対策専門職員等による捕獲、パトロール活動。 ・侵入防止柵の設置及び補修に対する助成。	現在の方針を継続。鳥獣被害対策実施隊員や鳥獣被害対策専門職員等による捕獲、パトロール活動。 ・侵入防止柵の設置や補修に対する助成。	農政部
	3 農業水利施設の長寿命化・防災減災				●					農政部
	・農業水路等長寿命化・防災減災事業（熊ノ田地区）	R1 未着手	R7 100%	●	42.0%	100.0%		岩堰・釜刈堰撤去	完了済み	農政部
	4 森林の多面的機能の保全				●					農政部
	・林地崩壊防止事業（大波地区）	R1 未着手	R2 100%	●	100.0%	100.0%		完了済み		農政部
	・林業専用道整備事業（林専道 北山支線、惣八郎支線）	R1 50%	R2 100%	●	100.0%	100.0%		完了済み		農政部
	8-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態	1 災害廃棄物処理体制の整備								環境部
	・災害廃棄物処理計画策定	R1 未策定	R3 100%		100.0%	100.0%		完了済み		環境部
	8-2 復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域に精通した技術者等）の不足、より良い復興に向けたビジョンの欠如等により復興でなくなる事態	1 災害・復興ボランティア受入体制の確立								政策調整部
	・災害・復興ボランティア受入体制の確立（ボランティア協力団体の拡充 R7年度目標20団体）	H28 着手	R7 20団体		10団体	10団体	—		学生災害ボランティアの可能性を検討する	政策調整部
	2 災害時応援体制の整備（応急復旧支援）									危機管理室
	3 罹災証明等に係る円滑な被災者支援									危機管理室
	新 被災者支援システムの構築	R7 稼働予定					0.0%			危機管理室
	8-3 地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅れる事態	1 自主防災組織等の活性化			●					危機管理室 消防本部
	・自主防災組織等育成指導事業				●			なし	各組織が行う訓練の指導・支援	危機管理室
	・自主防災組織の訓練指導				●	81件	98件	各自主防災組織が行う訓練の指導・支援。	各自主防災組織が行う訓練の指導・支援を引き続き実施する。	消防本部
	2 避難行動要支援者（災害時要援護者）対策の推進				●					健康福祉部
	・避難行動要支援者（災害時要援護者）対策の推進（福祉専門職作成分の個別避難支援プラン策定率）	R3 0%	R5 100%	●	52.5%	52.4%		・福祉専門職による個別避難支援プラン作成 ・地域による個別避難支援プラン作成 ・本人・家族による個別避難支援プラン作成	・福祉専門職の委託業務の継続 ・各地区での地域による個別避難支援プラン作成の推進 ・本人・家族による個別避難支援プラン作成の推進	健康福祉部
	3 地区防災計画の策定の促進				●					危機管理室
	4 地域コミュニティの基盤となる地域公共交通の確保				●					都市政策部
	・生活路線バス等運行対策補助				●			路線バスの運行支援	路線バスの運行支援	都市政策部
	・委託バス等交通対策補助				●			委託バスの運行支援	委託バスの運行支援	都市政策部
	・松川下川崎集合タクシー運行委託（「あけび号」）				●			デマンド交通の運行	デマンド交通の運行 R7より「さくら号」の運行開始	都市政策部
	・中心市街地活性化交通支援事業補助（市内循環もりんバス）				●			市内循環バスの運行支援	市内循環バスの運行支援	都市政策部
	・鉄道軌道輸送対策事業費補助（福島交通飯坂線）				●			福島交通飯坂線の施設等更新等の支援	福島交通飯坂線の施設等更新等の支援	都市政策部
	・阿武隈急行緊急保全整備事業費等補助				●			阿武隈急行線の施設等更新等の支援	阿武隈急行線の施設等更新等の支援	都市政策部
	・地域公共交通支援事業				●			コロナ対策予算だったため実施なし	コロナ対策予算だったため実施なし	都市政策部
8-4 貴重な文化財や環境的資産の喪失	1 指定文化財（建造物）の防災対策									市民・文化スポーツ部
	・旧広瀬座再整備事業	R1 計画策定中	R7 100%		13.0%	23.5%		耐震補強工事及び電気・機械設備工事	便所棟新設工事及び外構工事	市民・文化スポーツ部
	・写真美術館再整備事業	R1 工事中	R3 100%		100.0%	100.0%		完了済み		市民・文化スポーツ部
	8-5 事業用地の確保等が進まず復興が大幅に遅れる事態	1 地籍調査の推進			●					農政部
	・地籍調査事業（第7次10箇年計画）	R1 49.49%	R11 50.72%	●	49.86%	49.86%		大波19地区A=0.03km ² (2年目工程) 松川1地区A=0.09km ² (1年目工程) の調査を実施	令和7年度も引続き松川2地区の地籍調査を行う予定。松川1地区も引続き認証作業を進める予定。	農政部
	2 空き家対策の推進				●					都市政策部
	・空き家対策事業	R1 実施中			●			空き家の発生予防、空き家の把握・連絡体制構築、管理不全空き家への対応、空き家利活用の促進	現行の取組を継続	都市政策部
	・空き家対策総合支援事業	R1 未着手			●	73.7%	84.4%	空き家の除却、利活用補助制度による活用	現行の取組を継続	都市政策部