

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成25年9月1日現在)

■住宅

単位: 件

地区名		年度	(A) 発注件数	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	第1次	23	418	0	418	418	100.0%
	第2次	24	52	0	52	52	100.0%
渡利	第1次	23	717	0	717	717	100.0%
	第2次	24	2,831	0	2,807	2,807	99.2%
	第3次	24	2,471	373	1,840	2,213	89.6%
東部	第1次(山口)	24	1,027	3	848	851	82.9%
	第2次	25	2,277	232	30	262	11.5%
立子山	全域	24	557	52	407	459	82.4%
中央	第1次	24	5,349	1,166	2,712	3,878	72.5%
	第2次	25	2,863	323	104	427	14.9%
飯野	全域	24	2,430	215	1,607	1,822	75.0%
松川	第1次	24	900	71	903	974	108.2%
	第2次	25	3,047	213	177	390	12.8%
蓬萊	第1次	24	2,161	610	614	1,224	56.6%
	第2次	25	766	0	0	0	0.0%
清水	第1次(御山)	24	1,893	594	1,058	1,652	87.3%
	第2次	25	2,825	0	0	0	0.0%
杉妻	第1次	25	734	0	0	0	0.0%
北信	第1次	25	4,731	0	0	0	0.0%
信陵	第1次	25	1,236	0	0	0	0.0%
平成23・24年度			20,806	3,084	13,983	17,067	82.0%
平成25年度			18,479	768	311	1,079	5.8%
合計(参考)			39,285	3,852	14,294	18,146	46.2%

■道路

単位: Km

地区名		(A) 発注延長	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	市道等	40.0	0.0	40.0	40.0	100.0%
大波	農道等	22.2	0.0	22.2	22.2	100.0%

■森林(生活圏)

単位: m²

区分		(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
大波	第1次	109,170	18,151	16.6%
渡利	第1次	120,742	120,742	100.0%
	第2次	105,365	15,589	14.8%
合計		335,277	154,482	46.1%

■農地

単位: ha

区分		(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
樹園地	樹体洗浄等	2,030	2,030	100.0%
	表土除去・客土	8	0	0.0%
牧草地		110	57	51.8%
水田		2,361	2,361	100.0%
畑地		888	888	100.0%

2 公共施設除染（平成25年9月1日現在）

単位：件

区 分	発 注		完 了	
	施設数	延べ件数	施設数	延べ件数
小・中学校、幼稚園(私立含む)	99	255	99	252
保育所(私立・認可外含む)	75	85	75	85
児童福祉施設	32	34	32	34
公園・児童遊び場	460	460	428	428
市営住宅内幼児遊園	24	25	24	25
体育施設、運動場	10	13	9	12
その他の公共施設	62	67	50	54
合 計	762	939	717	890

※表中の「延べ件数」は、同一施設で複数の発注を行った場合の件数

3 地域のホットスポット除染（平成25年9月1日現在）

単位：件

地区名	(A) 発注件数	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(B)+(C) 除染中・完了	(D) H24完了	(C)+(D) H24・25完了
中央東	6	0	6	6	1	7
中央西	4	1	3	4	6	9
杉 妻	2	2	0	2	11	11
蓬 菜	0	0	0	0	5	5
清 水	2	1	0	1	20	20
東 部	2	0	2	2	8	10
北 信	2	0	2	2	23	25
吉井田	3	1	1	2	1	2
信 陵	5	3	2	5	11	13
飯 坂	9	4	5	9	17	22
松 川	0	0	0	0	17	17
信 夫	5	3	2	5	15	17
吾 妻	9	2	6	8	5	11
飯 野	0	0	0	0	8	8
25年度計	49	17	29	46	—	29
24年度計	148	—	—	—	148	148
合 計	197	17	29	46	148	177

4 仮置き場設置・進捗状況（平成25年9月1日現在）

地区名	現在の作業状況	搬入開始の見通し
大波	—	平成23年 秋から搬入開始
渡利	仮置き場進入路及び造成箇所の伐採作業中	平成26年 春頃
東部	仮置き場までの進入路施工完了 仮置き場本体造成工事まもなく完了	平成25年 9月中
松川	進入路舗装修繕工事準備及び仮置き場造成箇所の除染実施中、防災調整池施工中	平成25年 秋頃
飯野・立子山	進入路拡幅の用地補償作業実施中	平成26年 春頃
信陵	仮置き場周辺の整備工事準備中	平成26年 春頃
中央東	仮置き場造成箇所の伐採中	平成25年 年末