

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成25年12月1日現在)

■住宅

単位: 件

地区名	区分	年度	(A) 施工件数	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	第1次	23	418	0	418	418	100.0%
	第2次	24	52	0	52	52	100.0%
渡利	第1次	23	717	0	717	717	100.0%
	第2次	24	2,807	0	2,807	2,807	100.0%
	第3次	24	2,576	23	2,553	2,576	100.0%
東部	第1次(山口)	24	854	0	854	854	100.0%
	第2次	25	2,393	740	523	1,263	52.8%
立子山	全域	24	569	16	550	566	99.5%
中央	第1次	24	5,778	436	4,947	5,383	93.2%
	第2次	25	3,562	427	927	1,354	38.0%
飯野	全域	24	2,775	39	2,661	2,700	97.3%
松川	第1次	24	1,068	2	1,065	1,067	99.9%
	第2次	25	3,825	623	1,203	1,826	47.7%
蓬莱	第1次	24	2,386	915	1,211	2,126	89.1%
	第2次	25	877	192	366	558	63.6%
清水	第1次(御山)	24	2,089	23	2,066	2,089	100.0%
	第2次	25	3,397	189	20	209	6.2%
杉妻	第1次	25	908	278	166	444	48.9%
北信	第1次	25	5,259	245	193	438	8.3%
信陵	第1次	25	1,314	6	0	6	0.5%
平成23・24年度			22,089	1,454	19,901	21,355	96.7%
平成25年度			21,535	2,700	3,398	6,098	28.3%
合計(参考)			43,624	4,154	23,299	27,453	62.9%

■道路

単位: Km

地区名	区分	(A) 発注延長	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	市道等	40.0	0.0	40.0	40.0	100.0%
	農道等	22.2	0.0	22.2	22.2	100.0%

■森林(生活圏)

単位: m²

地区名	区分	(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
大波	第1次	232,270	26,279	11.3%
渡利	第1次	120,742	120,742	100.0%
	第2次	105,365	28,865	27.4%
合計		458,377	175,886	38.4%

■農地

単位: ha

区分		(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
樹園地	樹体洗浄等	2,030	2,030	100.0%
	表土除去・客土	33	0	0.0%
牧草地		110	57	51.8%
水田		2,361	2,361	100.0%
畑地		888	888	100.0%

2 公共施設除染（平成25年12月1日現在）

単位：件

区 分	発 注		完 了	
	施設数	延べ件数	施設数	延べ件数
小・中学校、幼稚園(私立含む)	99	255	99	254
保育所(私立・認可外含む)	75	85	75	85
児童福祉施設	32	34	32	34
公園・児童遊び場	460	460	452	452
市営住宅内幼児遊園	24	25	24	25
体育施設、運動場	15	18	9	12
その他の公共施設	74	80	57	62
合 計	779	957	748	924

※表中の「延べ件数」は、同一施設で複数の発注を行った場合の件数

3 地域のホットスポット除染（平成25年12月1日現在）

単位：件

地区名	実施決定箇所数	発注件数	(A) 除染実施中	(B) 除染完了	(A)+(B) 除染中・完了	(C) H24完了	(B)+(C) 25・24完了
中央東	6	6	0	6	6	1	7
中央西	6	6	0	6	6	6	12
杉 妻	3	3	2	0	2	11	11
蓬 萊	0	0	0	0	0	5	5
清 水	5	5	0	4	4	20	24
東 部	6	6	4	2	6	8	10
北 信	3	3	1	2	3	23	25
吉井田	4	4	0	4	4	1	5
信 陵	13	13	0	5	5	11	16
飯 坂	28	28	0	9	9	17	26
松 川	29	29	0	0	0	17	17
信 夫	5	5	0	5	5	15	20
吾 妻	10	10	0	9	9	5	14
飯 野	0	0	0	0	0	8	8
25年度計	118	118	7	52	59	—	52
24年度計	148	148	—	—	—	148	148
合 計	266	266	7	52	59	148	200

4 仮置き場設置・進捗状況（平成25年12月10日現在）

地区名	現在の作業状況	搬入開始の見通し
大波	—	平成23年 秋から搬入開始
渡利	仮置き場及び進入路造成工事实施中	平成26年 春頃
東部	—	平成25年10月から搬入開始
松川	仮置き場造成工事实施中 (一部搬入可能)	平成25年11月下旬搬入開始
飯野・立子山	仮置き場造成工事、進入路工事入札手続き中	平成26年 春頃
信陵	仮置き場造成工事实施中 (一部搬入可能)	平成25年12月下旬
中央東	仮置き場造成工事实施中 (一部搬入可能)	平成25年12月下旬