

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成27年2月1日現在)

■住宅

単位:件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度			施工件数 (B)	除染完了 (C)	進捗率	
								(B)/(A)	(C)/(A)
大波	470		第1次	23		418	418	100.0%	100.0%
			第2次	24		52	52		
渡利	6,100		第1次	23		717	717	100.0%	100.0%
			第2次	24		2,807	2,807		
			第3次	24		2,576	2,576		
東部	3,433		第1次 (山口)	24		854	854	100.0%	97.8%
			第2次		25	2,239	2,239		
			第3次		26	340	266		
立子山	569	全域	24		569	569	100.0%	100.0%	
中央	11,788		第1次	24		5,497	5,497	100.0%	88.8%
			第2次		25	3,131	3,131		
			第3次		26	3,160	1,820		
飯野	2,775	全域	24		2,775	2,775	100.0%	100.0%	
松川	5,145		第1次	24		1,068	1,068	100.0%	96.5%
			第2次		25	3,651	3,651		
			第3次		26	426	246		
蓬萊	3,194		第1次	24		2,246	2,246	100.0%	100.0%
			第2次		25	744	744		
			第3次		26	204	204		
清水	11,270		第1次 (御山)	24		2,089	2,089	100.0%	61.2%
			第2次		25	2,833	2,833		
			第3次		26	6,348	1,976		
杉妻	3,933		第1次	25		654	654	100.0%	52.9%
			第2次		26	3,279	1,428		
北信	10,299		第1次	25		4,589	4,589	100.0%	68.0%
			第2次		26	5,710	2,410		
信陵	5,189		第1次	25		1,164	1,164	100.0%	82.8%
			第2次		26	4,025	3,134		
その他	31,551				0	0	0.0%	0.0%	
合計	95,716				64,165	52,157	67.0%	54.5%	

■道路

単位:Km

地区名	区分	年度			※発注延長 (A)	除染完了 (B)	進捗率
							(B)/(A)
大波	市道等	23	24		62.2	62.2	100.0%
蓬萊	市道等		25		7.4	7.4	100.0%
中央	市道等		25	26	118.2	89.0	75.3%
立子山	市道等		25	26	61.2	6.5	10.6%
東部	市道等		25		38.7	38.7	100.0%
松川	市道等		25	26	310.0	83.0	26.8%
信陵	市道等		26		118.8	65.1	54.8%
渡利	市道等		26		124.8	6.2	5.0%
飯野	市道等		26		160.2	6.4	4.0%
飯坂	市道等		26		13.0	0.9	6.9%
清水	市道等		26		38.5	1.8	4.7%
合計					1,053.0	367.2	

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

参考資料…福島市道の台帳延長が2,944kmであり、うち市道の発注延長1017km(進捗率35%)、除染完了延長344km(進捗率12%)である。

■森林(生活圏)

単位:㎡

地区名	区分	年度			発注面積 (A)	完了面積 (B)	進捗率
							(B)/(A)
大波	第1次	23	24		281,770	223,076	79.2%
					120,742	120,742	100.0%
渡利	第2次	23	24		920,365	516,961	56.2%
立子山	全域				652,000	0	0.0%
松川	全域				605,000	0	0.0%
蓬萊	第1次				317,000	1,000	0.3%
飯野	全域				687,000	0	0.0%
合計					3,583,877	861,779	

■農地

単位:ha

区分	年度			発注面積 (A)	完了面積 (B)	進捗率	
						(B)/(A)	
樹園地	樹体洗浄等	23	24		2,030	2,030	100.0%
			24	25	26	44	16
	牧草地	24	25	26	130	112	86.2%
	水田	24			2,361	2,361	100.0%
	畑地	24			888	888	100.0%

2 公共施設除染（平成27年2月1日現在）

単位：件

区分	施設数 (A)	発注件数 (B)	除染完了 (C)	進捗率 (C)／(A)
支所・学習センター	42	35	33	78.6%
小・中学校、幼稚園	95	95	95	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	73	72	98.6%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	54	54	90.0%
公園・児童遊び場	632	585	579	91.6%
市営住宅内児童遊園	29	29	29	100.0%
市営住宅内集会所	27	24	23	85.2%
駅前広場、自転車駐車場	26	19	19	73.1%
体育施設、運動場	42	39	36	85.7%
その他の公共施設	168	121	118	70.2%
合計	1,194	1,074	1,058	88.6%

3 地域のホットスポット除染（平成27年2月1日現在）

単位：件

地区名	実施決定 箇所数	発注件数	H26完了 (A)	H25完了 (B)	H24完了 (C)	H26+H25+H24 完了 (A)+(B)+(C)
中央東	1	1	1	6	1	8
中央西	6	6	3	8	6	17
杉妻	0	0	0	3	11	14
蓬萊	0	0	0	0	5	5
清水	4	4	0	6	20	26
東部	0	0	0	6	8	14
北信	2	2	0	3	23	26
吉井田	1	1	1	4	1	6
信陵	2	2	2	17	11	30
飯坂	23	23	13	32	17	62
松川	0	0	0	29	17	46
信夫	4	4	4	5	15	24
吾妻	9	9	8	10	5	23
飯野	0	0	0	0	8	8
26年度計	52	52	32	—	—	32
25年度計	129	129	—	129	—	129
24年度計	148	148	—	—	148	148
合計	329	329	32	129	148	309

4. 仮置場設置・進捗状況

(1) 設置済・設置決定済の仮置場

(平成27年2月1日現在)

番号	地区名	現在の作業状況	搬入開始の見通し	設計容量㎡	所有者
1	大波	—	平成23年 秋から搬入中	26,000	市
2	東部	—	平成25年10月から搬入中	6,400	民
3	松川	仮置場造成工事 実施中	平成25年11月から搬入中	86,000	民
4	渡利	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	42,000	市
5	飯野・立子山	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	18,800	民
6	信陵	—	平成25年12月から搬入中	16,000	市
7	中央東第1	—	平成25年12月から搬入中	17,000	国
8	蓬萊	仮置場造成工事 実施中	平成27年 秋から搬入開始	50,000	民
9	中央西	—	平成26年 8月から搬入中	200	県
10	清水	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	20,000	民
11	立子山	仮置場造成工事 実施中	平成27年春から搬入開始	30,000	民
12	中央東第2	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	16,000	民
13	飯坂第1	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	2,000	民

(※公表順)

(2) 協議が進んでいる仮置場

番号	地区名	現在の状況	備考
1	吾妻	測量設計作業中	民有地
2	飯坂第2	測量設計作業中	民有地
3	杉妻	測量設計作業中	民有地
4	信陵第2	地元と仮置場設置に向けた協議中	民有地
5	信陵第3	地元と仮置場設置に向けた協議中	民有地

(3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画:仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	備考
1	蓬萊A	住宅・道路系除去土壌収容完了	単位町会分
2	蓬萊B	仮々置場造成 工事中	〃
3	立子山A	除去土壌収容作業中	〃
4	松川A	道路系除去土壌収容完了	〃
5	飯野A	除去土壌収容作業中	〃
6	飯野B	仮々置場造成 工事中	〃
7	飯野C	測量設計作業中	〃
8	飯野D	測量設計作業中	〃