

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成27年12月1日現在)

■住宅

単位:件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度	発注件数 (B)	当月 除染完了件数 (C)	前月 除染完了件数 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率	
								(B)/(A)	(C)/(A)
大波	470	第1次	23	418	418	418	0	100.0%	100.0%
			24	52	52	52	0	100.0%	100.0%
渡利	6,105	第1次	23	717	717	717	0	100.0%	100.0%
			24	2,810	2,810	2,810	0	100.0%	100.0%
			24	2,578	2,578	2,578	0	100.0%	100.0%
東部	3,400	第1次	24	862	862	862	0	100.0%	100.0%
			25	2,241	2,241	2,241	0	100.0%	100.0%
			26	297	297	297	0	100.0%	100.0%
立子山	570	全域	24	570	570	570	0	100.0%	100.0%
中央	11,531	第1次	24	5,573	5,573	5,573	0	100.0%	100.0%
			25	3,135	3,135	3,135	0	100.0%	100.0%
			26	2,823	2,823	2,823	0	100.0%	100.0%
飯野	2,779	全域	24	2,779	2,779	2,779	0	100.0%	100.0%
松川	5,178	第1次	24	1,069	1,069	1,069	0	100.0%	100.0%
			25	3,652	3,652	3,652	0	100.0%	100.0%
			26	457	457	457	0	100.0%	100.0%
蓬萊	3,197	第1次	24	2,248	2,248	2,248	0	100.0%	100.0%
			25	745	745	745	0	100.0%	100.0%
			26	204	204	204	0	100.0%	100.0%
清水	10,907	第1次	24	2,090	2,090	2,090	0	100.0%	100.0%
			25	2,833	2,833	2,833	0	100.0%	100.0%
			26	5,984	5,984	5,984	0	100.0%	100.0%
杉妻	4,082	第1次	25	654	654	654	0	100.0%	100.0%
			26	3,428	3,428	3,428	0	100.0%	100.0%
北信	9,866	第1次	25	4,590	4,590	4,590	0	100.0%	100.0%
			26	5,276	5,276	5,276	0	100.0%	100.0%
信陵	4,918	第1次	25	1,164	1,164	1,164	0	100.0%	100.0%
			26	3,754	3,754	3,754	0	100.0%	100.0%
飯坂 (茂庭倉心)	8,661	全域		8,661	5,203	4,209	994	100.0%	60.1%
吾妻	8,668	全域		8,668	4,492	3,254	1,238	100.0%	51.8%
吉井田	3,813	全域		3,813	2,601	2,162	439	100.0%	68.2%
信夫	7,685	全域		7,685	4,497	3,174	1,323	100.0%	58.5%
西 (土湯温泉町倉心)	2,695	全域		2,695	1,077	626	451	100.0%	40.0%
合計	94,525			94,525	80,873	76,428	4,445	100.0%	85.6%

■道路

単位:Km

地区名	区分	年度	※発注延長 (A)	発注延長 対前月増	当月除染完了 (B)	前月除染完了 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率	
								(B)/(A)	(C)/(A)
大波	市道等	23 24	62.2	0.0	62.2	62.2	0.0	100.0%	100.0%
蓬萊	市道等	25 26 27	72.6	0.0	18.9	14.0	4.9	26.0%	26.0%
中央	市道等	25 26 27	154.9	0.0	123.4	123.4	0.0	79.7%	79.7%
立子山	市道等	25 26 27	73.0	11.8	43.1	38.4	4.7	59.0%	59.0%
東部	市道等	25 26 27	118.2	0.0	71.1	68.3	2.8	60.2%	60.2%
松川	市道等	25 26 27	327.9	-15.7	306.9	303.5	3.4	93.6%	93.6%
信陵	市道等	26 27	183.1	0.4	136.9	126.1	10.8	74.8%	74.8%
渡利	市道等	26	124.8	0.0	84.5	73.0	11.5	67.7%	67.7%
飯野	市道等	26 27	198.2	0.0	155.1	153.8	1.3	78.3%	78.3%
飯坂	市道等	26	18.4	5.4	17.7	12.7	5.0	96.2%	96.2%
清水	市道等	26	38.5	0.0	38.5	38.5	0.0	100.0%	100.0%
合計			1,371.8	1.9	1,058.3	1,013.9	44.4		

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

参考資料… 福島市道の台帳延長が2,948kmであり、うち市道の発注延長1,215km(進捗率41%)、
除染完了延長959km(進捗率33%)である。

■森林(生活圏)

単位:ha

地区名	区分	発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
大波	第1次	40.5	0.0	36.2	35.3	0.9	89.4%
渡利	第1次	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	100.0%
	第2次	152.0	0.0	118.4	116.1	2.3	77.9%
立子山	全域	65.2	0.0	25.1	21.8	3.3	38.5%
松川	第1次	99.2	0.0	45.0	38.6	6.4	45.4%
蓬萊	第1次	31.7	0.0	12.8	8.7	4.1	40.4%
飯野	全域	116.7	0.0	33.7	30.0	3.7	28.9%
東部	第1次	42.5	0.0	9.7	7.1	2.6	22.8%
中央	第1次	29.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
清水	第3次	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0%
合計		590.4	30.5	293.0	269.7	23.3	

■農地

単位:ha

区分	年度					発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
	23	24	25	26	27						
樹園地	樹体洗浄等					2,030	0	2,030	2,030	0	100.0%
	表土除去・客土					54	0	36	30	6	66.7%
牧草地						131	1	131	113	18	100.0%
水田						2,361	0	2,361	2,361	0	100.0%
畑地						888	0	888	888	0	100.0%

2 公共施設除染（平成27年12月1日現在）

単位:件

区分	施設数 (A)	発注件数 (B)	発注件数 対前月増	当月除染完了 (C)	前月除染完了 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率 (C)/(A)
支所・学習センター	42	40	3	39	37	2	92.9%
小・中学校、幼稚園	95	95	0	95	95	0	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	73	0	73	73	0	100.0%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	59	1	58	57	1	96.7%
公園・児童遊び場	632	617	5	600	591	9	94.9%
市営住宅内児童遊園	29	29	0	29	29	0	100.0%
市営住宅内集会所	27	27	1	27	26	1	100.0%
駅前広場、自転車駐車場	26	22	0	22	22	0	84.6%
体育施設、運動場	42	41	0	39	38	1	92.9%
その他の公共施設	168	152	16	133	126	7	79.2%
合計	1,194	1,155	26	1,115	1,094	21	93.4%

3 地域のホットスポット除染（平成27年12月1日現在）

単位:件

地区名	実施決定 箇所数	発注件数	H27完了 (A)	H26完了 (B)	H25完了 (C)	H24完了 (D)	H27+H26+H25+H24 完了 (A)+(B)+(C)+(D)
中央東	0	0	0	1	6	1	8
中央西	0	0	0	6	8	6	20
杉妻	0	0	0	0	3	11	14
蓬萊	0	0	0	0	0	5	5
清水	1	1	1	4	6	20	31
東部	0	0	0	0	6	8	14
北信	0	0	0	2	3	23	28
吉井田	0	0	0	1	4	1	6
信陵	0	0	0	2	17	11	30
飯坂	2	2	2	23	32	17	74
松川	1	1	1	0	29	17	47
信夫	0	0	0	4	5	15	24
吾妻	1	1	1	9	10	5	25
飯野	0	0	0	0	0	8	8
27年度計	5	5	5	—	—	—	5
26年度計	52	52	—	52	—	—	52
25年度計	129	129	—	—	129	—	129
24年度計	148	148	—	—	—	148	148
合計	334	334	5	52	129	148	334

4. 仮置場設置・進捗状況

(1) 設置済・設置決定済の仮置場

(平成27年12月1日現在)

番号	地区名	現在の作業状況	搬入開始の見通し	設計容量㎡	所有者等
1	大波	平成23年 秋から搬入中	—	26,000	市
2	東部	平成25年10月から搬入中	—	6,400	民
3	松川	平成25年11月から搬入中	—	86,000	民
4	渡利	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	42,000	市
5	飯野・立子山	平成26年11月から搬入中	—	18,800	民
6	信陵	平成25年12月から搬入中	—	16,000	市
7	中央東第1	平成27年3月末搬入完了	平成25年12月から搬入	17,000	国
8	蓬萊	仮置場造成工事 実施中	平成27年10月から搬入中	50,000	民
9	中央西	平成27年3月末搬入完了	平成26年 8月から搬入	200	県
10	清水第1	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	20,000	民
11	立子山	仮置場造成工事 実施中	平成27年6月から搬入中	30,000	民
12	中央東第2	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	16,000	民
13	飯坂	平成26年11月から搬入中	—	2,000	民
14	清水第2	仮置場造成工事 入札手続中	平成28年 春から搬入開始	16,000	民・県

(※公表順)

(2) 協議を進めている仮置場

番号	地区名	現在の状況	備考
1	吾妻	測量設計作業中	民有地
2	飯坂第2	測量設計作業中	民有地
3	杉妻	測量設計作業中	民有地
4	信陵第2	測量設計作業中	民有地
5	信陵第3	測量設計作業中	民有地
6	北信第1	測量設計作業中	民有地
7	東部第2	測量設計作業中	民有地
8	北信第2	測量設計作業中	民有地

(3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画:仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	備考
1	蓬萊A	住宅・道路系除去土壌収容完了	単位町会分
2	蓬萊B	住宅・道路系除去土壌収容完了	単位町会分
3	立子山A	住宅・道路系除去土壌収容完了	単位町会分
4	飯野A	除去土壌収容作業中	単位町会分
5	飯野B	住宅系除去土壌収容完了	単位町会分
6	飯野C	仮々置場進入路工事 実施中	単位町会分
7	飯野D	仮々置場進入路工事 実施中	単位町会分
8	杉妻A	測量設計作業中	単位町会分