

# 福島市の除染進捗状況について

## 1 面的除染 (平成28年1月1日現在)

### ■住宅

単位:件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度			発注件数 (B)	当月 除染完了件数 (C)	前月 除染完了件数 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率	
										(B)/(A)	(C)/(A)
大波	470	第1次	23			418	418	418	0	100.0%	100.0%
			24			52	52	52	0		
渡利	6,105	第1次	23			717	717	717	0	100.0%	100.0%
			24			2,810	2,810	2,810	0		
			24			2,578	2,578	2,578	0		
東部	3,400	第1次	24			862	862	862	0	100.0%	100.0%
				25		2,241	2,241	2,241	0		
					26	297	297	297	0		
立子山	570	全域	24			570	570	570	0	100.0%	100.0%
中央	11,531	第1次	24			5,573	5,573	5,573	0	100.0%	100.0%
				25		3,135	3,135	3,135	0		
					26	2,823	2,823	2,823	0		
飯野	2,779	全域	24			2,779	2,779	2,779	0	100.0%	100.0%
松川	5,178	第1次	24			1,069	1,069	1,069	0	100.0%	100.0%
				25		3,652	3,652	3,652	0		
					26	457	457	457	0		
蓬萊	3,197	第1次	24			2,248	2,248	2,248	0	100.0%	100.0%
				25		745	745	745	0		
					26	204	204	204	0		
清水	10,907	第1次	24			2,090	2,090	2,090	0	100.0%	100.0%
				25		2,833	2,833	2,833	0		
					26	5,984	5,984	5,984	0		
杉妻	4,082	第1次	25			654	654	654	0	100.0%	100.0%
				26		3,428	3,428	3,428	0		
北信	9,866	第1次	25			4,590	4,590	4,590	0	100.0%	100.0%
				26		5,276	5,276	5,276	0		
信陵	4,918	第1次	25			1,164	1,164	1,164	0	100.0%	100.0%
				26		3,754	3,754	3,754	0		
飯坂 (茂庭含む)	8,550	全域			27	8,550	6,128	5,203	925	100.0%	71.7%
吾妻	8,668	全域			27	8,668	5,658	4,492	1,166	100.0%	65.3%
吉井田	3,637	全域			27	3,637	3,012	2,601	411	100.0%	82.8%
信夫	7,685	全域			27	7,685	5,710	4,497	1,213	100.0%	74.3%
西 (土湯温泉町含む)	2,491	全域			27	2,491	1,221	1,077	144	100.0%	49.0%
合計	94,034					94,034	84,732	80,873	3,859	100.0%	90.1%

※計画件数及び発注件数については、地区内の工区毎の完了等により、精査し計上。

### ■道路

単位:Km

地区名	区分	年度			※発注延長 (A)	発注延長 対前月増	当月除染完了 (B)	前月除染完了 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率
										(B)/(A)
大波	市道等	23	24		62.2	0.0	62.2	62.2	0.0	100.0%
蓬萊	市道等		25	26	72.6	0.0	28.7	18.9	9.8	39.5%
中央	市道等		25	26	154.9	0.0	123.4	123.4	0.0	79.7%
立子山	市道等		25	26	73.0	0.0	47.1	43.1	4.0	64.5%
東部	市道等		25	26	118.2	0.0	73.5	71.1	2.4	62.2%
松川	市道等		25	26	327.9	0.0	308.8	306.9	1.9	94.2%
信陵	市道等		26	27	183.1	0.0	140.6	136.9	3.7	76.8%
渡利	市道等		26		124.8	0.0	93.9	84.5	9.4	75.2%
飯野	市道等		26	27	198.2	0.0	157.9	155.1	2.8	79.7%
飯坂	市道等		26		18.4	0.0	17.8	17.7	0.1	96.7%
清水	市道等		26	27	131.8	93.3	38.5	38.5	0.0	29.2%
合計					1,465.1	93.3	1,092.4	1,058.3	34.1	

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

参考資料… 福島市道の台帳延長が2,948kmであり、うち市道の発注延長1,308km(進捗率44%)、除染完了延長1,013km(進捗率34%)である。

### ■森林(生活圏)

単位:ha

地区名	区分	発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率
							(B)/(A)
大波	第1次	40.5	0.0	37.6	36.2	1.4	92.8%
渡利	第1次	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	100.0%
	第2次	152.0	0.0	140.2	118.4	21.8	92.2%
立子山	全域	65.2	0.0	27.4	25.1	2.3	42.0%
松川	第1次	99.2	0.0	47.9	45.0	2.9	48.3%
蓬萊	第1次	66.7	35.0	15.7	12.8	2.9	23.5%
飯野	全域	126.7	10.0	34.8	33.7	1.1	27.5%
東部	第1次	42.5	0.0	9.7	9.7	0.0	22.8%
中央	第1次	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
清水	第3次	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
合計		635.4	45.0	325.4	293.0	32.4	

■農地

単位:ha

区分	年度					発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
	23	24									
樹園地	樹体洗浄等					2,030	0	2,030	2,030	0	100.0%
	表土除去・客土		24	25	26	27	54	0	36	0	66.7%
牧草地		24	25	26	27	131	0	131	131	0	100.0%
水田		24				2,361	0	2,361	2,361	0	100.0%
畑地		24				888	0	888	888	0	100.0%

2 公共施設除染（平成28年1月1日現在）

単位:件

区分	施設数 (A)	発注件数 (B)	発注件数 対前月増	当月除染完了 (C)	前月除染完了 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率 (C)/(A)
支所・学習センター	42	42	2	40	39	1	95.2%
小・中学校、幼稚園	95	95	0	95	95	0	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	73	0	73	73	0	100.0%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	60	1	60	58	2	100.0%
公園・児童遊び場	626	624	7	604	600	4	96.5%
市営住宅内児童遊園	29	29	0	29	29	0	100.0%
市営住宅内集会所	27	27	0	27	27	0	100.0%
駅前広場、自転車駐車場	25	25	3	22	22	0	88.0%
体育施設、運動場	42	41	0	39	39	0	92.9%
その他の公共施設	167	162	10	140	133	7	83.8%
合計	1,186	1,178	23	1,129	1,115	14	95.2%

※協議により除染実施者が国・県になったこと等のため、8施設を施設数(A)から減とした。

3 地域のホットスポット除染（平成28年1月1日現在）

単位:件

地区名	実施決定 箇所数	発注件数	H27完了 (A)	H26完了 (B)	H25完了 (C)	H24完了 (D)	H27+H26+H25+H24 完了 (A)+(B)+(C)+(D)
中央東	0	0	0	1	6	1	8
中央西	0	0	0	6	8	6	20
杉妻	0	0	0	0	3	11	14
蓬萊	0	0	0	0	0	5	5
清水	1	1	1	4	6	20	31
東部	0	0	0	0	6	8	14
北信	0	0	0	2	3	23	28
吉井田	0	0	0	1	4	1	6
信陵	0	0	0	2	17	11	30
飯坂	2	2	2	23	32	17	74
松川	1	1	1	0	29	17	47
信夫	0	0	0	4	5	15	24
吾妻	1	1	1	9	10	5	25
飯野	0	0	0	0	0	8	8
27年度計	5	5	5	—	—	—	5
26年度計	52	52	—	52	—	—	52
25年度計	129	129	—	—	129	—	129
24年度計	148	148	—	—	—	148	148
合計	334	334	5	52	129	148	334

#### 4. 仮置場設置・進捗状況

##### (1) 設置済・設置決定済の仮置場

(平成28年1月1日現在)

番号	地区名	現在の作業状況	搬入開始の見通し	設計容量㎡	所有者等
1	大波	平成23年 秋から搬入中	—	26,000	市
2	東部	平成25年10月から搬入中	—	6,400	民
3	松川	平成25年11月から搬入中	—	86,000	民
4	渡利	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	42,000	市
5	飯野・立子山	平成26年11月から搬入中	—	18,800	民
6	信陵	平成25年12月から搬入中	—	16,000	市
7	中央東第1	平成27年3月末搬入完了	平成25年12月から搬入	17,000	国
8	蓬萊	仮置場造成工事 実施中	平成27年10月から搬入中	50,000	民
9	中央西	平成27年3月末搬入完了	平成26年 8月から搬入	200	県
10	清水第1	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	20,000	民
11	立子山	仮置場造成工事 実施中	平成27年6月から搬入中	30,000	民
12	中央東第2	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	16,000	民
13	飯坂	平成26年11月から搬入中	—	2,000	民
14	清水第2	仮置場造成工事 入札手続中	平成28年 春から搬入開始	16,000	民・県

(※公表順)

##### (2) 協議を進めている仮置場

番号	地区名	現在の状況	備考
1	吾妻	測量設計作業中	民有地
2	飯坂第2	測量設計作業中	民有地
3	杉妻	測量設計作業中	民有地
4	信陵第2	測量設計作業中	民有地
5	信陵第3	測量設計作業中	民有地
6	北信第1	測量設計作業中	民有地
7	東部第2	測量設計作業中	民有地
8	北信第2	測量設計作業中	民有地
9	吉井田	測量設計入札手続中	市有地

##### (3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画:仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	備考
1	蓬萊A	住宅・道路系除去土壌収容完了	単位町会分
2	蓬萊B	住宅・道路系除去土壌収容完了	単位町会分
3	立子山A	住宅・道路系除去土壌収容完了	単位町会分
4	飯野A	除去土壌収容作業中	単位町会分
5	飯野B	住宅系除去土壌収容完了	単位町会分
6	飯野C	仮々置場進入路工事 実施中	単位町会分
7	飯野D	仮々置場進入路工事 実施中	単位町会分
8	杉妻A	測量設計作業中	単位町会分