

# 福島市の除染進捗状況について

## 1 面的除染（平成28年5月1日現在）

### ■住宅

単位：件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度				発注件数 (B)	当月 除染完了件数 (C)	前月 除染完了件数 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率	
											(B)/(A)	(C)/(A)
大波	470	第1次	23				418	418	418	0	100.0%	100.0%
		第2次		24			52	52	52	0		
渡利	6,105	第1次	23				717	717	717	0	100.0%	100.0%
		第2次		24			2,810	2,810	2,810	0		
		第3次		24			2,578	2,578	2,578	0		
東部	3,400	第1次		24			862	862	862	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		2,241	2,241	2,241	0		
		第3次				26	297	297	297	0		
立子山	570	全域		24			570	570	570	0	100.0%	100.0%
中央	11,531	第1次		24			5,573	5,573	5,573	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		3,135	3,135	3,135	0		
		第3次				26	2,823	2,823	2,823	0		
飯野	2,779	全域		24			2,779	2,779	2,779	0	100.0%	100.0%
松川	5,178	第1次		24			1,069	1,069	1,069	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		3,652	3,652	3,652	0		
		第3次				26	457	457	457	0		
蓬萊	3,197	第1次		24			2,248	2,248	2,248	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		745	745	745	0		
		第3次				26	204	204	204	0		
清水	10,907	第1次		24			2,090	2,090	2,090	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		2,833	2,833	2,833	0		
		第3次				26	5,984	5,984	5,984	0		
杉妻	4,082	第1次			25		654	654	654	0	100.0%	100.0%
		第2次				26	3,428	3,428	3,428	0		
北信	9,866	第1次			25		4,590	4,590	4,590	0	100.0%	100.0%
		第2次				26	5,276	5,276	5,276	0		
信陵	4,918	第1次			25		1,164	1,164	1,164	0	100.0%	100.0%
		第2次				26	3,754	3,754	3,754	0		
飯坂 (茂庭含む)	7,399	全域				27	7,399	7,399	7,386	13	100.0%	100.0%
吾妻	8,372	全域				27	8,372	8,339	8,181	158	100.0%	99.6%
吉井田	3,514	全域				27	3,514	3,514	3,514	0	100.0%	100.0%
信夫	7,670	全域				27	7,670	7,670	7,516	154	100.0%	100.0%
西 (土湯温泉町含む)	2,048	全域				27	2,048	2,048	2,048	0	100.0%	100.0%
合計	92,006						92,006	91,973	91,648	325	100.0%	99.9%

※計画件数及び発注件数については、地区内の工区毎の完了等により、精査し計上。

### ■道路

単位：Km

地区名	区分	年度				※発注延長 (A)	発注延長 対前月増	当月除染完了 (B)	前月除染完了 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
大波	市道等	23	24			62.2	0.0	62.2	62.2	0.0	100.0%
蓬萊	市道等			25	26	72.6	0.0	54.1	45.5	8.6	74.5%
中央	市道等			25	26	165.9	11.0	129.0	128.0	1.0	77.8%
立子山	市道等			25	26	64.6	0.0	60.3	59.8	0.5	93.3%
東部	市道等			25	26	118.2	0.0	106.2	95.9	10.3	89.8%
松川	市道等			25	26	344.4	16.5	330.3	325.6	4.7	95.9%
信陵	市道等			26	27	183.1	0.0	161.9	156.1	5.8	88.4%
渡利	市道等			26		122.5	0.0	110.6	110.1	0.5	90.3%
飯野	市道等			26	27	192.0	0.0	182.1	168.6	13.5	94.8%
飯坂	市道等			26		23.7	0.0	23.7	23.7	0.0	100.0%
清水	市道等			26	27	208.8	77.0	38.5	38.5	0.0	18.4%
合計						1,558.0	104.5	1,258.9	1,214.0	44.9	

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

参考資料… 福島市道の台帳延長が2,948kmであり、うち市道の発注延長1,272km(進捗率43%)、除染完了延長1,101km(進捗率37%)である。

■森林(生活圏)

単位:ha

地区名	区分	発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
大波	第1次	56.5	0.0	52.0	43.8	8.2	92.0%
渡利	第1次	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	100.0%
	第2次	202.2	0.0	171.1	164.2	6.9	84.6%
立子山	全域	106.2	0.0	70.1	68.8	1.3	66.0%
松川	第1次	235.7	0.0	79.7	76.8	2.9	33.8%
蓬萊	第1次	81.7	0.0	26.2	22.3	3.9	32.1%
飯野	全域	195.2	0.0	79.4	77.1	2.3	40.7%
東部	第1次	93.5	0.0	22.7	14.5	8.2	24.3%
中央	第1次	29.0	0.0	1.4	1.4	0.0	4.8%
清水	第3次	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
飯坂	第1次	117.0	0.0	2.5	0.0	2.5	2.1%
吾妻	第1次	105.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
信夫	第1次	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
西	第1次	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
杉妻	第2次	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
信陵	第2次	35.0	0.0	1.3	0.0	1.3	3.7%
合計		1,406.6	0.0	518.5	481.0	37.5	

■農地

単位:ha

区分	年度						発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
	23	24										
樹園地	樹体洗浄等						2,030	0	2,030	2,030	0	100.0%
	表土除去・客土						89	0	55	55	0	61.8%
牧草地		24	25	26	27	131	0	131	131	0	100.0%	
水田		24				2,361	0	2,361	2,361	0	100.0%	
畑地		24				888	0	888	888	0	100.0%	

2 公共施設除染 (平成28年5月1日現在)

単位:件

区分	施設数 (A)	発注件数 (B)	発注件数 対前月増	当月除染完了 (C)	前月除染完了 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率 (C)/(A)
支所・学習センター	42	42	0	41	40	1	97.6%
小・中学校、幼稚園	95	95	0	95	95	0	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	73	0	73	73	0	100.0%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	60	0	60	60	0	100.0%
公園・児童遊び場	626	625	0	607	607	0	97.0%
市営住宅内児童遊園	29	29	0	29	29	0	100.0%
市営住宅内集会所	27	27	0	27	27	0	100.0%
駅前広場、自転車駐車場	25	25	0	23	22	1	92.0%
体育施設、運動場	42	41	0	41	41	0	97.6%
その他の公共施設	167	166	0	150	148	2	89.8%
合計	1,186	1,183	0	1,146	1,142	4	96.6%

### 3. 仮置場設置・進捗状況（平成28年5月1日現在）

#### (1) 設置済・設置決定済の仮置場

番号	地区名	設置状況	搬入状況		設計容量㎡	所有者等
			開始	完了		
1	大波	造成工事完了	平成23年秋	搬入中	26,000	市
2	東部	造成工事完了	平成25年10月	搬入中	6,400	民
3	松川	造成工事完了	平成25年11月	搬入中	86,000	民
4	渡利	造成工事完了	平成26年11月	搬入中	42,000	市
5	飯野・立子山	造成工事完了	平成26年11月	搬入中	18,800	民
6	信陵第1	造成工事完了	平成25年12月	搬入中	16,000	市
7	中央東第1	設置完了	平成25年12月	平成27年 3月	17,000	国
8	蓬萊	造成工事 実施中	平成27年10月	搬入中	50,000	民
9	中央西	設置完了	平成26年 8月	平成27年 3月	200	県
10	清水第1	造成工事 実施中	平成26年11月	搬入中	20,000	民
11	立子山	造成工事完了	平成27年 6月	搬入中	30,000	民
12	中央東第2	造成工事 実施中	平成26年11月	搬入中	16,000	民
13	飯坂第1	造成工事完了	平成26年11月	搬入中	2,000	民
14	清水第2	造成工事 実施中	平成28年5月頃予定	—	16,000	民・県
15	信陵第2	入札手続中	平成28年冬予定	—	20,000	民
16	信陵第3	詳細設計中	平成28年冬予定	—	17,000	民
17	飯坂第2	詳細設計中	平成29年春予定	—	83,000	民
18	北信	入札手続中	平成28年夏予定	—	1,200	県

(※公表順)

#### (2) 協議を進めている仮置場

番号	地区名	現在の状況	所有者等
1	吾妻	測量設計作業中	民
2	杉妻	測量設計作業中	民
3	北信第2	測量設計作業中	民
4	東部第2	測量設計作業中	民
5	北信第3	測量設計作業中	民
6	吉井田	測量設計作業中	市
7	北信第4	測量設計作業中	民
8	西	測量設計作業中	県

#### (3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画:仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	所有者等
1	蓬萊A	住宅・道路系除去土壌収容完了	民
2	蓬萊B	住宅・道路系除去土壌収容完了	市
3	立子山A	住宅・道路系除去土壌収容完了	民
4	飯野A	除去土壌収容作業中	民
5	飯野B	住宅系除去土壌収容完了	民
6	飯野C	仮々置場進入路工事 実施中	民
7	飯野D	仮々置場進入路工事 実施中	民
8	杉妻A	測量設計作業中	民