

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染（平成28年11月1日現在）

■住宅

単位：件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度				発注件数 (B)	当月 除染完了件数 (C)	前月 除染完了件数 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率	
											(B)/(A)	(C)/(A)
大波	470	第1次	23				418	418	418	0	100.0%	100.0%
		第2次		24			52	52	52	0		
渡利	6,105	第1次	23				717	717	717	0	100.0%	100.0%
		第2次		24			2,810	2,810	2,810	0		
		第3次		24			2,578	2,578	2,578	0		
東部	3,400	第1次		24			862	862	862	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		2,241	2,241	2,241	0		
		第3次				26	297	297	297	0		
立子山	570	全域		24			570	570	570	0	100.0%	100.0%
中央	11,531	第1次		24			5,573	5,573	5,573	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		3,135	3,135	3,135	0		
		第3次				26	2,823	2,823	2,823	0		
飯野	2,779	全域		24			2,779	2,779	2,779	0	100.0%	100.0%
松川	5,178	第1次		24			1,069	1,069	1,069	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		3,652	3,652	3,652	0		
		第3次				26	457	457	457	0		
蓬萊	3,197	第1次		24			2,248	2,248	2,248	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		745	745	745	0		
		第3次				26	204	204	204	0		
清水	10,907	第1次		24			2,090	2,090	2,090	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		2,833	2,833	2,833	0		
		第3次				26	5,984	5,984	5,984	0		
杉妻	4,082	第1次			25		654	654	654	0	100.0%	100.0%
		第2次				26	3,428	3,428	3,428	0		
北信	9,866	第1次			25		4,590	4,590	4,590	0	100.0%	100.0%
		第2次				26	5,276	5,276	5,276	0		
信陵	4,918	第1次			25		1,164	1,164	1,164	0	100.0%	100.0%
		第2次				26	3,754	3,754	3,754	0		
飯坂 (茂庭含む)	7,513	全域				27	7,513	7,513	7,513	0	100.0%	100.0%
吾妻	8,530	全域				27	8,530	8,530	8,530	0	100.0%	100.0%
吉井田	3,514	全域				27	3,514	3,514	3,514	0	100.0%	100.0%
信夫	7,677	全域				27	7,677	7,677	7,677	0	100.0%	100.0%
西 (土湯温泉町含む)	2,129	全域				27	2,129	2,129	2,129	0	100.0%	100.0%
合計	92,366						92,366	92,366	92,366	0	100.0%	100.0%

■道路

単位：Km

地区名	区分	年度				※発注延長 (A)	発注延長 対前月増	当月除染完了 (B)	前月除染完了 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率		
											(B)/(A)	(C)/(A)	
大波	市道等	23	24			62.2	0.0	62.2	62.2	0.0	100.0%		
蓬萊	市道等			25	26	27	82.2	9.6	82.2	72.2	10.0	100.0%	
中央	市道等			25	26	27	28	165.9	0.0	158.0	4.2	95.2%	
立子山	市道等			25	26	27		66.2	0.0	66.2	0.0	100.0%	
東部	市道等			25	26	27	28	120.5	0.0	116.0	1.2	96.3%	
松川	市道等			25	26	27	28	338.8	0.0	338.8	0.0	100.0%	
信陵	市道等				26	27		176.5	1.2	176.5	1.2	100.0%	
渡利	市道等				26		28	122.5	0.0	118.1	0.0	96.4%	
飯野	市道等				26	27		191.9	-0.1	191.9	0.3	100.0%	
飯坂	市道等				26		28	40.9	0.0	25.9	2.2	63.3%	
清水	市道等				26	27	28	208.8	0.0	100.5	87.9	12.6	48.1%
北信	市道等						28	48.6	0.0	12.6	5.3	7.3	25.9%
合計								1,625.0	10.7	1,448.9	1,409.9	39.0	

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

参考資料… 福島市道の台帳延長が2,951kmであり、うち市道の発注延長1,317km(進捗率45%)、除染完了延長1,220km(進捗率41%)である。

■森林(生活圏)

単位:ha

地区名	区分	発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
大波	第1次	84.9	23.6	62.8	61.2	1.6	74.0%
渡利	第1次	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	100.0%
	第2次	242.2	40.0	235.1	200.2	34.9	97.1%
立子山	全域	106.2	0.0	97.1	92.8	4.3	91.4%
松川	第1次	309.9	74.2	167.6	132.9	34.7	54.1%
蓬萊	第1次	81.7	0.0	44.1	43.1	1.0	54.0%
飯野	全域	209.2	14.0	143.6	131.7	11.9	68.6%
東部	第1次	101.4	7.9	54.6	51.5	3.1	53.8%
中央	第1次	84.0	55.0	20.9	16.5	4.4	24.9%
清水	第3次	1.5	0.0	1.4	0.6	0.8	93.3%
飯坂	第1次	117.0	0.0	49.5	39.8	9.7	42.3%
吾妻	第1次	105.0	0.0	41.8	10.9	30.9	39.8%
信夫	第1次	92.2	17.2	38.9	19.0	19.9	42.2%
西	第1次	20.0	0.0	11.5	7.0	4.5	57.5%
杉妻	第2次	41.0	0.0	12.8	3.8	9.0	31.2%
信陵	第2次	35.0	0.0	31.9	29.6	2.3	91.1%
合計		1,643.3	231.9	1,025.7	852.7	173.0	

■農地

単位:ha

区分	年度						発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
	23	24										
樹園地	樹体洗浄等						2,030	0	2,030	2,030	0	100.0%
	表土除去・客土						264	102	67	63	4	25.4%
牧草地							131	0	131	131	0	100.0%
水田							2,361	0	2,361	2,361	0	100.0%
畑地							888	0	888	888	0	100.0%

※小数点以下四捨五入で記載。

2 公共施設除染 (平成28年11月1日現在)

単位:件

区分	施設数 (A)	発注件数 (B)	発注件数 対前月増	当月除染完了 (C)	前月除染完了 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率 (C)/(A)
支所・学習センター	42	42	0	42	42	0	100.0%
小・中学校、幼稚園	95	95	0	95	95	0	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	73	0	73	73	0	100.0%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	60	0	60	60	0	100.0%
公園・児童遊び場	626	625	0	622	621	1	99.4%
市営住宅内児童遊園	29	29	0	29	29	0	100.0%
市営住宅内集会所	27	27	0	27	27	0	100.0%
駅前広場、自転車駐車場	25	25	0	24	24	0	96.0%
体育施設、運動場	42	41	0	41	41	0	97.6%
その他の公共施設	167	166	0	158	157	1	94.6%
合計	1,186	1,183	0	1,171	1,169	2	98.7%

3 仮置場設置・進捗状況（平成28年11月1日現在）

(1) 設置済・設置決定済の仮置場

番号	地区名	設置状況	搬入状況		設計容量㎡	所有者等
			開始	完了		
1	大波	造成工事完了	平成23年秋	搬入中	26,000	市
2	東部第1	造成工事完了	平成25年10月	搬入中	16,000	民
3	松川	造成工事完了	平成25年11月	搬入中	86,000	民
4	渡利	造成工事完了	平成26年11月	搬入中	42,000	市
5	飯野・立子山	造成工事完了	平成26年11月	搬入中	18,800	民
6	信陵第1	造成工事完了	平成25年12月	搬入中	16,000	市
7	中央東第1	設置完了	平成25年12月	平成27年 3月	17,000	国
8	蓬萊	造成工事 実施中	平成27年10月	搬入中	50,000	民
9	中央西	設置完了	平成26年 8月	平成27年 3月	200	県
10	清水第1	造成工事 実施中	平成26年11月	搬入中	20,000	民
11	立子山	造成工事完了	平成27年 6月	搬入中	30,000	民
12	中央東第2	造成工事完了	平成26年11月	搬入中	16,000	民
13	飯坂第1	造成工事完了	平成26年11月	搬入中	2,000	民
14	清水第2	造成工事 実施中	平成28年 5月	搬入中	16,000	民・県
15	信陵第2	造成工事 実施中	平成28年冬予定	—	20,000	民
16	信陵第3	造成工事 実施中	平成28年冬予定	—	17,000	民
17	飯坂第2	入札 手続中	平成29年春予定	—	83,000	民
18	北信第1	造成工事 実施中	平成28年 8月	搬入中	1,200	県
19	東部第2	造成工事 実施中	平成30年冬予定	—	16,000	民
20	北信第2	入札 手続中	平成29年夏予定	—	13,000	民
21	吉井田	詳細設計中	平成29年春予定	—	2,100	市
22	信夫第1	入札 手続中	平成29年夏予定	—	7,100	民
23	信夫第2	入札 手続中	平成29年夏予定	—	8,500	民
24	土湯温泉町	詳細設計中	平成29年夏予定	—	300	市
25	西第1	詳細設計中	平成29年夏予定	—	6,500	県
26	西第2	詳細設計中	平成29年夏予定	—	7,000	県

(※公表順)

(2) 協議を進めている仮置場

番号	地区名	現在の状況	所有者等
1	杉妻	測量設計作業中	民
2	北信第3	測量設計作業中	民
3	北信第4	測量設計作業中	民
4	信夫第3	測量設計作業中	民
5	信夫第4	測量設計作業中	民
6	信夫第5	測量設計作業中	民

(3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画: 仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	所有者等
1	蓬萊A	住宅・道路系除去土壌収容完了	民
2	蓬萊B	住宅・道路系除去土壌収容完了	市
3	立子山A	住宅・道路系除去土壌収容完了	民
4	飯野A	除去土壌収容作業中	民
5	飯野B	除去土壌収容作業中	民
6	飯野C	仮々置場造成工事 実施中	民
7	飯野D	仮々置場造成工事入札手続中	民
8	飯野E	測量設計作業中	民
9	杉妻A	測量設計作業中	民