

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染（平成28年12月1日現在）

■住宅

単位：件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度				発注件数 (B)	当月 除染完了件数 (C)	前月 除染完了件数 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率	
											(B)/(A)	(C)/(A)
大波	470	第1次	23				418	418	418	0	100.0%	100.0%
		第2次	24				52	52	52	0		
渡利	6,105	第1次	23				717	717	717	0	100.0%	100.0%
		第2次	24				2,810	2,810	2,810	0		
		第3次	24				2,578	2,578	2,578	0		
東部	3,400	第1次	24				862	862	862	0	100.0%	100.0%
		第2次		25			2,241	2,241	2,241	0		
		第3次			26		297	297	297	0		
立子山	570	全域	24				570	570	570	0	100.0%	100.0%
中央	11,531	第1次	24				5,573	5,573	5,573	0	100.0%	100.0%
		第2次		25			3,135	3,135	3,135	0		
		第3次			26		2,823	2,823	2,823	0		
飯野	2,779	全域	24				2,779	2,779	2,779	0	100.0%	100.0%
松川	5,178	第1次	24				1,069	1,069	1,069	0	100.0%	100.0%
		第2次		25			3,652	3,652	3,652	0		
		第3次			26		457	457	457	0		
蓬萊	3,197	第1次	24				2,248	2,248	2,248	0	100.0%	100.0%
		第2次		25			745	745	745	0		
		第3次			26		204	204	204	0		
清水	10,907	第1次	24				2,090	2,090	2,090	0	100.0%	100.0%
		第2次		25			2,833	2,833	2,833	0		
		第3次			26		5,984	5,984	5,984	0		
杉妻	4,082	第1次		25			654	654	654	0	100.0%	100.0%
		第2次			26		3,428	3,428	3,428	0		
北信	9,866	第1次		25			4,590	4,590	4,590	0	100.0%	100.0%
		第2次			26		5,276	5,276	5,276	0		
信陵	4,918	第1次		25			1,164	1,164	1,164	0	100.0%	100.0%
		第2次			26		3,754	3,754	3,754	0		
飯坂 (茂庭含む)	7,513	全域				27	7,513	7,513	7,513	0	100.0%	100.0%
吾妻	8,530	全域				27	8,530	8,530	8,530	0	100.0%	100.0%
吉井田	3,514	全域				27	3,514	3,514	3,514	0	100.0%	100.0%
信夫	7,677	全域				27	7,677	7,677	7,677	0	100.0%	100.0%
西 (土湯温泉町含む)	2,129	全域				27	2,129	2,129	2,129	0	100.0%	100.0%
合計	92,366						92,366	92,366	92,366	0	100.0%	100.0%

■道路

単位：Km

地区名	区分	年度				※発注延長 (A)	発注延長 対前月増	当月除染完了 (B)	前月除染完了 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率
											(B)/(A)
大波	市道等	23	24			62.2	0.0	62.2	62.2	0.0	100.0%
蓬萊	市道等			25	26	27		82.2	82.2	0.0	100.0%
中央	市道等			25	26	27	28	165.9	158.0	2.3	96.6%
立子山	市道等			25	26	27		66.2	66.2	0.0	100.0%
東部	市道等			25	26	27	28	120.5	116.0	2.5	98.3%
松川	市道等			25	26	27	28	338.8	338.8	0.0	100.0%
信陵	市道等			26	27			176.5	176.5	0.0	100.0%
渡利	市道等			26		28		119.0	118.1	0.9	100.0%
飯野	市道等			26	27			191.9	191.9	0.0	100.0%
飯坂 (茂庭含む)	市道等			26		28		273.0	25.9	5.2	11.4%
清水	市道等			26	27	28		208.8	100.5	15.3	55.5%
北信	市道等					28		104.1	12.6	5.4	17.3%
吉井田	市道等					28		96.6	0.0	0.0	0.0%
信夫	市道等					28		131.9	0.0	0.0	0.0%
西 (土湯温泉町含む)	市道等					28		181.0	0.0	0.0	0.0%
合計								2,318.6	1,448.9	31.6	

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

参考資料… 福島市道の台帳延長が2,951kmであり、うち市道の発注延長1,930km(進捗率65%)、除染完了延長1,259km(進捗率43%) である。

■森林(生活圏)

単位:ha

地区名	区分	発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
大波	第1次	85.6	0.7	65.8	62.8	3.0	76.9%
渡利	第1次	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	100.0%
	第2次	242.2	0.0	240.9	235.1	5.8	99.5%
立子山	全域	106.2	0.0	97.7	97.1	0.6	92.0%
松川	第1次	309.9	0.0	188.2	167.6	20.6	60.7%
蓬萊	第1次	81.7	0.0	47.3	44.1	3.2	57.9%
飯野	全域	205.1	-4.1	146.5	143.6	2.9	71.4%
東部	第1次	100.0	-1.4	58.0	54.6	3.4	58.0%
中央	第1次	84.0	0.0	25.9	20.9	5.0	30.8%
清水	第3次	2.5	1.0	2.5	1.4	1.1	100.0%
飯坂	第1次	117.0	0.0	67.0	49.5	17.5	57.3%
吾妻	第1次	105.0	0.0	62.1	41.8	20.3	59.1%
信夫	第1次	92.2	0.0	54.6	38.9	15.7	59.2%
西	第1次	20.0	0.0	19.1	11.5	7.6	95.5%
杉妻	第2次	41.0	0.0	15.7	12.8	2.9	38.3%
信陵	第2次	41.7	6.7	33.5	31.9	1.6	80.3%
合計		1,646.2	2.9	1,136.9	1,025.7	111.2	

■農地

単位:ha

区分	年度						発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
	23	24										
樹園地	樹体洗浄等						2,030	0	2,030	2,030	0	100.0%
	表土除去・客土						264	0	71	67	4	26.9%
	牧草地						131	0	131	131	0	100.0%
	水田						2,361	0	2,361	2,361	0	100.0%
	畑地						888	0	888	888	0	100.0%
	農業用ハウス周り					28	1	1	0	0	0	0.0%

※小数点以下四捨五入で記載。

2 公共施設除染 (平成28年12月1日現在)

単位:件

区分	施設数 (A)	発注件数 (B)	発注件数 対前月増	当月除染完了 (C)	前月除染完了 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率 (C)/(A)
支所・学習センター	42	42	0	42	42	0	100.0%
小・中学校、幼稚園	95	95	0	95	95	0	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	73	0	73	73	0	100.0%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	60	0	60	60	0	100.0%
公園・児童遊び場	626	625	0	622	622	0	99.4%
市営住宅内児童遊園	29	29	0	29	29	0	100.0%
市営住宅内集会所	27	27	0	27	27	0	100.0%
駅前広場、自転車駐車場	25	25	0	24	24	0	96.0%
体育施設、運動場	42	42	1	41	41	0	97.6%
その他の公共施設	167	166	0	160	158	2	95.8%
合計	1,186	1,184	1	1,173	1,171	2	98.9%

3 仮置場設置・進捗状況（平成28年12月1日現在）

(1)設置済・設置決定済の仮置場

番号	地区名	設置状況	搬入状況		設計容量㎡	所有者等
			開始	完了		
1	大波	造成工事完了	平成23年秋	搬入中	26,000	市
2	東部第1	造成工事实施中	平成25年10月	搬入中	16,000	民
3	松川	造成工事完了	平成25年11月	搬入中	86,000	民
4	渡利	造成工事完了	平成26年11月	搬入中	42,000	市
5	飯野・立子山	造成工事完了	平成26年11月	搬入中	18,800	民
6	信陵第1	造成工事完了	平成25年12月	搬入中	16,000	市
7	中央東第1	設置完了	平成25年12月	平成27年 3月	17,000	国
8	蓬萊	造成工事 実施中	平成27年10月	搬入中	50,000	民
9	中央西	設置完了	平成26年 8月	平成27年 3月	200	県
10	清水第1	造成工事 実施中	平成26年11月	搬入中	20,000	民
11	立子山	造成工事完了	平成27年 6月	搬入中	30,000	民
12	中央東第2	造成工事完了	平成26年11月	搬入中	16,000	民
13	飯坂第1	造成工事完了	平成26年11月	搬入中	2,000	民
14	清水第2	造成工事 完了	平成28年 5月	搬入中	16,000	民・県
15	信陵第2	造成工事 実施中	平成29年1月予定	—	20,000	民
16	信陵第3	造成工事 実施中	平成29年春予定	—	17,000	民
17	飯坂第2	造成工事 実施中	平成29年春予定	—	83,000	民
18	北信第1	造成工事 実施中	平成28年 8月	搬入中	1,200	県
19	東部第2	造成工事 実施中	平成30年冬予定	—	16,000	民
20	北信第2	入札 手続中	平成29年夏予定	—	13,000	民
21	吉井田	入札 手続中	平成29年春予定	—	2,100	市
22	信夫第1	入札 手続中	平成29年夏予定	—	7,100	民
23	信夫第2	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	8,500	民
24	土湯温泉町	詳細設計中	平成29年夏予定	—	300	市
25	西第1	入札 手続中	平成29年夏予定	—	6,500	県
26	西第2	詳細設計中	平成29年夏予定	—	7,000	県
27	北信第3	入札 手続中	平成29年夏予定	—	4,300	民
28	北信第4	入札 手続中	平成29年夏予定	—	6,300	民

(※公表順)

(2)協議を進めている仮置場

番号	地区名	現在の状況	所有者等
1	杉妻	測量設計作業中	民
2	信夫第3	測量設計作業中	民
3	信夫第4	測量設計作業中	民
4	信夫第5	測量設計作業中	民

(3)地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画:仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	所有者等
1	蓬萊A	住宅・道路系除去土壌収容完了	民
2	蓬萊B	住宅・道路系除去土壌収容完了	市
3	立子山A	住宅・道路系除去土壌収容完了	民
4	飯野A	除去土壌収容作業中	民
5	飯野B	除去土壌収容作業中	民
6	飯野C	仮々置場造成工事 実施中	民
7	飯野D	仮々置場造成工事入札手続中	民
8	飯野E	測量設計作業中	民
9	杉妻A	測量設計作業中	民