

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染（平成29年3月1日現在）

■住宅

単位：件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度				発注件数 (B)	当月 除染完了件数 (C)	前月 除染完了件数 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率	
											(B)/(A)	(C)/(A)
大波	470	第1次	23				418	418	418	0	100.0%	100.0%
		第2次		24			52	52	52	0		
渡利	6,105	第1次	23				717	717	717	0	100.0%	100.0%
		第2次		24			2,810	2,810	2,810	0		
		第3次		24			2,578	2,578	2,578	0		
東部	3,400	第1次		24			862	862	862	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		2,241	2,241	2,241	0		
		第3次				26	297	297	297	0		
立子山	570	全域		24			570	570	570	0	100.0%	100.0%
中央	11,531	第1次		24			5,573	5,573	5,573	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		3,135	3,135	3,135	0		
		第3次				26	2,823	2,823	2,823	0		
飯野	2,779	全域		24			2,779	2,779	2,779	0	100.0%	100.0%
松川	5,178	第1次		24			1,069	1,069	1,069	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		3,652	3,652	3,652	0		
		第3次				26	457	457	457	0		
蓬萊	3,197	第1次		24			2,248	2,248	2,248	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		745	745	745	0		
		第3次				26	204	204	204	0		
清水	10,907	第1次		24			2,090	2,090	2,090	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		2,833	2,833	2,833	0		
		第3次				26	5,984	5,984	5,984	0		
杉妻	4,082	第1次			25		654	654	654	0	100.0%	100.0%
		第2次				26	3,428	3,428	3,428	0		
北信	9,866	第1次			25		4,590	4,590	4,590	0	100.0%	100.0%
		第2次				26	5,276	5,276	5,276	0		
信陵	4,918	第1次			25		1,164	1,164	1,164	0	100.0%	100.0%
		第2次				26	3,754	3,754	3,754	0		
飯坂 (茂庭含む)	7,513	全域				27	7,513	7,513	7,513	0	100.0%	100.0%
吾妻	8,530	全域				27	8,530	8,530	8,530	0	100.0%	100.0%
吉井田	3,514	全域				27	3,514	3,514	3,514	0	100.0%	100.0%
信夫	7,677	全域				27	7,677	7,677	7,677	0	100.0%	100.0%
西 (土湯温泉町含む)	2,129	全域				27	2,129	2,129	2,129	0	100.0%	100.0%
合計	92,366						92,366	92,366	92,366	0	100.0%	100.0%

■道路(除染事業)

単位：Km

地区名	区分	年度				※1発注延長 (A)	発注延長 対前月増	※2当月除染完了延長 (B)	前月除染完了延長 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率		
											(B)/(A)		
大波	市道等	23	24			62.2	0.0	62.2	62.2	0.0	100.0%		
蓬萊	市道等			25	26	27		82.2	82.2	0.0	100.0%		
中央	市道等			25	26	27	28	165.8	-0.1	162.4	161.5	0.9	97.9%
立子山	市道等			25	26	27		66.2	0.0	66.2	66.2	0.0	100.0%
東部	市道等			25	26	27	28	119.5	0.0	119.5	119.5	0.0	100.0%
松川	市道等			25	26	27	28	338.8	0.0	338.8	338.8	0.0	100.0%
信陵	市道等				26	27		176.5	0.0	176.5	176.5	0.0	100.0%
渡利	市道等				26		28	119.0	0.0	119.0	119.0	0.0	100.0%
飯野	市道等				26	27		191.9	0.0	191.9	191.9	0.0	100.0%
飯坂 (茂庭含む)	市道等				26		28	273.0	0.0	37.8	36.6	1.2	13.8%
清水	市道等				26	27	28	212.2	3.4	137.2	130.3	6.9	64.7%
北信	市道等						28	206.3	0.0	34.5	29.2	5.3	16.7%
吉井田	市道等						28	96.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
信夫	市道等						28	307.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
西 (土湯温泉町含む)	市道等						28	200.8	0.0	3.5	0.0	3.5	1.7%
杉妻	市道等						28	85.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
吾妻	市道等						28	378.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
合計								3,082.0	3.3	1,531.7	1,513.9	17.8	

※1農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

※2モニタリング調査にて終了の延長も含んでいる。

(参考)

■道路(道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業)

単位：Km

地区名	区分	年度				※発注延長 (A)	発注延長 対前月増	当月完了延長 (B)	前月完了延長 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率
											(B)/(A)
西	市道等	28				3.5	3.5	0.4	0.0	0.4	11.4%
合計						3.5	3.5	0.4	0.0	0.4	

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

■森林(生活圈)

単位:ha

地区名	区分	発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
大波	第1次	97.5	11.7	79.8	66.8	13.0	81.8%
渡利	第1次	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	100.0%
	第2次	267.8	25.6	267.8	242.0	25.8	100.0%
立子山	全域	100.6	-4.2	100.6	97.7	2.9	100.0%
松川	第1次	300.6	-2.5	247.6	221.5	26.1	82.4%
蓬萊	第1次	80.2	0.0	72.2	56.3	15.9	90.0%
飯野	全域	180.7	-24.4	158.4	155.2	3.2	87.7%
東部	第1次	80.2	0.0	63.2	57.9	5.3	78.8%
中央	第1次	84.2	0.0	31.1	30.6	0.5	36.9%
清水	第3次	2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	100.0%
飯坂	第1次	100.7	-16.3	74.6	※1 70.7	3.9	74.1%
吾妻	第1次	88.2	-16.8	78.7	73.0	5.7	89.2%
信夫	第1次	80.1	-12.1	79.1	68.4	10.7	98.8%
西	第1次	24.2	4.2	24.2	19.1	5.1	100.0%
杉妻	第2次	32.8	0.0	23.6	18.1	5.5	72.0%
信陵	第2次	43.2	1.5	38.1	37.8	0.3	88.2%
合計		1,575.6	-33.3	1,353.6	※2 1,229.7	123.9	

前回(2月1日現在)の資料に誤りがありましたので訂正いたします。

※1 (正)70.7 (誤)76.4 ※2 (正)1,229.7 (誤)1,235.4

■農地

単位:ha

区分	年度						発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
	23	24	25	26	27	28						
樹園地	樹体洗浄等						2,030	0	2,030	2,030	0	100.0%
	表土除去・客土						335	0	85	79	6	25.4%
牧草地							131	0	131	131	0	100.0%
水田							2,361	0	2,361	2,361	0	100.0%
畑地							888	0	888	888	0	100.0%
農業用ハウス周り						28	1	0	0	0	0	0.0%

※小数点以下四捨五入で記載。

2 公共施設除染 (平成29年3月1日現在)

単位:件

区分	施設数 (A)	発注件数 (B)	発注件数 対前月増	当月除染完了 (C)	前月除染完了 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率 (C)/(A)
支所・学習センター	42	42	0	42	42	0	100.0%
小・中学校、幼稚園	95	95	0	95	95	0	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	73	0	73	73	0	100.0%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	60	0	60	60	0	100.0%
公園・児童遊び場	626	626	0	623	623	0	99.5%
市営住宅内児童遊園	29	29	0	29	29	0	100.0%
市営住宅内集会所	27	27	0	27	27	0	100.0%
駅前広場、自転車駐車場	25	25	0	25	25	0	100.0%
体育施設、運動場	42	42	0	41	41	0	97.6%
その他の公共施設	167	167	0	165	165	0	98.8%
合計	1,186	1,186	0	1,180	1,180	0	99.5%

3 仮置場設置・進捗状況（平成29年3月1日現在）

(1) 設置済・設置決定済の仮置場

番号	地区名	設置状況	搬入状況		設計容量㎡	所有者等
			開始	完了		
1	大波	造成工事 完了	平成23年秋	搬入中	26,000	市
2	東部第1	造成工事 実施中	平成25年10月	搬入中	16,000	民
3	松川	造成工事 完了	平成25年11月	搬入中	86,000	民
4	渡利	造成工事 完了	平成26年11月	搬入中	42,000	市
5	飯野・立子山	造成工事 完了	平成26年11月	搬入中	18,800	民
6	信陵第1	造成工事 完了	平成25年12月	搬入中	16,000	市
7	中央東第1	設置 完了	平成25年12月	平成27年 3月	17,000	国
8	蓬萊	造成工事 実施中	平成27年10月	搬入中	50,000	民
9	中央西	設置 完了	平成26年 8月	平成27年 3月	200	県
10	清水第1	造成工事 実施中	平成26年11月	搬入中	20,000	民
11	立子山	造成工事 完了	平成27年 6月	搬入中	30,000	民
12	中央東第2	造成工事 完了	平成26年11月	搬入中	16,000	民
13	飯坂第1	造成工事 完了	平成26年11月	搬入中	2,000	民
14	清水第2	造成工事 完了	平成28年 5月	搬入中	16,000	民・県
15	信陵第2	造成工事 実施中	平成29年1月	搬入中	20,000	民
16	信陵第3	造成工事 実施中	平成29年春予定	—	17,000	民
17	飯坂第2	造成工事 実施中	平成29年春予定	—	83,000	民
18	北信第1	造成工事 完了	平成28年 8月	搬入中	1,200	県
19	東部第2	造成工事 実施中	平成30年冬予定	—	16,000	民
20	北信第2	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	13,000	民
21	吉井田	造成工事 実施中	平成29年春予定	—	2,100	市
22	信夫第1	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	7,100	民
23	信夫第2	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	8,500	民
24	土湯温泉町	入札 手続中	平成29年夏予定	—	300	市
25	西第1	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	6,500	県
26	西第2	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	7,000	県
27	北信第3	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	4,300	民
28	北信第4	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	6,300	民
29	信夫第3	入札 手続中	平成29年秋予定	—	8,400	民
30	信夫第4	入札 手続中	平成29年秋予定	—	7,800	民
31	信夫第5	入札 手続中	平成29年秋予定	—	7,800	民

(※公表順)

(2) 協議を進めている仮置場

番号	地区名	現在の状況	所有者等
1	杉妻	測量設計作業中	民

(3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画: 仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	所有者等
1	蓬萊A	住宅・道路系除去土壌収容完了	民
2	蓬萊B	住宅・道路系除去土壌収容完了	市
3	立子山A	住宅・道路系除去土壌収容完了	民
4	飯野A	除去土壌収容作業中	民
5	飯野B	除去土壌収容作業中	民
6	飯野C	除去土壌収容作業中	民
7	飯野D	仮々置場造成工事実施中	民
8	杉妻A	入札 手続中	民
9	吾妻A	測量設計作業中	民
10	飯野E	測量設計作業中(設置決定に向けて協議中)	民