

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染（平成29年4月1日現在）

■住宅

単位：件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度				発注件数 (B)	当月 除染完了件数 (C)	前月 除染完了件数 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率	
											(B)/(A)	(C)/(A)
大波	491	第1次	23			439	439	418	21	100.0%	100.0%	
		第2次	24			52	52	52	0			
渡利	6,142	第1次	23			721	721	717	4	100.0%	100.0%	
		第2次	24			2,815	2,815	2,810	5			
		第3次	24			2,606	2,606	2,578	28			
東部	3,415	第1次	24			875	875	862	13	100.0%	100.0%	
		第2次		25		2,243	2,243	2,241	2			
		第3次			26	297	297	297	0			
立子山	588	全域	24			588	588	570	18	100.0%	100.0%	
中央	11,539	第1次	24			5,574	5,574	5,573	1	100.0%	100.0%	
		第2次		25		3,137	3,137	3,135	2			
		第3次			26	2,828	2,828	2,823	5			
飯野	2,793	全域	24			2,793	2,793	2,779	14	100.0%	100.0%	
松川	5,211	第1次	24			1,086	1,086	1,069	17	100.0%	100.0%	
		第2次		25		3,668	3,668	3,652	16			
		第3次			26	457	457	457	0			
蓬萊	3,207	第1次	24			2,255	2,255	2,248	7	100.0%	100.0%	
		第2次		25		748	748	745	3			
		第3次			26	204	204	204	0			
清水	10,912	第1次	24			2,090	2,090	2,090	0	100.0%	100.0%	
		第2次		25		2,834	2,834	2,833	1			
		第3次			26	5,988	5,988	5,984	4			
杉妻	4,093	第1次		25		654	654	654	0	100.0%	100.0%	
		第2次			26	3,439	3,439	3,428	11			
北信	9,868	第1次		25		4,592	4,592	4,590	2	100.0%	100.0%	
		第2次			26	5,276	5,276	5,276	0			
信陵	4,923	第1次		25		1,164	1,164	1,164	0	100.0%	100.0%	
		第2次			26	3,759	3,759	3,754	5			
飯坂 (茂庭含む)	7,591	全域			27	7,591	7,591	7,513	78	100.0%	100.0%	
吾妻	8,555	全域			27	8,555	8,555	8,530	25	100.0%	100.0%	
吉井田	3,516	全域			27	3,516	3,516	3,514	2	100.0%	100.0%	
信夫	7,728	全域			27	7,728	7,728	7,677	51	100.0%	100.0%	
西 (土瀬温泉町含む)	2,158	全域			27	2,158	2,158	2,129	29	100.0%	100.0%	
合計	92,730					92,730	92,730	92,366	364	100.0%	100.0%	

■道路(除染事業)

単位：Km

地区名	区分	年度				※1発注延長 (A)	発注延長 対前月増	※2当月除染完了延長 (B)	前月除染完了延長 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
大波	市道等	23	24			62.2	0.0	62.2	62.2	0.0	100.0%
蓬萊	市道等		25	26	27	82.2	0.0	82.2	82.2	0.0	100.0%
中央	市道等		25	26	27	165.8	0.0	162.4	162.4	0.0	97.9%
立子山	市道等		25	26	27	66.2	0.0	66.2	66.2	0.0	100.0%
東部	市道等		25	26	27	119.5	0.0	119.5	119.5	0.0	100.0%
松川	市道等		25	26	27	338.8	0.0	338.8	338.8	0.0	100.0%
信陵	市道等			26	27	176.5	0.0	176.5	176.5	0.0	100.0%
渡利	市道等			26	28	119.0	0.0	119.0	119.0	0.0	100.0%
飯野	市道等			26	27	191.9	0.0	191.9	191.9	0.0	100.0%
飯坂 (茂庭含む)	市道等			26	28	273.0	0.0	39.7	37.8	1.9	14.5%
清水	市道等			26	27	212.2	0.0	140.9	137.2	3.7	66.4%
北信	市道等				28	206.3	0.0	34.5	34.5	0.0	16.7%
吉井田	市道等				28	96.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
信夫	市道等				28	307.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
西 (土瀬温泉町含む)	市道等				28	200.8	0.0	3.7	3.5	0.2	1.8%
杉妻	市道等				28	85.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
吾妻	市道等				28	378.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
合計						3,082.0	0.0	1,537.5	1,531.7	5.8	

※1農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

※2モニタリング調査にて終了の延長も含んでいる。

(参考)

■道路(道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業)

単位：Km

地区名	区分	年度				※発注延長 (A)	発注延長 対前月増	当月完了延長 (B)	前月完了延長 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
西	市道等	28				3.7	0.2	3.7	0.4	3.3	100.0%
合計						3.7	0.2	3.7	0.4	3.3	

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

■森林(生活圏)

単位:ha

地区名	区分	発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
大波	第1次	99.5	2.0	84.3	79.8	4.5	84.7%
渡利	第1次	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	100.0%
	第2次	279.6	11.8	279.6	267.8	11.8	100.0%
立子山	全域	100.6	0.0	100.6	100.6	0.0	100.0%
松川	第1次	298.6	-2.0	251.6	247.6	4.0	84.3%
蓬萊	第1次	80.8	0.6	74.6	72.2	2.4	92.3%
飯野	全域	171.9	-8.8	163.1	158.4	4.7	94.9%
東部	第1次	78.5	-1.7	66.7	63.2	3.5	85.0%
中央	第1次	84.2	0.0	43.4	31.1	12.3	51.5%
清水	第3次	2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	100.0%
飯坂	第1次	92.3	-8.4	76.2	74.6	1.6	82.6%
吾妻	第1次	77.8	-10.4	77.8	※1 77.8	0.0	100.0%
信夫	第1次	84.6	4.5	84.6	79.1	5.5	100.0%
西	第1次	24.2	0.0	24.2	24.2	0.0	100.0%
杉妻	第2次	24.3	-8.5	24.3	23.6	0.7	100.0%
信陵	第2次	43.2	0.0	38.3	38.1	0.2	88.7%
合計		1,554.7	-20.9	1,403.9	※2 1,352.7	51.2	

前回(3月1日現在)の資料に誤りがありましたので訂正いたします。

※1 (正)77.8 (誤)78.7 ※2 (正)1,352.7 (誤)1,353.6

■農地

単位:ha

区分	年度						発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
	23	24										
樹園地	樹体洗浄等						2,030.0		2,030.0	2,030.0	0	100.0%
	表土除去・客土	24	25	26	27	28	334.7		103.1	85.0	18.1	30.8%
牧草地	24	25	26	27		130.5		130.5	130.5	0	100.0%	
水田	24					2,361.0		2,361.0	2,361.0	0	100.0%	
畑地	24					888.0		888.0	888.0	0	100.0%	
農業用ハウス周り					28	0.9		0.1	0.0	0.1	11.1%	

2 公共施設除染(平成29年4月1日現在)

単位:件

区分	施設数 (A)	発注件数 (B)	発注件数 対前月増	当月除染完了 (C)	前月除染完了 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率 (C)/(A)
支所・学習センター	42	42	0	42	42	0	100.0%
小・中学校、幼稚園	95	95	0	95	95	0	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	73	0	73	73	0	100.0%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	60	0	60	60	0	100.0%
公園・児童遊び場	626	626	0	623	623	0	99.5%
市営住宅内児童遊園	29	29	0	29	29	0	100.0%
市営住宅内集会所	27	27	0	27	27	0	100.0%
駅前広場、自転車駐車場	25	25	0	25	25	0	100.0%
体育施設、運動場	42	42	0	41	41	0	97.6%
その他の公共施設	167	167	0	165	165	0	98.8%
合計	1,186	1,186	0	1,180	1,180	0	99.5%

3. 仮置場設置・進捗状況（平成29年4月1日現在）

(1) 設置済・設置決定済の仮置場

番号	地区名	設置状況	搬入状況		設計容量㎡	所有者等
			開始	完了		
1	大波	造成工事完了	平成23年秋	搬入中	26,000	市
2	東部第1	造成工事完了	平成25年10月	搬入中	16,000	民
3	松川	造成工事完了	平成25年11月	搬入中	86,000	民
4	渡利	造成工事完了	平成26年11月	搬入中	42,000	市
5	飯野・立子山	造成工事完了	平成26年11月	搬入中	18,800	民
6	信陵第1	造成工事完了	平成25年12月	搬入中	16,000	市
7	中央東第1	設置完了	平成25年12月	平成27年 3月	17,000	国
8	蓬萊	造成工事完了	平成27年10月	搬入中	50,000	民
9	中央西	設置完了	平成26年 8月	平成27年 3月	200	県
10	清水第1	造成工事 実施中	平成26年11月	搬入中	20,000	民
11	立子山	造成工事完了	平成27年 6月	搬入中	30,000	民
12	中央東第2	造成工事完了	平成26年11月	搬入中	16,000	民
13	飯坂第1	造成工事完了	平成26年11月	搬入中	2,000	民
14	清水第2	造成工事 完了	平成28年 5月	搬入中	16,000	民・県
15	信陵第2	造成工事 実施中	平成29年1月	搬入中	20,000	民
16	信陵第3	造成工事 実施中	平成29年5月予定	—	17,000	民
17	飯坂第2	造成工事 実施中	平成29年6月予定	—	83,000	民
18	北信第1	造成工事 完了	平成28年 8月	搬入中	1,200	県
19	東部第2	造成工事 実施中	平成30年冬予定	—	16,000	民
20	北信第2	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	13,000	民
21	吉井田	造成工事 実施中	平成29年5月予定	—	2,100	市
22	信夫第1	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	7,100	民
23	信夫第2	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	8,500	民
24	土湯温泉町	入札 手続中	平成29年夏予定	—	300	市
25	西第1	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	6,500	県
26	西第2	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	7,000	県
27	北信第3	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	4,300	民
28	北信第4	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	6,300	民
29	信夫第3	入札 手続中	平成29年秋予定	—	8,400	民
30	信夫第4	入札 手続中	平成29年秋予定	—	7,800	民
31	信夫第5	入札 手続中	平成29年秋予定	—	7,800	民

(※公表順)

(2) 協議を進めている仮置場

なし

(3) 地域の仮々置場（ふるさと除染実施計画：仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態）

番号	地区名	現在の状況	所有者等
1	蓬萊A	住宅・道路系除去土壌収容完了	民
2	蓬萊B	住宅・道路系除去土壌収容完了	市
3	飯野A	住宅系除去土壌収容完了	民
4	飯野B	除去土壌収容作業中	民
5	飯野C	除去土壌収容作業中	民
6	飯野D	仮々置場造成工事実施中	民
7	杉妻A	入札 手続中	民
8	吾妻A	測量設計作業中	民
9	飯野E	測量設計作業中(設置決定に向けて協議中)	民