

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成24年12月3日現在)

■住宅

単位:戸

地区名		(A) 発注件数	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	第1次	418	0	418	418	100.0%
	第2次	52	0	52	52	100.0%
渡利	第1次	717	0	717	717	100.0%
	第2次	2,831	542	1,536	2,078	73.4%
	第3次	2,471	285	81	366	14.8%
東部	第1次(山口)	1,027	83	211	294	28.6%
立子山	全域	557	3	0	3	0.5%
中央	第1次	5,349	5	0	5	0.1%
飯野	全域	2,430	0	0	0	0.0%
松川	第1次	900	0	0	0	0.0%
蓬萊	第1次	2,161	0	0	0	0.0%
清水	第1次(御山)	1,893	12月上旬に入札・契約予定			0.0%
合計		20,806	918	3,015	3,933	18.9%

■道路

単位:Km

地区名		(A) 発注延長	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	市道等	40	8	32	40	100.0%
大波	農道等	22	22	0	22	100.0%

■森林(生活圏)

単位:m²

区分	(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
大波	424,970	470	0%
渡利	71,353	42,567	60%

■農地

単位:ha

区分	(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
樹園地	2,106	2,106	100.0%
牧草地	65	0	0.0%
水田	2,390	2,319	97.0%
畑地	1,184	434	36.7%

2 公共施設（平成24年11月30日現在）

単位:件

区 分	発 注		完 了	
	施設数	延べ件数	施設数	延べ件数
小・中学校、幼稚園(私立含む)	99	242	99	234
保育所(私立・認可外含む)	75	76	75	76
児童福祉施設	32	34	32	34
公園・児童遊び場	262	262	171	171
市営住宅内幼児遊園	15	16	2	3
体育施設、運動場	7	9	5	6
その他の公共施設	42	45	11	11
合 計	532	684	395	535

※表中の「延べ件数」は、同一施設で複数の発注を行った場合の件数

3 地区ホットスポット除染（平成24年12月3日現在）

単位:件

地 区 名	(A) 実施予定	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了
杉 妻	11	5	6	11
蓬 萊	5	2	1	3
清 水	10	3	5	8
東 部	7	1	6	7
北 信	16	8	8	16
信 陵	4	1	3	4
飯 坂	7	2	5	7
松 川	12	2	10	12
信 夫	9	0	9	9
吾 妻	4	2	2	4
飯 野	8	0	8	8
合 計	93	26	63	89