

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成25年3月1日現在)

■住宅

単位:戸

地区名		(A) 発注件数	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	第1次	418	0	418	418	100.0%
	第2次	52	0	52	52	100.0%
渡利	第1次	717	0	717	717	100.0%
	第2次	2,831	398	2,242	2,640	93.3%
	第3次	2,471	665	303	968	39.2%
東部	第1次(山口)	1,027	83	372	455	44.3%
立子山	全域	557	22	25	47	8.4%
中央	第1次	5,349	172	51	223	4.2%
飯野	全域	2,430	26	30	56	2.3%
松川	第1次	900	51	1	52	5.8%
蓬萊	第1次	2,161	173	0	173	8.0%
清水	第1次(御山)	1,893	0	0	0	0.0%
合計		20,806	1,590	4,211	5,801	27.9%

■道路

単位:Km

地区名		(A) 発注延長	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	市道等	40.0	0.0	40.0	40.0	100.0%
大波	農道等	22.2	0.3	21.9	22.2	100.0%

■森林(生活圏)

単位:m²

区分	(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
大波	424,970	470	0%
渡利	71,353	42,567	60%

■農地

単位:ha

区分	(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
樹園地	2,030	2,030	100.0%
牧草地	65	28	43.1%
水田	2,397	2,340	97.6%
畑地	1,184	719	60.7%

2 公共施設（平成25年3月1日現在）

単位:件

区 分	発 注		完 了	
	施設数	延べ件数	施設数	延べ件数
小・中学校、幼稚園(私立含む)	99	251	99	242
保育所(私立・認可外含む)	75	83	75	78
児童福祉施設	32	34	32	34
公園・児童遊び場	453	453	253	253
市営住宅内幼児遊園	24	25	11	12
体育施設、運動場	9	11	8	10
その他の公共施設	47	51	29	32
合 計	739	908	507	661

※表中の「延べ件数」は、同一施設で複数の発注を行った場合の件数

3 地区ホットスポット除染（平成25年3月1日現在）

単位:件

地 区 名	(A) 実施予定	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了
中央東	1	1	0	1
中央西	6	4	2	6
杉 妻	11	4	7	11
蓬 萊	5	1	4	5
清 水	20	9	11	20
東 部	8	0	8	8
北 信	23	6	17	23
吉井田	1	1	0	1
信 陵	11	4	7	11
飯 坂	17	4	13	17
松 川	17	0	17	17
信 夫	15	0	15	15
吾 妻	5	0	4	4
飯 野	8	0	8	8
合 計	148	34	113	147