

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成25年4月1日現在)

■住宅

単位:戸

地区名		(A) 発注件数	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	第1次	418	0	418	418	100.0%
	第2次	52	0	52	52	100.0%
渡利	第1次	717	0	717	717	100.0%
	第2次	2,831	198	2,545	2,743	96.9%
	第3次	2,471	632	540	1,172	47.4%
東部	第1次(山口)	1,027	94	517	611	59.5%
	第2次	2,277	0	0	0	0.0%
立子山	全域	557	26	69	95	17.1%
中央	第1次	5,349	360	143	503	9.4%
	第2次	2,863	0	0	0	0.0%
飯野	全域	2,430	74	103	177	7.3%
松川	第1次	900	168	4	172	19.1%
	第2次	3,047	0	0	0	0.0%
蓬萊	第1次	2,161	298	5	303	14.0%
	第2次	441	0	0	0	0.0%
清水	第1次(御山)	1,893	27	0	27	1.4%
平成23・24年度		20,806	1,877	5,113	6,990	33.6%
平成25年度		8,628	0	0	0	0.0%
合計		29,434	1,877	5,113	6,990	23.7%

■道路

単位:Km

地区名		(A) 発注延長	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	市道等	40.0	0.0	40.0	40.0	100.0%
大波	農道等	22.2	0.0	22.2	22.2	100.0%

■森林(生活圏)

単位:m²

区分	(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
大波(第1次)	32,470	470	1%
渡利(第1次)	75,120	75,120	100%

■農地

単位:ha

区分	(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
樹園地	2,030	2,030	100.0%
牧草地	65	28	43.1%
水田	2,397	2,355	98.2%
畑地	1,184	863	72.9%

2 公共施設（平成25年4月1日現在）

単位：件

区 分	発 注		完 了	
	施設数	延べ件数	施設数	延べ件数
小・中学校、幼稚園(私立含む)	99	252	99	252
保育所(私立・認可外含む)	75	85	75	84
児童福祉施設	32	34	32	34
公園・児童遊び場	451	451	265	265
市営住宅内幼児遊園	24	25	21	22
体育施設、運動場	9	11	9	11
その他の公共施設	49	53	40	44
合 計	739	911	541	712

※表中の「延べ件数」は、同一施設で複数の発注を行った場合の件数

3 地区ホットスポット除染（平成25年4月1日現在）

単位：件

地 区 名	(A) 実施予定	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了
中央東	1	0	1	1
中央西	6	0	6	6
杉 妻	11	0	11	11
蓬 萊	5	0	5	5
清 水	20	0	20	20
東 部	8	0	8	8
北 信	23	0	23	23
吉井田	1	0	1	1
信 陵	11	0	11	11
飯 坂	17	0	17	17
松 川	17	0	17	17
信 夫	15	0	15	15
吾 妻	5	0	5	5
飯 野	8	0	8	8
合 計	148	0	148	148