

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成25年7月1日現在)

■住宅

単位: 件

地区名		年度	(A) 発注件数	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	第1次	23	418	0	418	418	100.0%
	第2次	24	52	0	52	52	100.0%
渡利	第1次	23	717	0	717	717	100.0%
	第2次	24	2,831	9	2,796	2,805	99.1%
	第3次	24	2,471	365	1,240	1,605	65.0%
東部	第1次(山口)	24	1,027	25	845	870	84.7%
	第2次	25	2,277	2	2	4	0.2%
立子山	全域	24	557	58	319	377	67.7%
中央	第1次	24	5,349	1,081	1,471	2,552	47.7%
	第2次	25	2,863	90	0	90	3.1%
飯野	全域	24	2,430	209	953	1,162	47.8%
松川	第1次	24	900	155	567	722	80.2%
	第2次	25	3,047	28	6	34	1.1%
蓬萊	第1次	24	2,161	667	209	876	40.5%
	第2次	25	766	0	0	0	0.0%
清水	第1次(御山)	24	1,893	420	506	926	48.9%
	第2次	25	2,825	0	0	0	0.0%
杉妻	第1次	25	734	0	0	0	0.0%
北信	第1次	25	4,731	0	0	0	0.0%
信陵	第1次	25	1,236	0	0	0	0.0%
平成23・24年度			20,806	2,989	10,093	13,082	62.9%
平成25年度			18,479	120	8	128	0.7%
合計(参考)			39,285	3,109	10,101	13,210	33.6%

■道路

単位: Km

地区名		(A) 発注延長	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	市道等	40.0	0.0	40.0	40.0	100.0%
大波	農道等	22.2	0.0	22.2	22.2	100.0%

■森林(生活圏)

単位: m²

区分		(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
大波	第1次	32,470	9,057	27.9%
渡利	第1次	120,742	74,942	62.1%
	第2次	24,365	0	0.0%
合計		177,577	83,999	47.3%

■農地

単位: ha

区分		(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
樹園地	樹体洗浄等	2,030	2,030	100.0%
	表土除去・客土	5	0	0.0%
牧草地		82	57	69.5%
水田		2,361	2,361	100.0%
畑地		888	888	100.0%

2 公共施設除染（平成25年7月1日現在）

単位：件

区 分	発 注		完 了	
	施設数	延べ件数	施設数	延べ件数
小・中学校、幼稚園(私立含む)	99	252	99	252
保育所(私立・認可外含む)	75	85	75	85
児童福祉施設	32	34	32	34
公園・児童遊び場	451	451	294	294
市営住宅内幼児遊園	24	25	24	25
体育施設、運動場	9	12	9	12
その他の公共施設	55	59	49	53
合 計	745	918	582	755

※表中の「延べ件数」は、同一施設で複数の発注を行った場合の件数

3 地域のホットスポット除染（平成25年7月1日現在）

単位：件

地区名	(A) 発注件数	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(B)+(C) 除染中・完了	(D) H24完了	(C)+(D) H24・25完了
中央東	6	0	6	6	1	7
中央西	3	0	2	2	6	8
杉 妻	0	0	0	0	11	11
蓬 菜	0	0	0	0	5	5
清 水	0	0	0	0	20	20
東 部	0	0	0	0	8	8
北 信	2	0	1	1	23	24
吉井田	0	0	0	0	1	1
信 陵	3	0	0	0	11	11
飯 坂	5	0	0	0	17	17
松 川	0	0	0	0	17	17
信 夫	0	0	0	0	15	15
吾 妻	3	1	0	1	5	5
飯 野	0	0	0	0	8	8
25年度計	22	1	9	10	—	9
24年度計	148	—	148	148	148	148
合 計	170	1	157	158	148	157