

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成25年8月1日現在)

■住宅

単位: 件

地区名		年度	(A) 発注件数	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	第1次	23	418	0	418	418	100.0%
	第2次	24	52	0	52	52	100.0%
渡利	第1次	23	717	0	717	717	100.0%
	第2次	24	2,831	0	2,807	2,807	99.2%
	第3次	24	2,471	453	1,587	2,040	82.6%
東部	第1次(山口)	24	1,027	9	836	845	82.3%
	第2次	25	2,277	125	10	135	5.9%
立子山	全域	24	557	61	364	425	76.3%
中央	第1次	24	5,349	1,148	2,146	3,294	61.6%
	第2次	25	2,863	209	43	252	8.8%
飯野	全域	24	2,430	218	1,368	1,586	65.3%
松川	第1次	24	900	131	781	912	101.3%
	第2次	25	3,047	155	59	214	7.0%
蓬萊	第1次	24	2,161	659	369	1,028	47.6%
	第2次	25	766	0	0	0	0.0%
清水	第1次(御山)	24	1,893	651	788	1,439	76.0%
	第2次	25	2,825	0	0	0	0.0%
杉妻	第1次	25	734	0	0	0	0.0%
北信	第1次	25	4,731	0	0	0	0.0%
信陵	第1次	25	1,236	0	0	0	0.0%
平成23・24年度			20,806	3,330	12,233	15,563	74.8%
平成25年度			18,479	489	112	601	3.3%
合計(参考)			39,285	3,819	12,345	16,164	41.1%

■道路

単位: Km

地区名		(A) 発注延長	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	市道等	40.0	0.0	40.0	40.0	100.0%
大波	農道等	22.2	0.0	22.2	22.2	100.0%

■森林(生活圏)

単位: m²

区分		(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
大波	第1次	32,470	14,159	43.6%
渡利	第1次	120,742	120,742	100.0%
	第2次	24,365	0	0.0%
合計		177,577	134,901	76.0%

■農地

単位: ha

区分		(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
樹園地	樹体洗浄等	2,030	2,030	100.0%
	表土除去・客土	8	0	0.0%
牧草地		110	57	51.8%
水田		2,361	2,361	100.0%
畑地		888	888	100.0%

2 公共施設除染（平成25年8月1日現在）

単位：件

区 分	発 注		完 了	
	施設数	延べ件数	施設数	延べ件数
小・中学校、幼稚園(私立含む)	99	254	99	252
保育所(私立・認可外含む)	75	85	75	85
児童福祉施設	32	34	32	34
公園・児童遊び場	451	451	394	394
市営住宅内幼児遊園	24	25	24	25
体育施設、運動場	9	12	9	12
その他の公共施設	59	63	50	54
合 計	749	924	683	856

※表中の「延べ件数」は、同一施設で複数の発注を行った場合の件数

3 地域のホットスポット除染（平成25年8月1日現在）

単位：件

地区名	(A) 発注件数	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(B)+(C) 除染中・完了	(D) H24完了	(C)+(D) H24・25完了
中央東	6	0	6	6	1	7
中央西	3	1	2	3	6	8
杉 妻	0	0	0	0	11	11
蓬 菜	0	0	0	0	5	5
清 水	0	0	0	0	20	20
東 部	2	1	0	1	8	8
北 信	2	1	1	2	23	24
吉井田	3	1	0	1	1	1
信 陵	3	2	1	3	11	12
飯 坂	5	2	3	5	17	20
松 川	0	0	0	0	17	17
信 夫	5	2	0	2	15	15
吾 妻	8	4	4	8	5	9
飯 野	0	0	0	0	8	8
25年度計	37	14	17	31	—	17
24年度計	148	—	—	—	148	148
合 計	185	14	17	31	148	165