

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成26年3月1日現在)

■住宅

単位: 件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度	施工件数 (B)	除染完了 (C)	進捗率	
						(C)/(B)	(C)/(A)
大波	470	第1次	23	418	418	100.0%	100.0%
		第2次	24	52	52	100.0%	
渡利	6,100	第1次	23	717	717	100.0%	100.0%
		第2次	24	2,807	2,807	100.0%	
		第3次	24	2,576	2,576	100.0%	
東部	3,563	第1次 (山口)	24	854	854	100.0%	56.6%
		第2次	25	2,393	1,163	48.6%	
立子山	569	全域	24	569	569	100.0%	100.0%
中央	12,391	第1次	24	5,778	5,436	94.1%	59.3%
		第2次	25	3,562	1,918	53.8%	
飯野	2,775	全域	24	2,775	2,775	100.0%	100.0%
松川	5,289	第1次	24	1,068	1,068	100.0%	68.8%
		第2次	25	3,825	2,572	67.2%	
蓬萊	3,465	第1次	24	2,386	1,968	82.5%	73.4%
		第2次	25	877	574	65.5%	
清水	11,413	第1次 (御山)	24	2,089	2,089	100.0%	24.1%
		第2次	25	3,397	660	19.4%	
杉妻	3,996	第1次	25	908	351	38.7%	8.8%
北信	10,679	第1次	25	5,259	1,010	19.2%	9.5%
信陵	5,055	第1次	25	1,314	162	12.3%	3.2%
その他の地区	29,951						
合計	95,716			43,624	29,739	68.2%	31.1%

■道路

単位: Km

地区名	区分	発注延長 (A)	除染完了 (B)	進捗率 (B)/(A)
大波	市道等	40.0	40.0	100.0%
	農道等	22.2	22.2	100.0%
蓬萊	市道等	6.3	0.0	0.0%
中央	市道等	78.6	0.0	0.0%
立子山	市道等	5.7	0.0	0.0%
合計		152.8	62.2	40.7%

■森林(生活圏)

単位: m²

地区名	区分	発注面積 (A)	完了面積 (B)	進捗率 (B)/(A)
大波	第1次	232,270	26,279	11.3%
渡利	第1次	120,742	120,742	100.0%
	第2次	105,365	52,365	49.7%
合計		458,377	199,386	43.5%

■農地

単位: ha

区分	発注面積 (A)	完了面積 (B)	進捗率 (B)/(A)	
樹園地	樹体洗浄等	2,030	2,030	100.0%
	表土除去・客土	33	2	6.1%
牧草地	110	57	51.8%	
水田	2,361	2,361	100.0%	
畑地	888	888	100.0%	

2 公共施設除染（平成26年3月1日現在）

単位：件

区 分	施設数 (A)	発注件数 (B)	除染完了 (C)	進捗率 (C)／(A)
支所・学習センター	42	32	32	76.2%
小・中学校、幼稚園	95	95	95	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	71	71	97.3%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	51	51	85.0%
公園・児童遊び場	632	567	566	89.6%
市営住宅内児童遊園	30	29	29	96.7%
市営住宅内集会所	27	16	15	55.6%
駅前広場、自転車駐車場	26	18	18	69.2%
体育施設、運動場	42	35	33	78.6%
その他の公共施設	168	105	93	55.4%
合 計	1,195	1,019	1,003	83.9%

3 地域のホットスポット除染（平成26年3月1日現在）

単位：件

地 区 名	実施決定 箇所数	発注件数	H25完了 (A)	H24完了 (B)	H25+H24 完了 (A)+(B)
中央東	6	6	6	1	7
中央西	8	8	7	6	13
杉 妻	3	3	2	11	13
蓬 菜	0	0	0	5	5
清 水	7	7	4	20	24
東 部	6	6	5	8	13
北 信	3	3	3	23	26
吉井田	4	4	4	1	5
信 陵	17	17	14	11	25
飯 坂	32	32	22	17	39
松 川	29	29	10	17	27
信 夫	5	5	5	15	20
吾 妻	10	10	10	5	15
飯 野	0	0	0	8	8
25年度計	130	130	92	—	92
24年度計	148	148	—	148	148
合 計	278	278	92	148	240

4. 仮置場設置・進捗状況

(1) 設置済・設置決定済の仮置場

(平成26年3月13日現在)

番号	地区名	現在の作業状況	搬入開始の見通し	設計容量㎡	所有者
1	大波	—	平成23年 秋から搬入開始	20,000	市
2	東部	—	平成25年10月から搬入開始	6,400	民
3	松川	仮置場造成工事実施中(一部搬入可能)	平成25年11月下旬搬入開始	86,000	民
4	渡利	仮置場及び進入路造成工事実施中	平成26年 秋から搬入開始	42,000	市
5	飯野・立子山	仮置場及び進入路造成工事実施中	平成26年 秋から搬入開始	18,800	民
6	信陵	仮置場造成工事実施中(一部搬入可能)	平成25年12月下旬搬入開始	16,000	市
7	中央東	仮置場造成工事実施中(一部搬入可能)	平成25年12月下旬搬入開始	17,000	国
8	蓬萊	蓬萊地区除染等対策協議会設置了承 詳細設計中	平成27年 秋から搬入開始	50,000	民
9(新)	中央西	中央西地区除染等対策委員会設置了承 詳細設計中	平成26年 夏から搬入開始	200	県
10(新)	清水	清水地域除染等対策委員会設置了承 詳細設計中	平成26年 秋から搬入開始	20,000	民
11(新)	立子山	立子山地区地域除染等対策委員会設置了承 詳細設計中	平成26年 秋から搬入開始	30,000	民

(※公表順)

(2) 協議が進んでいる仮置場

番号	地区名	現在の状況	備考
1	中央東②	測量設計後、地元と設置に向けた協議予定	民有地
2	飯坂①	測量設計後、地元と設置に向けた協議予定	民有地
3	吾妻①	測量設計後、地元と設置に向けた協議予定	民有地

(3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画: 仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	備考
1	中央東	汚染土壌仮置場搬出準備中	県庁東分庁舎
2	蓬萊A	汚染土壌収容作業中	単位町会分
3	蓬萊B	測量設計作業中	〃
4	立子山	仮々置場造成工事実施中	〃
5	松川	町内会道路系汚染土壌収容完了	〃
6	飯野A	仮々置場造成工事実施中	〃
7	飯野B	測量設計作業中	〃