

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成26年4月1日現在)

■住宅

単位:件

| 地区名 | 計画件数 (A) | 区分 | 年度 | 施工件数 (B) | 除染完了 (C) | 進捗率 | |
|--------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|---------|---------|
| | | | | | | (B)／(A) | (C)／(A) |
| 大波 | 470 | 第1次 | 23 | 418 | 418 | 100.0% | 100.0% |
| | | 第2次 | 24 | 52 | 52 | | |
| 渡利 | 6,100 | 第1次 | 23 | 717 | 717 | 100.0% | 100.0% |
| | | 第2次 | 24 | 2,807 | 2,807 | | |
| | | 第3次 | 24 | 2,576 | 2,576 | | |
| 東部 | 3,235 | 第1次 (山口) | 24 | 854 | 854 | 100.0% | 70.0% |
| | | 第2次 | 25 | 2,041 | 1,410 | | |
| | | 第3次 | 26 | 340 | 0 | | |
| 立子山 | 569 | 全域 | 24 | 569 | 569 | 100.0% | 100.0% |
| 中央 | 11,994 | 第1次 | 24 | 5,497 | 5,497 | 100.0% | 61.3% |
| | | 第2次 | 25 | 3,337 | 1,858 | | |
| | | 第3次 | 26 | 3,160 | 0 | | |
| 飯野 | 2,775 | 全域 | 24 | 2,775 | 2,775 | 100.0% | 100.0% |
| 松川 | 5,307 | 第1次 | 24 | 1,068 | 1,068 | 100.0% | 72.4% |
| | | 第2次 | 25 | 3,813 | 2,775 | | |
| | | 第3次 | 26 | 426 | 0 | | |
| 蓬萊 | 3,231 | 第1次 | 24 | 2,246 | 2,246 | 100.0% | 86.4% |
| | | 第2次 | 25 | 768 | 547 | | |
| | | 第3次 | 26 | 217 | 0 | | |
| 清水 | 11,689 | 第1次 (御山) | 24 | 2,089 | 2,089 | 43.9% | 25.0% |
| | | 第2次 | 25 | 3,038 | 837 | | |
| 杉妻 | 4,150 | 第1次 | 25 | 734 | 346 | 17.7% | 8.3% |
| 北信 | 10,961 | 第1次 | 25 | 4,964 | 1,303 | 45.3% | 11.9% |
| 信陵 | 5,284 | 第1次 | 25 | 1,259 | 259 | 100.0% | 4.9% |
| | | 第2次 | 26 | 4,025 | 0 | | |
| その他の地区 | 29,951 | | | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 合計 | 95,716 | | | 49,790 | 31,003 | 52.0% | 32.4% |

■道路

単位:Km

| 地区名 | 区分 | 発注延長 (A) | 除染完了 (B) | 進捗率 (B)／(A) |
|--------|-----|-------------|-------------|----------------|
| 大波 | 市道等 | 40.0 | 40.0 | 100.0% |
| | 農道等 | 22.2 | 22.2 | 100.0% |
| 蓬萊 | 市道等 | 6.3 | 0.0 | 0.0% |
| 中央 | 市道等 | 78.6 | 0.0 | 0.0% |
| 立子山 | 市道等 | 5.7 | 0.0 | 0.0% |
| (新)東部1 | 市道等 | 38.7 | 0.0 | 0.0% |
| (新)松川 | 市道等 | 63.6 | 0.0 | 0.0% |
| 合計 | | 255.1 | 62.2 | |

■森林(生活圏)

単位:㎡

| 地区名 | 区分 | 発注面積 (A) | 完了面積 (B) | 進捗率 (B)／(A) |
|-----|-----|-------------|-------------|----------------|
| 大波 | 第1次 | 232,270 | 30,279 | 13.0% |
| 渡利 | 第1次 | 120,742 | 120,742 | 100.0% |
| | 第2次 | 275,365 | 52,821 | 19.2% |
| 合計 | | 628,377 | 203,842 | |

■農地

単位:ha

| 区分 | 発注面積 (A) | 完了面積 (B) | 進捗率 (B)／(A) | |
|-----|-------------|-------------|----------------|--------|
| 樹園地 | 樹体洗浄等 | 2,030 | 2,030 | 100.0% |
| | 表土除去・密土 | 33 | 11 | 33.3% |
| 牧草地 | 104 | 104 | 100.0% | |
| 水田 | 2,361 | 2,361 | 100.0% | |
| 畑地 | 888 | 888 | 100.0% | |

2 公共施設除染（平成26年4月1日現在）

単位：件

| 区 分 | 施設数 (A) | 発注件数 (B) | 除染完了 (C) | 進捗率 (C)／(A) |
|---------------------|------------|-------------|-------------|----------------|
| 支所・学習センター | 42 | 32 | 32 | 76.2% |
| 小・中学校、幼稚園 | 95 | 95 | 95 | 100.0% |
| 保育所 (私立・認可外含む) | 73 | 71 | 71 | 97.3% |
| 放課後児童クラブ、 児童センター | 60 | 51 | 51 | 85.0% |
| 公園・児童遊び場 | 632 | 567 | 567 | 89.7% |
| 市営住宅内児童遊園 | 29 | 29 | 29 | 100.0% |
| 市営住宅内集会所 | 27 | 16 | 15 | 55.6% |
| 駅前広場、自転車駐車場 | 26 | 18 | 18 | 69.2% |
| 体育施設、運動場 | 42 | 36 | 34 | 81.0% |
| その他の公共施設 | 168 | 106 | 96 | 57.1% |
| 合 計 | 1,194 | 1,021 | 1,008 | 84.4% |

3 地域のホットスポット除染（平成26年4月1日現在）

単位：件

| 地 区 名 | 実施決定 箇所数 | 発注件数 | H25完了 (A) | H24完了 (B) | H25+H24 完了 (A)+(B) |
|-------|-------------|------|--------------|--------------|--------------------------|
| 中央東 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 |
| 中央西 | 8 | 8 | 8 | 6 | 14 |
| 杉 妻 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 |
| 蓬 萊 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 清 水 | 6 | 6 | 4 | 20 | 24 |
| 東 部 | 6 | 6 | 5 | 8 | 13 |
| 北 信 | 3 | 3 | 3 | 23 | 26 |
| 吉井田 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 信 陵 | 17 | 17 | 16 | 11 | 27 |
| 飯 坂 | 32 | 32 | 29 | 17 | 46 |
| 松 川 | 29 | 29 | 13 | 17 | 30 |
| 信 夫 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 |
| 吾 妻 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 |
| 飯 野 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 25年度計 | 129 | 129 | 106 | — | 106 |
| 24年度計 | 148 | 148 | — | 148 | 148 |
| 合 計 | 277 | 277 | 106 | 148 | 254 |

4. 仮置場設置・進捗状況

(1) 設置済・設置決定済の仮置場

(平成26年4月10日現在)

| 番号 | 地区名 | 現在の作業状況 | 搬入開始の見通し | 設計容量㎡ | 所有者 |
|----|--------|---------------------------|----------------|--------|-----|
| 1 | 大波 | — | 平成23年 秋から搬入開始 | 20,000 | 市 |
| 2 | 東部 | — | 平成25年10月から搬入開始 | 6,400 | 民 |
| 3 | 松川 | 仮置場造成工事実施中(一部搬入可能) | 平成25年11月下旬搬入開始 | 86,000 | 民 |
| 4 | 渡利 | 仮置場及び進入路造成工事実施中 | 平成26年 秋から搬入開始 | 42,000 | 市 |
| 5 | 飯野・立子山 | 仮置場及び進入路造成工事実施中 | 平成26年 秋から搬入開始 | 18,800 | 民 |
| 6 | 信陵 | 仮置場造成工事実施中(一部搬入可能) | 平成25年12月下旬搬入開始 | 16,000 | 市 |
| 7 | 中央東 | 仮置場造成工事実施中(一部搬入可能) | 平成25年12月下旬搬入開始 | 17,000 | 国 |
| 8 | 蓬萊 | 蓬萊地区除染等対策委員会設置了承 詳細設計中 | 平成27年 秋から搬入開始 | 50,000 | 民 |
| 9 | 中央西 | 仮置場造成工事実施中 | 平成26年 夏から搬入開始 | 200 | 県 |
| 10 | 清水 | 清水地区除染等対策委員会設置了承 詳細設計中 | 平成26年 秋から搬入開始 | 20,000 | 民 |
| 11 | 立子山 | 立子山地区地域除染等対策委員会設置了承 詳細設計中 | 平成26年 秋から搬入開始 | 30,000 | 民 |

(※公表順)

(2) 協議が進んでいる仮置場

| 番号 | 地区名 | 現在の状況 | 備考 |
|----|------|--------------------|-----|
| 1 | 中央東② | 測量設計後、地元と設置に向けた協議中 | 民有地 |
| 2 | 飯坂① | 測量設計後、地元と設置に向けた協議中 | 民有地 |
| 3 | 吾妻① | 測量設計後、地元と設置に向けた協議中 | 民有地 |
| | | | |

(3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画: 仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

| 番号 | 地区名 | 現在の状況 | 備考 |
|----|-----|----------------|--------|
| 1 | 中央東 | 汚染土壌仮置場搬出中 | 県庁東分庁舎 |
| 2 | 蓬萊A | 汚染土壌収容作業中 | 単位町会分 |
| 3 | 蓬萊B | 測量設計作業中 | 〃 |
| 4 | 立子山 | 仮々置場造成工事実施中 | 〃 |
| 5 | 松川 | 町内会道路系汚染土壌収容完了 | 〃 |
| 6 | 飯野A | 仮々置場造成工事実施中 | 〃 |
| 7 | 飯野B | 測量設計作業中 | 〃 |