

# 福島市の除染進捗状況について

## 1 面的除染 (平成26年5月1日現在)

### ■住宅

単位:件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度	施工件数 (B)	除染完了 (C)	進捗率	
						(B)／(A)	(C)／(A)
大波	470	第1次	23	418	418	100.0%	100.0%
		第2次	24	52	52		
渡利	6,100	第1次	23	717	717	100.0%	100.0%
		第2次	24	2,807	2,807		
		第3次	24	2,576	2,576		
東部	3,235	第1次 (山口)	24	854	854	100.0%	77.7%
		第2次	25	2,041	1,659		
		第3次	26	340	0		
立子山	569	全域	24	569	569	100.0%	100.0%
中央	11,994	第1次	24	5,497	5,497	100.0%	64.6%
		第2次	25	3,337	2,247		
		第3次	26	3,160	0		
飯野	2,775	全域	24	2,775	2,775	100.0%	100.0%
松川	5,307	第1次	24	1,068	1,068	100.0%	80.2%
		第2次	25	3,813	3,188		
		第3次	26	426	0		
蓬萊	3,231	第1次	24	2,246	2,246	100.0%	89.0%
		第2次	25	768	629		
		第3次	26	217	0		
清水	11,689	第1次 (御山)	24	2,089	2,089	43.9%	29.0%
		第2次	25	3,038	1,304		
杉妻	4,150	第1次	25	734	467	17.7%	11.3%
北信	10,961	第1次	25	4,964	1,809	45.3%	16.5%
信陵	5,284	第1次	25	1,259	791	100.0%	15.0%
		第2次	26	4,025	0		
その他の地区	29,951			0	0	0.0%	0.0%
合計	95,716			49,790	33,762	52.0%	35.3%

### ■道路

単位:Km

地区名	区分	発注延長 (A)	除染完了 (B)	進捗率 (B)／(A)
大波	市道等	40.0	40.0	100.0%
	農道等	22.2	22.2	100.0%
蓬萊	市道等	6.3	2.5	39.7%
中央	市道等	78.6	0.0	0.0%
立子山	市道等	5.7	0.0	0.0%
東部1	市道等	38.7	0.0	0.0%
松川	市道等	63.6	0.0	0.0%
合計		255.1	64.7	

### ■森林(生活圏)

単位:㎡

地区名	区分	発注面積 (A)	完了面積 (B)	進捗率 (B)／(A)
大波	第1次	232,270	43,479	18.7%
渡利	第1次	120,742	120,742	100.0%
	第2次	275,365	70,465	25.6%
合計		628,377	234,686	

### ■農地

単位:ha

区分	発注面積 (A)	完了面積 (B)	進捗率 (B)／(A)	
樹園地	樹体洗浄等	2,030	2,030	100.0%
	表土除去・客土	33	11	33.3%
牧草地	112	104	92.9%	
水田	2,361	2,361	100.0%	
畑地	888	888	100.0%	

## 2 公共施設除染（平成26年5月1日現在）

単位:件

区 分	施設数 (A)	発注件数 (B)	除染完了 (C)	進捗率 (C)／(A)
支所・学習センター	42	32	32	76.2%
小・中学校、幼稚園	95	95	95	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	71	71	97.3%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	51	51	85.0%
公園・児童遊び場	632	567	567	89.7%
市営住宅内児童遊園	29	29	29	100.0%
市営住宅内集会所	27	17	15	55.6%
駅前広場、自転車駐車場	26	18	18	69.2%
体育施設、運動場	42	36	35	83.3%
その他の公共施設	168	106	98	58.3%
合 計	1,194	1,022	1,011	84.7%

## 3 地域のホットスポット除染（平成26年5月1日現在）

単位:件

地 区 名	実施決定 箇所数	発注件数	H26完了 (A)	H25完了 (B)	H24完了 (C)	H26+H25+H24 完了 (A)+(B)+(C)
中央東	0	0	0	6	1	7
中央西	0	0	0	8	6	14
杉 妻	0	0	0	3	11	14
蓬 菜	0	0	0	0	5	5
清 水	0	0	0	4	20	24
東 部	0	0	0	5	8	13
北 信	0	0	0	3	23	26
吉井田	0	0	0	4	1	5
信 陵	2	2	0	17	11	28
飯 坂	1	0	0	32	17	49
松 川	0	0	0	13	17	30
信 夫	0	0	0	5	15	20
吾 妻	0	0	0	10	5	15
飯 野	0	0	0	0	8	8
26年度計	3	2	0	—	—	0
25年度計	129	129	—	110	—	110
24年度計	148	148	—	—	148	148
合 計	280	279	0	110	148	258

#### 4. 仮置場設置・進捗状況

##### (1) 設置済・設置決定済の仮置場

(平成26年5月1日現在)

番号	地区名	現在の作業状況	搬入開始の見通し	設計容量㎡	所有者
1	大波	—	平成23年 秋から搬入開始	20,000	市
2	東部	—	平成25年10月から搬入開始	6,400	民
3	松川	仮置場造成工事実施中(一部搬入可能)	平成25年11月下旬搬入開始	86,000	民
4	渡利	仮置場及び進入路造成工事実施中	平成26年 秋から搬入開始	42,000	市
5	飯野・立子山	仮置場及び進入路造成工事実施中	平成26年 秋から搬入開始	18,800	民
6	信陵	仮置場造成工事実施中(一部搬入可能)	平成25年12月下旬搬入開始	16,000	市
7	中央東	仮置場造成工事実施中(一部搬入可能)	平成25年12月下旬搬入開始	17,000	国
8	蓬萊	仮置場造成工事 発注手続き中	平成27年 秋から搬入開始	50,000	民
9	中央西	仮置場造成工事 実施中	平成26年 夏から搬入開始	200	県
10	清水	仮置場造成工事 発注手続き中	平成26年 秋から搬入開始	20,000	民
11	立子山	立子山地区除染等対策委員会設置了承 詳細設計中	平成26年 秋から搬入開始	30,000	民
12(新)	中央東②	中央東地区除染等対策委員会設置了承 詳細設計中	平成26年 秋から搬入開始	16,000	民
13(新)	飯坂	飯坂地区除染等対策委員会設置了承 詳細設計中	平成26年 秋から搬入開始	2,000	民

(※公表順)

##### (2) 協議が進んでいる仮置場

番号	地区名	現在の状況	備考
1	吾妻	測量設計後、地元と設置に向けた協議中	民有地

##### (3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画:仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	備考
1	中央東	汚染土壌を仮置場(1)7に搬出中	県庁東分庁舎
2	蓬萊A	汚染土壌収容作業中	単位町会分
3	蓬萊B	測量設計作業中	〃
4	立子山	仮々置場造成工事実施中	〃
5	松川	町内会道路系汚染土壌収容完了	〃
6	飯野A	仮々置場造成工事実施中	〃
7	飯野B	測量設計作業中	〃