

# 福島市の除染進捗状況について

## 1 面的除染 (平成26年9月1日現在)

### ■住宅

単位:件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度			施工件数 (B)	除染完了 (C)	進捗率		
								(B)/(A)	(C)/(A)	
大波	470	第1次	23			418	418	100.0%	100.0%	
		第2次		24			52			52
渡利	6,100	第1次	23			717	717	100.0%	100.0%	
		第2次		24			2,807			2,807
		第3次		24			2,576			2,576
東部	3,235	第1次 (山口)	24			854	854	100.0%	91.7%	
		第2次		25			2,041			2,014
		第3次			26		340			99
立子山	569	全域	24			569	569	100.0%	100.0%	
中央	11,994	第1次	24			5,497	5,497	100.0%	73.5%	
		第2次		25			3,337			3,119
		第3次			26		3,160			198
飯野	2,775	全域	24			2,775	2,775	100.0%	100.0%	
松川	5,307	第1次	24			1,068	1,068	100.0%	89.6%	
		第2次		25			3,813			3,628
		第3次			26		426			57
蓬萊	3,231	第1次	24			2,246	2,246	100.0%	95.0%	
		第2次		25			768			744
		第3次			26		217			79
清水	11,475	第1次 (御山)	24			2,089	2,089	100.0%	39.1%	
		第2次		25			3,038			2,393
		第3次			26		6,348			0
杉妻	4,013	第1次		25		734	654	100.0%	16.9%	
		第2次			26		3,279			23
北信	10,674	第1次		25		4,964	4,051	100.0%	38.0%	
		第2次			26		5,710			0
信陵	5,284	第1次		25		1,259	1,162	100.0%	35.7%	
		第2次			26		4,025			725
その他	30,589					0	0	0.0%	0.0%	
合計	95,716					65,127	40,614	68.0%	42.4%	

### ■道路

単位:Km

地区名	区分	年度			※発注延長 (A)	除染完了 (B)	進捗率
							(B)/(A)
大波	市道等	23	24		62.2	62.2	100.0%
蓬萊	市道等			25	6.3	6.3	100.0%
中央	市道等			25 26	118.2	77.6	65.7%
立子山	市道等			25 26	60.4	2.9	4.8%
東部	市道等			25	38.7	11.6	30.0%
松川	市道等			25	63.6	28.6	45.0%
信陵	市道等			26	118.8	0.0	0.0%
渡利	市道等			26	124.8	0.0	0.0%
飯野	市道等			26	160.2	0.0	0.0%
合計					753.2	189.2	

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

参考資料… 福島市道の台帳延長が2,944kmであり、うち市道の発注延長731km(進捗率25%)、除染完了延長167km(進捗率6%)である。

### ■森林(生活圏)

単位:m<sup>2</sup>

地区名	区分	年度			発注面積 (A)	完了面積 (B)	進捗率
							(B)/(A)
大波	第1次				232,270	132,479	57.0%
渡利	第1次				120,742	120,742	100.0%
	第2次				525,365	189,300	36.0%
立子山	全域				652,000	0	0.0%
合計					1,530,377	442,521	

### ■農地

単位:ha

区分	年度			発注面積 (A)	完了面積 (B)	進捗率	
						(B)/(A)	
樹園地	樹体洗浄等	23	24		2,030	2,030	100.0%
	表土除去・客土		24	25 26	37	14	37.8%
牧草地		24	25 26		113	104	92.0%
水田		24			2,361	2,361	100.0%
畑地		24			888	888	100.0%

2 公共施設除染（平成26年9月1日現在）

単位：件

区 分	施設数 (A)	発注件数 (B)	除染完了 (C)	進捗率 (C)／(A)
支所・学習センター	42	33	33	78.6%
小・中学校、幼稚園	95	95	95	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	72	72	98.6%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	54	53	88.3%
公園・児童遊び場	632	576	571	90.3%
市営住宅内児童遊園	29	29	29	100.0%
市営住宅内集会所	27	19	19	70.4%
駅前広場、自転車駐車場	26	18	18	69.2%
体育施設、運動場	42	36	36	85.7%
その他の公共施設	168	112	101	60.1%
合 計	1,194	1,044	1,027	86.0%

3 地域のホットスポット除染（平成26年9月1日現在）

単位：件

地 区 名	実施決定 箇所数	発注件数	H26完了 (A)	H25完了 (B)	H24完了 (C)	H26+H25+H24 完了 (A)+(B)+(C)
中央東	1	1	1	6	1	8
中央西	3	3	0	8	6	14
杉 妻	0	0	0	3	11	14
蓬 萊	0	0	0	0	5	5
清 水	0	0	0	6	20	26
東 部	0	0	0	6	8	14
北 信	0	0	0	3	23	26
吉井田	0	0	0	4	1	5
信 陵	2	2	2	17	11	30
飯 坂	12	7	1	32	17	50
松 川	0	0	0	29	17	46
信 夫	3	3	2	5	15	22
吾 妻	8	8	5	10	5	20
飯 野	0	0	0	0	8	8
26年度計	29	24	11	—	—	11
25年度計	129	129	—	129	—	129
24年度計	148	148	—	—	148	148
合 計	306	301	11	129	148	288

#### 4. 仮置場設置・進捗状況

##### (1) 設置済・設置決定済の仮置場

(平成26年9月1日現在)

番号	地区名	現在の作業状況	搬入開始の見通し	設計容量㎡	所有者
1	大波	—	平成23年 秋から搬入中	20,000	市
2	東部	—	平成25年10月から搬入中	6,400	民
3	松川	仮置場造成工事実施中(一部搬入可能)	平成25年11月から搬入中	86,000	民
4	渡利	仮置場造成工事 実施中	平成26年 秋から搬入開始	42,000	市
5	飯野・立子山	仮置場及び進入路造成工事実施中	平成26年 秋から搬入開始	18,800	民
6	信陵	—	平成25年12月から搬入中	16,000	市
7	中央東第1	—	平成25年12月から搬入中	17,000	国
8	蓬萊	仮置場造成工事 実施中	平成27年 秋から搬入開始	50,000	民
9	中央西	—	平成26年 8月から搬入中	200	県
10	清水	仮置場造成工事 実施中	平成26年 秋から搬入開始	20,000	民
11	立子山	仮置場造成工事 実施中	平成26年 秋から搬入開始	30,000	民
12	中央東第2	仮置場造成工事 実施中	平成26年 秋から搬入開始	16,000	民
13	飯坂第1	仮置場造成工事 実施中	平成26年 秋から搬入開始	2,000	民

(※公表順)

##### (2) 協議が進んでいる仮置場

番号	地区名	現在の状況	備考
1	吾妻	測量設計作業中	民有地
2	飯坂第2	測量設計作業中	民有地
3	杉妻	測量設計作業中	民有地

##### (3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画: 仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	備考
1	蓬萊A	住宅・道路系除去土壌収容完了	単位町会分
2	蓬萊B	発注事務手続き中	〃
3	立子山A	除去土壌収容作業中	〃
4	松川A	道路系除去土壌収容完了	〃
5	飯野A	除去土壌収容作業中	〃
6	飯野B	発注事務手続き中	〃
7	飯野C	測量設計作業中	〃