

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成27年5月1日現在)

■住宅

単位:件

| 地区名            | 計画件数<br>(A) | 区分  | 年度 |    |    |    | 発注件数<br>(B) | 当月<br>除染完了件数<br>(C) | 前月<br>除染完了件数<br>(D) | 対前月増<br>(C)-(D) | 進捗率     |         |
|----------------|-------------|-----|----|----|----|----|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------|---------|
|                |             |     | 23 | 24 | 25 | 26 |             |                     |                     |                 | (B)/(A) | (C)/(A) |
| 大波             | 470         | 第1次 | 23 |    |    |    | 418         | 418                 | 418                 | 0               | 100.0%  | 100.0%  |
|                |             | 第2次 |    | 24 |    |    | 52          | 52                  | 52                  | 0               |         |         |
| 渡利             | 6,105       | 第1次 | 23 |    |    |    | 717         | 717                 | 717                 | 0               | 100.0%  | 100.0%  |
|                |             | 第2次 |    | 24 |    |    | 2,810       | 2,810               | 2,810               | 0               |         |         |
|                |             | 第3次 |    | 24 |    |    | 2,578       | 2,578               | 2,578               | 0               |         |         |
| 東部             | 3,400       | 第1次 |    | 24 |    |    | 862         | 862                 | 862                 | 0               | 100.0%  | 100.0%  |
|                |             | 第2次 |    |    | 25 |    | 2,241       | 2,241               | 2,241               | 0               |         |         |
|                |             | 第3次 |    |    |    | 26 | 297         | 297                 | 297                 | 0               |         |         |
| 立子山            | 570         | 全域  |    | 24 |    |    | 570         | 570                 | 570                 | 0               | 100.0%  | 100.0%  |
| 中央             | 11,868      | 第1次 |    | 24 |    |    | 5,573       | 5,573               | 5,573               | 0               | 100.0%  | 94.8%   |
|                |             | 第2次 |    |    | 25 |    | 3,135       | 3,135               | 3,135               | 0               |         |         |
|                |             | 第3次 |    |    |    | 26 | 3,160       | 2,543               | 2,387               | 156             |         |         |
| 飯野             | 2,779       | 全域  |    | 24 |    |    | 2,779       | 2,779               | 2,779               | 0               | 100.0%  | 100.0%  |
| 松川             | 5,147       | 第1次 |    | 24 |    |    | 1,069       | 1,069               | 1,069               | 0               | 100.0%  | 100.0%  |
|                |             | 第2次 |    |    | 25 |    | 3,652       | 3,652               | 3,652               | 0               |         |         |
|                |             | 第3次 |    |    |    | 26 | 426         | 426                 | 350                 | 76              |         |         |
| 蓬萊             | 3,197       | 第1次 |    | 24 |    |    | 2,248       | 2,248               | 2,248               | 0               | 100.0%  | 100.0%  |
|                |             | 第2次 |    |    | 25 |    | 745         | 745                 | 745                 | 0               |         |         |
|                |             | 第3次 |    |    |    | 26 | 204         | 204                 | 204                 | 0               |         |         |
| 清水             | 11,271      | 第1次 |    | 24 |    |    | 2,090       | 2,090               | 2,090               | 0               | 100.0%  | 88.2%   |
|                |             | 第2次 |    |    | 25 |    | 2,833       | 2,833               | 2,833               | 0               |         |         |
|                |             | 第3次 |    |    |    | 26 | 6,348       | 5,017               | 4,148               | 869             |         |         |
| 杉妻             | 3,933       | 第1次 |    |    | 25 |    | 654         | 654                 | 654                 | 0               | 100.0%  | 82.9%   |
|                |             | 第2次 |    |    |    | 26 | 3,279       | 2,607               | 2,306               | 301             |         |         |
| 北信             | 10,300      | 第1次 |    |    | 25 |    | 4,590       | 4,590               | 4,590               | 0               | 100.0%  | 86.2%   |
|                |             | 第2次 |    |    |    | 26 | 5,710       | 4,290               | 3,682               | 608             |         |         |
| 信陵             | 5,189       | 第1次 |    |    | 25 |    | 1,164       | 1,164               | 1,164               | 0               | 100.0%  | 94.4%   |
|                |             | 第2次 |    |    |    | 26 | 4,025       | 3,732               | 3,587               | 145             |         |         |
| 飯坂<br>(茂庭含む)   | 8,661       | 全域  |    |    |    | 27 | 8,661       | 8                   | 0                   | 8               | 100.0%  | 0.1%    |
| 吾妻             | 8,668       | 全域  |    |    |    | 27 | 8,668       | 0                   | 0                   | 0               | 100.0%  | 0.0%    |
| 吉井田            | 3,813       | 全域  |    |    |    | 27 | 3,813       | 0                   | 0                   | 0               | 100.0%  | 0.0%    |
| 信夫             | 7,685       | 全域  |    |    |    | 27 | 7,685       | 0                   | 0                   | 0               | 100.0%  | 0.0%    |
| 西<br>(土湯温泉町含む) | 2,695       | 全域  |    |    |    | 27 | 2,695       | 0                   | 0                   | 0               | 100.0%  | 0.0%    |
| 合計             | 95,751      |     |    |    |    |    | 95,751      | 59,904              | 57,741              | 2,163           | 100.0%  | 62.6%   |

■道路

単位:Km

| 地区名 | 区分  | 年度 |    |    |    | ※発注延長<br>(A) | 発注延長<br>対前月増 | 当月除染完了<br>(B) | 前月除染完了<br>(C) | 対前月増<br>(B)-(C) | 進捗率<br>(B)/(A) |
|-----|-----|----|----|----|----|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
|     |     | 23 | 24 | 25 | 26 |              |              |               |               |                 |                |
| 大波  | 市道等 |    |    |    |    | 62.2         | 0.0          | 62.2          | 62.2          | 0.0             | 100.0%         |
| 蓬萊  | 市道等 |    |    | 25 | 26 | 10.8         | 0.0          | 7.4           | 7.4           | 0.0             | 68.5%          |
| 中央  | 市道等 |    |    | 25 | 26 | 120.9        | 0.0          | 117.7         | 116.9         | 0.8             | 97.4%          |
| 立子山 | 市道等 |    |    | 25 | 26 | 61.2         | 0.0          | 7.1           | 6.5           | 0.6             | 11.6%          |
| 東部  | 市道等 |    |    | 25 | 26 | 58.3         | 0.0          | 40.4          | 38.7          | 1.7             | 69.3%          |
| 松川  | 市道等 |    |    | 25 | 26 | 316.8        | 0.0          | 153.0         | 97.7          | 55.3            | 48.3%          |
| 信陵  | 市道等 |    |    |    | 26 | 118.8        | 0.0          | 105.1         | 93.2          | 11.9            | 88.5%          |
| 渡利  | 市道等 |    |    |    | 26 | 124.8        | 0.0          | 31.2          | 27.4          | 3.8             | 25.0%          |
| 飯野  | 市道等 |    |    |    | 26 | 160.2        | 0.0          | 51.2          | 22.5          | 28.7            | 32.0%          |
| 飯坂  | 市道等 |    |    |    | 26 | 13.0         | 0.0          | 7.8           | 3.2           | 4.6             | 60.0%          |
| 清水  | 市道等 |    |    |    | 26 | 38.5         | 0.0          | 32.5          | 17.7          | 14.8            | 84.4%          |
| 合計  |     |    |    |    |    | 1,085.5      | 0.0          | 615.6         | 493.4         | 122.2           |                |

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

参考資料…福島市道の台帳延長が2,948kmであり、うち市道の発注延長1,029km(進捗率35%)、除染完了延長565km(進捗率19%)である。

■森林(生活圏)

単位:ha

| 地区名 | 区分  | 発注面積<br>(A) | 発注面積<br>対前月増 | 当月完了面積<br>(B) | 前月完了面積<br>(C) | 対前月増<br>(B)-(C) | 進捗率<br>(B)/(A) |
|-----|-----|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
|     |     |             |              |               |               |                 |                |
| 渡利  | 第1次 | 12.1        | 0.0          | 12.1          | 12.1          | 0.0             | 100.0%         |
|     | 第2次 | 152.0       | 60.0         | 86.3          | 57.7          | 28.6            | 56.8%          |
| 立子山 | 全域  | 65.2        | 0.0          | 0.1           | 0.1           | 0.0             | 0.2%           |
| 松川  | 第1次 | 60.5        | 0.0          | 5.2           | 0.5           | 4.7             | 8.6%           |
| 蓬萊  | 第1次 | 31.7        | 0.0          | 0.2           | 0.2           | 0.0             | 0.6%           |
| 飯野  | 全域  | 116.7       | 0.0          | 2.1           | 0.2           | 1.9             | 1.8%           |
| 東部  | 第1次 | 27.5        | 0.0          | 0.6           | 0.0           | 0.6             | 2.2%           |
| 合計  |     | 499.6       | 65.7         | 133.4         | 96.9          | 36.5            |                |

■農地

単位:ha

| 区分  | 年度      |    |    |    | 発注面積<br>(A) | 発注面積<br>対前月増 | 当月完了面積<br>(B) | 前月完了面積<br>(C) | 対前月増<br>(B)-(C) | 進捗率<br>(B)/(A) |
|-----|---------|----|----|----|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
|     | 23      | 24 | 25 | 26 |             |              |               |               |                 |                |
| 樹園地 | 樹体洗浄等   |    |    |    | 2,030       | 0            | 2,030         | 2,030         | 0               | 100.0%         |
|     | 表土除去・客土 |    |    |    | 53          | 0            | 30            | 30            | 0               | 56.6%          |
| 牧草地 |         |    |    |    | 130         | 0            | 113           | 113           | 0               | 86.9%          |
| 水田  |         |    |    |    | 2,361       | 0            | 2,361         | 2,361         | 0               | 100.0%         |
| 畑地  |         |    |    |    | 888         | 0            | 888           | 888           | 0               | 100.0%         |

2 公共施設除染 (平成27年5月1日現在)

単位:件

| 区分                  | 施設数<br>(A) | 発注件数<br>(B) | 発注件数<br>対前月増 | 当月除染完了<br>(C) | 前月除染完了<br>(D) | 対前月増<br>(C)-(D) | 進捗率<br>(C)/(A) |
|---------------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 支所・学習センター           | 42         | 37          | 1            | 37            | 36            | 1               | 88.1%          |
| 小・中学校、幼稚園           | 95         | 95          | 0            | 95            | 95            | 0               | 100.0%         |
| 保育所<br>(私立・認可外含む)   | 73         | 73          | 0            | 72            | 72            | 0               | 98.6%          |
| 放課後児童クラブ、<br>児童センター | 60         | 56          | 0            | 56            | 56            | 0               | 93.3%          |
| 公園・児童遊び場            | 632        | 595         | 8            | 583           | 581           | 2               | 92.2%          |
| 市営住宅内児童遊園           | 29         | 29          | 0            | 29            | 29            | 0               | 100.0%         |
| 市営住宅内集会所            | 27         | 24          | 0            | 24            | 24            | 0               | 88.9%          |
| 駅前広場、自転車駐車場         | 26         | 19          | 0            | 19            | 19            | 0               | 73.1%          |
| 体育施設、運動場            | 42         | 39          | 0            | 36            | 36            | 0               | 85.7%          |
| その他の公共施設            | 168        | 126         | 3            | 125           | 120           | 5               | 74.4%          |
| 合計                  | 1,194      | 1,093       | 12           | 1,076         | 1,068         | 8               | 90.1%          |

3 地域のホットスポット除染 (平成27年5月1日現在)

単位:件

| 地区名   | 実施決定<br>箇所数 | 発注件数 | H27完了<br>(A) | H26完了<br>(B) | H25完了<br>(C) | H24完了<br>(D) | H27+H26+H25+H24<br>完了<br>(A)+(B)+(C)+(D) |
|-------|-------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 中央東   | 0           | 0    | 0            | 1            | 6            | 1            | 8  |
| 中央西   | 0           | 0    | 0            | 6            | 8            | 6            | 20                                       |
| 杉妻    | 0           | 0    | 0            | 0            | 3            | 11           | 14                                       |
| 蓬萊    | 0           | 0    | 0            | 0            | 0            | 5            | 5  |
| 清水    | 0           | 0    | 0            | 4            | 6            | 20           | 30                                       |
| 東部    | 0           | 0    | 0            | 0            | 6            | 8            | 14                                       |
| 北信    | 0           | 0    | 0            | 2            | 3            | 23           | 28                                       |
| 吉井田   | 0           | 0    | 0            | 1            | 4            | 1            | 6  |
| 信陵    | 0           | 0    | 0            | 2            | 17           | 11           | 30                                       |
| 飯坂    | 0           | 0    | 0            | 23           | 32           | 17           | 72                                       |
| 松川    | 1           | 1    | 0            | 0            | 29           | 17           | 46                                       |
| 信夫    | 0           | 0    | 0            | 4            | 5            | 15           | 24                                       |
| 吾妻    | 1           | 1    | 0            | 9            | 10           | 5            | 24                                       |
| 飯野    | 0           | 0    | 0            | 0            | 0            | 8            | 8  |
| 27年度計 | 2           | 2    | 0            | —            | —            | —            | 0  |
| 26年度計 | 52          | 52   | —            | 52           | —            | —            | 52                                       |
| 25年度計 | 129         | 129  | —            | —            | 129          | —            | 129                                      |
| 24年度計 | 148         | 148  | —            | —            | —            | 148          | 148                                      |
| 合計    | 331         | 331  | 0            | 52           | 129          | 148          | 329                                      |

#### 4. 仮置場設置・進捗状況

##### (1) 設置済・設置決定済の仮置場

(平成27年5月1日現在)

| 番号 | 地区名    | 現在の作業状況       | 搬入開始の見通し      | 設計容量㎡  | 所有者 |
|----|--------|---------------|---------------|--------|-----|
| 1  | 大波     | 平成23年 秋から搬入中  | —             | 26,000 | 市   |
| 2  | 東部     | 平成25年10月から搬入中 | —             | 6,400  | 民   |
| 3  | 松川     | 仮置場造成工事 実施中   | 平成25年11月から搬入中 | 86,000 | 民   |
| 4  | 渡利     | 仮置場造成工事 実施中   | 平成26年11月から搬入中 | 42,000 | 市   |
| 5  | 飯野・立子山 | 仮置場造成工事 実施中   | 平成26年11月から搬入中 | 18,800 | 民   |
| 6  | 信陵     | 平成25年12月から搬入中 | —             | 16,000 | 市   |
| 7  | 中央東第1  | 平成27年3月末搬入完了  | 平成25年12月から搬入  | 17,000 | 国   |
| 8  | 蓬萊     | 仮置場造成工事 実施中   | 平成27年 秋から搬入開始 | 50,000 | 民   |
| 9  | 中央西    | 平成27年3月末搬入完了  | 平成26年 8月から搬入  | 200    | 県   |
| 10 | 清水     | 仮置場造成工事 実施中   | 平成26年11月から搬入中 | 20,000 | 民   |
| 11 | 立子山    | 仮置場造成工事 実施中   | 平成27年6月から搬入開始 | 30,000 | 民   |
| 12 | 中央東第2  | 仮置場造成工事 実施中   | 平成26年11月から搬入中 | 16,000 | 民   |
| 13 | 飯坂     | 仮置場造成工事 実施中   | 平成26年11月から搬入中 | 2,000  | 民   |

(※公表順)

##### (2) 協議を進めている仮置場

| 番号 | 地区名  | 現在の状況           | 備考  |
|----|------|-----------------|-----|
| 1  | 吾妻   | 測量設計作業中         | 民有地 |
| 2  | 飯坂第2 | 測量設計作業中         | 民有地 |
| 3  | 杉妻   | 測量設計作業中         | 民有地 |
| 4  | 信陵第2 | 測量設計作業中         | 民有地 |
| 5  | 信陵第3 | 地元と仮置場設置に向けた協議中 | 民有地 |
| 6  | 北信   | 測量設計作業中         | 民有地 |
| 7  | 清水第2 | 地元と仮置場設置に向けた協議中 | 民有地 |
| 8  | 東部第2 | 地元と仮置場設置に向けた協議中 | 民有地 |

##### (3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画:仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

| 番号 | 地区名  | 現在の状況          | 備考    |
|----|------|----------------|-------|
| 1  | 蓬萊A  | 住宅・道路系除去土壌収容完了 | 単位町会分 |
| 2  | 蓬萊B  | 仮々置場造成 工事中     | 単位町会分 |
| 3  | 立子山A | 住宅・道路系除去土壌収容完了 | 単位町会分 |
| 4  | 飯野A  | 除去土壌収容作業中      | 単位町会分 |
| 5  | 飯野B  | 仮々置場造成 工事中     | 単位町会分 |
| 6  | 飯野C  | 測量設計作業中        | 単位町会分 |
| 7  | 飯野D  | 測量設計作業中        | 単位町会分 |