

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成27年11月1日現在)

■住宅

単位:件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度				発注件数 (B)	当月 除染完了件数 (C)	前月 除染完了件数 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率	
			23	24	25	26					(B)/(A)	(C)/(A)
大波	470		第1次	23			418	418	418	0	100.0%	100.0%
			第2次	24			52	52	52	0		
渡利	6,105		第1次	23			717	717	717	0	100.0%	100.0%
			第2次	24			2,810	2,810	2,810	0		
			第3次	24			2,578	2,578	2,578	0		
東部	3,400		第1次	24			862	862	862	0	100.0%	100.0%
			第2次	25			2,241	2,241	2,241	0		
			第3次	26			297	297	297	0		
立子山	570		全域	24			570	570	570	0	100.0%	100.0%
中央	11,531		第1次	24			5,573	5,573	5,573	0	100.0%	100.0%
			第2次	25			3,135	3,135	3,135	0		
			第3次	26			2,823	2,823	2,823	0		
飯野	2,779		全域	24			2,779	2,779	2,779	0	100.0%	100.0%
松川	5,178		第1次	24			1,069	1,069	1,069	0	100.0%	100.0%
			第2次	25			3,652	3,652	3,652	0		
			第3次	26			457	457	457	0		
蓬萊	3,197		第1次	24			2,248	2,248	2,248	0	100.0%	100.0%
			第2次	25			745	745	745	0		
			第3次	26			204	204	204	0		
清水	10,907		第1次	24			2,090	2,090	2,090	0	100.0%	100.0%
			第2次	25			2,833	2,833	2,833	0		
			第3次	26			5,984	5,984	5,984	0		
杉妻	4,082		第1次	25			654	654	654	0	100.0%	100.0%
			第2次	26			3,428	3,428	3,428	0		
北信	9,866		第1次	25			4,590	4,590	4,590	0	100.0%	100.0%
			第2次	26			5,276	5,276	5,276	0		
信陵	4,918		第1次	25			1,164	1,164	1,164	0	100.0%	100.0%
			第2次	26			3,754	3,754	3,754	0		
飯坂 (茂庭舎心)	8,661		全域			27	8,661	4,209	3,136	1,073	100.0%	48.6%
吾妻	8,668		全域			27	8,668	3,254	2,177	1,077	100.0%	37.5%
吉井田	3,813		全域			27	3,813	2,162	1,630	532	100.0%	56.7%
信夫	7,685		全域			27	7,685	3,174	1,730	1,444	100.0%	41.3%
西 (土湯温泉町舎心)	2,695		全域			27	2,695	626	377	249	100.0%	23.2%
合計	94,525						94,525	76,428	72,053	4,375	100.0%	80.9%

■道路

単位: Km

地区名	区分	年度				※発注延長 (A)	発注延長 対前月増	当月除染完了 (B)	前月除染完了 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
		23	24	25	26						
大波	市道等	23	24			62.2	0.0	62.2	62.2	0.0	100.0%
蓬萊	市道等			25	26	72.6	0.0	14.0	10.8	3.2	19.3%
中央	市道等			25	26	154.9	31.5	123.4	123.4	0.0	79.7%
立子山	市道等			25	26	61.2	0.0	38.4	34.4	4.0	62.7%
東部	市道等			25	26	118.2	10.0	68.3	56.1	12.2	57.8%
松川	市道等			25	26	343.6	0.0	303.5	300.5	3.0	88.3%
信陵	市道等			26	27	182.7	0.0	126.1	126.1	0.0	69.0%
渡利	市道等			26		124.8	0.0	73.0	64.2	8.8	58.5%
飯野	市道等			26	27	198.2	38.0	153.8	145.8	8.0	77.6%
飯坂	市道等			26		13.0	0.0	12.7	12.5	0.2	97.7%
清水	市道等			26		38.5	0.0	38.5	38.5	0.0	100.0%
合計						1,369.9	79.5	1013.9	974.5	39.4	

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

参考資料…福島市道の台帳延長が2,948kmであり、うち市道の発注延長1,225km(進捗率42%)、除染完了延長940km(進捗率32%)である。

■森林(生活圏)

単位: ha

地区名	区分	発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
渡利	第1次	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	100.0%
	第2次	152.0	0.0	116.1	114.3	1.8	76.4%
立子山	全域	65.2	0.0	21.8	19.2	2.6	33.4%
松川	第1次	99.2	15.0	38.6	33.3	5.3	38.9%
蓬萊	第1次	31.7	0.0	8.7	6.5	2.2	27.4%
飯野	全域	116.7	0.0	30.0	25.1	4.9	25.7%
東部	第1次	42.5	15.0	7.1	5.7	1.4	16.7%
合計		559.9	34.5	269.7	250.8	18.9	

■農地

単位:ha

区分	年度					発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)		
	23	24	25	26	27								
樹園地	樹体洗浄等					2,030	0	2,030	2,030	0	100.0%		
	表土除去・客土					54	1	30	30	0	55.6%		
牧草地					24	25	26	130	0	113	113	0	86.9%
水田					24			2,361	0	2,361	2,361	0	100.0%
畑地					24			888	0	888	888	0	100.0%

2 公共施設除染（平成27年11月1日現在）

単位:件

区分	施設数 (A)	発注件数 (B)	発注件数 対前月増	当月除染完了 (C)	前月除染完了 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率 (C)/(A)
支所・学習センター	42	37	0	37	37	0	88.1%
小・中学校、幼稚園	95	95	0	95	95	0	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	73	0	73	73	0	100.0%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	58	2	57	56	1	95.0%
公園・児童遊び場	632	612	0	591	591	0	93.5%
市営住宅内児童遊園	29	29	0	29	29	0	100.0%
市営住宅内集会所	27	26	1	26	25	1	96.3%
駅前広場、自転車駐車場	26	22	0	22	22	0	84.6%
体育施設、運動場	42	41	0	38	38	0	90.5%
その他の公共施設	168	136	0	126	126	0	75.0%
合計	1,194	1,129	3	1,094	1,092	2	91.6%

3 地域のホットスポット除染（平成27年11月1日現在）

単位:件

地区名	実施決定 箇所数	発注件数	H27完了 (A)	H26完了 (B)	H25完了 (C)	H24完了 (D)	H27+H26+H25+H24 完了 (A)+(B)+(C)+(D)
中央東	0	0	0	1	6	1	8
中央西	0	0	0	6	8	6	20
杉妻	0	0	0	0	3	11	14
蓬萊	0	0	0	0	0	5	5
清水	1	1	1	4	6	20	31
東部	0	0	0	0	6	8	14
北信	0	0	0	2	3	23	28
吉井田	0	0	0	1	4	1	6
信陵	0	0	0	2	17	11	30
飯坂	2	2	2	23	32	17	74
松川	1	1	1	0	29	17	47
信夫	0	0	0	4	5	15	24
吾妻	1	1	1	9	10	5	25
飯野	0	0	0	0	0	8	8
27年度計	5	5	5	—	—	—	5
26年度計	52	52	—	52	—	—	52
25年度計	129	129	—	—	129	—	129
24年度計	148	148	—	—	—	148	148
合計	334	334	5	52	129	148	334

4. 仮置場設置・進捗状況

(1) 設置済・設置決定済の仮置場

(平成27年11月1日現在)

番号	地区名	現在の作業状況	搬入開始の見通し	設計容量㎡	所有者等
1	大波	平成23年 秋から搬入中	—	26,000	市
2	東部	平成25年10月から搬入中	—	6,400	民
3	松川	平成25年11月から搬入中	—	86,000	民
4	渡利	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	42,000	市
5	飯野・立子山	平成26年11月から搬入中	—	18,800	民
6	信陵	平成25年12月から搬入中	—	16,000	市
7	中央東第1	平成27年3月末搬入完了	平成25年12月から搬入	17,000	国
8	蓬萊	仮置場造成工事 実施中	平成27年10月から搬入中	50,000	民
9	中央西	平成27年3月末搬入完了	平成26年 8月から搬入	200	県
10	清水第1	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	20,000	民
11	立子山	仮置場造成工事 実施中	平成27年6月から搬入中	30,000	民
12	中央東第2	仮置場造成工事 実施中	平成26年11月から搬入中	16,000	民
13	飯坂	平成26年11月から搬入中	—	2,000	民
14	清水第2	詳細設計中	平成28年 春から搬入開始	16,000	民・県

(※公表順)

(2) 協議を進めている仮置場

番号	地区名	現在の状況	備考
1	吾妻	測量設計作業中	民有地
2	飯坂第2	測量設計作業中	民有地
3	杉妻	測量設計作業中	民有地
4	信陵第2	測量設計作業中	民有地
5	信陵第3	測量設計作業中	民有地
6	北信第1	測量設計作業中	民有地
7	東部第2	測量設計作業中	民有地
8	北信第2	測量設計入札手続中	民有地

(3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画: 仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	備考
1	蓬萊A	住宅・道路系除去土壌収容完了	単位町会分
2	蓬萊B	住宅・道路系除去土壌収容完了	単位町会分
3	立子山A	住宅・道路系除去土壌収容完了	単位町会分
4	飯野A	除去土壌収容作業中	単位町会分
5	飯野B	住宅系除去土壌収容完了	単位町会分
6	飯野C	仮々置場進入路工事 実施中	単位町会分
7	飯野D	仮々置場進入路工事 実施中	単位町会分
8	杉妻A	測量設計作業中	単位町会分