

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染（平成29年10月1日現在）

■住宅

単位：件

地区名	計画件数 (A)	年度				発注件数 (B)	当月 除染完了件数 (C)	前月 除染完了件数 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率	
										(B)/(A)	(C)/(A)
大波	491	23	24			491	491	491	0	100.0%	100.0%
渡利	6,142	23	24			6,142	6,142	6,142	0	100.0%	100.0%
東部	3,415		24	25	26	3,415	3,415	3,415	0	100.0%	100.0%
立子山	588		24			588	588	588	0	100.0%	100.0%
中央	11,539		24	25	26	11,539	11,539	11,539	0	100.0%	100.0%
飯野	2,793		24			2,793	2,793	2,793	0	100.0%	100.0%
松川	5,211		24	25	26	5,211	5,211	5,211	0	100.0%	100.0%
蓬萊	3,207		24	25	26	3,207	3,207	3,207	0	100.0%	100.0%
清水	10,912		24	25	26	10,912	10,912	10,912	0	100.0%	100.0%
杉妻	4,093			25	26	4,093	4,093	4,093	0	100.0%	100.0%
北信	9,868			25	26	9,868	9,868	9,868	0	100.0%	100.0%
信陵	4,923			25	26	4,923	4,923	4,923	0	100.0%	100.0%
飯坂	7,591				27	7,591	7,591	7,591	0	100.0%	100.0%
吾妻	8,555				27	8,555	8,555	8,555	0	100.0%	100.0%
吉井田	3,516				27	3,516	3,516	3,516	0	100.0%	100.0%
信夫	7,728				27	7,728	7,728	7,728	0	100.0%	100.0%
西	2,068				27	2,068	2,068	2,068	0	100.0%	100.0%
土湯温泉町	90				27	90	90	90	0	100.0%	100.0%
合計	92,730					92,730	92,730	92,730	0	100.0%	100.0%

■道路(除染事業)

単位：Km

地区名	区分	年度				※1発注延長 (A)	発注延長 対前月増	※2当月除染完了延長 (B)	(B)のうち調査にて完了延長 (C)	前月除染完了延長 (D)	対前月増 (B)-(D)	進捗率		
												(B)/(A)		
大波	市道等	23	24			62.2	0.0	62.2	0.0	62.2	0.0	100.0%		
蓬萊	市道等			25	26	27	82.2	0.0	82.2	0.0	82.2	0.0	100.0%	
中央	市道等			25	26	27	28	162.9	0.0	162.9	0.0	162.9	0.0	100.0%
立子山	市道等			25	26	27	66.2	0.0	66.2	0.0	66.2	0.0	100.0%	
東部	市道等			25	26	27	28	119.5	0.0	119.5	0.0	119.5	0.0	100.0%
松川	市道等			25	26	27	28	338.8	0.0	338.8	0.0	338.8	0.0	100.0%
信陵	市道等				26	27	176.5	0.0	176.5	0.0	176.5	0.0	100.0%	
渡利	市道等				26	28	119.0	0.0	119.0	0.0	119.0	0.0	100.0%	
飯野	市道等				26	27	191.9	0.0	191.9	0.0	191.9	0.0	100.0%	
飯坂	市道等				26	28	274.7	0.0	150.0	76.7	133.7	16.3	54.6%	
清水	市道等				26	27	28	212.2	0.0	199.9	0.0	191.5	8.4	94.2%
北信	市道等					28	204.0	0.0	132.9	36.9	120.8	12.1	65.1%	
吉井田	市道等					28	96.6	0.0	50.5	33.0	42.7	7.8	52.3%	
信夫	市道等					28	307.8	0.0	26.3	0.0	10.2	16.1	8.5%	
西	市道等					28	181.0	0.0	139.2	132.8	135.9	3.3	76.9%	
土湯温泉町	市道等					28	19.8	0.0	16.9	11.3	12.2	4.7	85.4%	
杉妻	市道等					28	85.1	0.0	24.8	8.1	17.1	7.7	29.1%	
吾妻	市道等					28	378.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	
合計						3,078.5	0.0	2,059.7	298.8	1,983.3	76.4	66.9%		

※1農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

※2モニタリング調査にて終了の延長も含んでいる。

(参考)

■道路(道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業)

単位：Km

地区名	区分	年度				※発注延長 (A)	発注延長 対前月増	当月完了延長 (B)	前月完了延長 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率
											(B)/(A)
西	市道等	28	29			132.8	0.0	54.4	16.9	37.5	41.0%
飯坂	市道等			29		76.7	0.0	4.7	0.5	4.2	6.1%
吉井田	市道等			29		33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
土湯温泉町	市道等			29		11.3	0.0	2.3	0.5	1.8	20.4%
杉妻	市道等			29		8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
北信	市道等			29		36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
合計						298.8	0.0	61.4	17.9	43.5	20.5%

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

■森林(生活圏)

単位:ha

地区名	区分					発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
大波	24	25	26	27	28	109.7	0.0	103.7	103.7	0.0	94.5%
渡利	24	25	26	27	28	291.7	0.0	291.7	291.7	0.0	100.0%
立子山			26		28	100.6	0.0	100.6	100.6	0.0	100.0%
松川			26	27	28	286.5	0.0	278.2	278.2	0.0	97.1%
蓬萊			26	27	28	78.3	0.0	78.3	78.3	0.0	100.0%
飯野			26	27	28	167.6	0.0	167.6	167.6	0.0	100.0%
東部			26	27	28	69.2	0.0	69.2	69.2	0.0	100.0%
中央				27	28	86.3	0.0	83.6	82.0	1.6	96.9%
清水				27		2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	100.0%
飯坂					28	88.7	0.0	88.7	88.7	0.0	100.0%
吾妻					28	77.8	0.0	77.8	77.8	0.0	100.0%
信夫					28	84.6	0.0	84.6	84.6	0.0	100.0%
西					28	24.2	0.0	24.2	24.2	0.0	100.0%
杉妻					28	24.3	0.0	24.3	24.3	0.0	100.0%
信陵					28	39.0	0.0	39.0	39.0	0.0	100.0%
合計						1,531.0	0.0	1,514.0	1,512.4	1.6	98.9%

■農地

単位:ha

区分		年度					発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
樹園地	樹体洗浄等	23	24				2030.0	0.0	2030.0	2030.0	0	100.0%
	表土除去・客土	24	25	26	27	28	329.8	0.0	221.2	216.1	5.1	67.1%
牧草地		24	25	26	27		130.5	0.0	130.5	130.5	0	100.0%
水田		24					2361.0	0.0	2361.0	2361.0	0	100.0%
畑地		24					888.0	0.0	888.0	888.0	0	100.0%
農業用ハウス周り						28	1.0	0.0	0.4	0.3	0.1	40.0%

■農業用水路

単位:Km

区分	年度					発注延長 (A)	発注延長 対前月増	当月完了延長 (B)	前月完了延長 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
農業用水路	25	26	27	28		430.2	0.0	136.8	136.8	0.0	31.8%

2 公共施設除染 (平成29年10月1日現在)

単位:件

区分	施設数 (A)	発注件数 (B)	発注件数 対前月増	当月除染完了 (C)	前月除染完了 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率 (C)/(A)
支所・学習センター	42	42	0	42	42	0	100.0%
小・中学校、幼稚園	95	95	0	95	95	0	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	73	0	73	73	0	100.0%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	60	0	60	60	0	100.0%
公園・児童遊び場	626	626	0	625	624	1	99.8%
市営住宅内児童遊園	29	29	0	29	29	0	100.0%
市営住宅内集会所	27	27	0	27	27	0	100.0%
駅前広場、自転車駐車場	25	25	0	25	25	0	100.0%
体育施設、運動場	42	42	0	42	42	0	100.0%
その他の公共施設	167	167	0	167	167	0	100.0%
合計	1,186	1,186	0	1,185	1,184	1	99.9%

※実施中の1施設については、道路除染・生活森林圏除染等で対応

3. 仮置場設置・進捗状況（平成29年10月1日現在）

(1) 設置済・設置決定済の仮置場

番号	地区名	設置状況	搬入状況		設計容量㎡	所有者等
			開始	完了		
1	大波	造成工事 完了	平成23年秋	搬入中	26,000	市
2	東部第1	造成工事 完了	平成25年10月	搬入中	16,000	民
3	松川	造成工事 完了	平成25年11月	搬入中	86,000	民
4	渡利	造成工事 完了	平成26年11月	搬入中	42,000	市
5	飯野・立子山	造成工事 完了	平成26年11月	搬入中	18,800	民
6	信陵第1	造成工事 完了	平成25年12月	搬入中	16,000	市
7	中央東第1	設置完了	平成25年12月	平成27年 3月	17,000	国
8	蓬莱	造成工事 完了	平成27年10月	搬入中	50,000	民
9	中央西	設置完了	平成26年 8月	平成27年 3月	200	県
10	清水第1	造成工事 実施中	平成26年11月	搬入中	20,000	民
11	立子山	造成工事 完了	平成27年 6月	搬入中	30,000	民
12	中央東第2	造成工事 完了	平成26年11月	搬入中	16,000	民
13	飯坂第1	設置完了	平成26年11月	平成29年 8月	2,000	民
14	清水第2	造成工事 完了	平成28年 5月	搬入中	16,000	民・県
15	信陵第2	造成工事 実施中	平成29年 1月	搬入中	20,000	民
16	信陵第3	造成工事 実施中	平成29年 5月	搬入中	17,000	民
17	飯坂第2	造成工事 実施中	平成29年 7月	搬入中	83,000	民
18	北信第1	設置完了	平成28年 8月	平成29年 7月	1,200	県
19	東部第2	造成工事 実施中	平成30年冬予定	—	16,000	民
20	北信第2	造成工事 実施中	平成29年 8月	搬入中	13,000	民
21	吉井田	造成工事 完了	平成29年 7月	搬入中	2,100	市
22	信夫第1	造成工事 完了	平成29年 8月	搬入中	7,100	民
23	信夫第2	造成工事 実施中	平成29年10月予定	—	8,500	民
24	土湯温泉町	造成工事 完了	平成29年 8月	搬入中	300	市
25	西第1	造成工事 完了	平成29年 8月	搬入中	6,500	県
26	西第2	造成工事 完了	平成29年 9月	搬入中	7,000	県
27	北信第3	造成工事 完了	平成29年 8月	搬入中	4,300	民
28	北信第4	造成工事 実施中	平成29年 8月	搬入中	6,300	民
29	信夫第3	造成工事 実施中	平成29年10月予定	—	8,400	民
30	信夫第4	造成工事 実施中	平成29年10月予定	—	7,800	民
31	信夫第5	造成工事 実施中	平成29年10月予定	—	7,800	民

(※公表順)

(2) 協議を進めている仮置場

番号	地区名	現在の状況	所有者等
1	吾妻	測量設計入札手続中	民

(3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画:仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	所有者等
1	蓬莱A	住宅・道路系除去土壌収容完了	民
2	飯野A	住宅系除去土壌収容完了	民
3	飯野B	除去土壌収容作業中	民
4	飯野C	除去土壌収容作業中	民
5	飯野D	仮々置場造成工事実施中	民
6	杉妻A	除去土壌収容作業中	民
7	吾妻A	入札手続中	民
8	飯野E	仮々置場造成工事実施中	民