

事業別評価調書 (チェックリスト)

整理番号	4	事業名	福島市公共下水道 (摺上右岸第8排水区外)		(補助) 単独	地区名 (事業箇所名)	摺上右岸第八排水区外 (雨水)		担当部課名	下水道部下水道建設課										
評価の対象となる根拠	要綱 第3条第1項 (3) 評価実施から5年経過した時点で継続中の事業																			
事業の概要	(事業目的及び全体計画) (1) 事業目的 近年市街化の進展や多発する局地的な集中豪雨に伴い、雨水排水能力を上回る雨水流出により、浸水被害が発生していることから、その被害の軽減、防止を図る。 (2) 全体計画																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>整備面積</th> <th>管渠延長</th> <th>内認可面積 (H28年度まで)</th> <th>認可延長</th> <th>雨水ポンプ場</th> </tr> <tr> <td>6,274.7ha</td> <td>829,200m</td> <td>2,716ha</td> <td>428,100m</td> <td>4箇所</td> </tr> </table>					整備面積	管渠延長	内認可面積 (H28年度まで)	認可延長	雨水ポンプ場	6,274.7ha	829,200m	2,716ha	428,100m	4箇所	事業を巡る社会経済情勢等の変化				
	整備面積	管渠延長	内認可面積 (H28年度まで)	認可延長	雨水ポンプ場															
6,274.7ha	829,200m	2,716ha	428,100m	4箇所																
事業採択年度 昭和38年 完成目標年度 平成52年 用地着手年度 昭和38年 工事着手年度 昭和38年																				
事業費 (百万円)		全体事業費 (うち用地費)		これまでの投資事業費 合計		左の財源別内訳 又は負担割合		これまでの年度別投資実績 ~21年度 22年度 23年度 24年度												
単独公共合流		11,628		1,628		国 5,786		1,628		0		0		0						
流域関連分流		147,605		20,397		県 305		20,397		0		0		0						
計		159,233		22,025		市 2,226		22,025		0		0		0						
(408)		(408)				その他 13,708		(408)		(-)		(-)		(-)						
進捗率	事業費ベース	13.8%		用地費ベース	100%		その他 ()													
事業の進捗状況	(整備の状況) 全体計画面積 6,274.7ha うち整備済み面積 (H24.3末) 合流区域 466.7ha 分流区域 1,318.2ha 合計 1,784.9ha 整備率 28%																			
	(事業実施上の課題や問題点、今後の事業見通し) 財政事情を勘案し浸水被害の発生した地区を優先し計画的に整備していく。																			
	(関連事業の進捗状況) 特になし																			
評価					(AA) ・ A ・ B ・ C															
評価					(AA) ・ A ・ B ・ C															