

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成25年1月11日現在)

■住宅

単位:戸

地区名		(A) 発注件数	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	第1次	418	0	418	418	100.0%
	第2次	52	0	52	52	100.0%
渡利	第1次	717	0	717	717	100.0%
	第2次	2,831	393	1,971	2,364	83.5%
	第3次	2,471	525	214	739	29.9%
東部	第1次(山口)	1,027	49	325	374	36.4%
立子山	全域	557	18	16	34	6.1%
中央	第1次	5,349	36	18	54	1.0%
飯野	全域	2,430	15	2	17	0.7%
松川	第1次	900	6	1	7	0.8%
蓬萊	第1次	2,161	10	0	10	0.5%
清水	第1次(御山)	1,893	0	0	0	0.0%
合計		20,806	1,052	3,734	4,786	23.0%

■道路

単位:Km

地区名		(A) 発注延長	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	市道等	40.0	0.0	40.0	40.0	100.0%
大波	農道等	22.0	6.1	15.9	22.0	100.0%

■森林(生活圏)

単位:m²

区分	(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
大波	424,970	470	0%
渡利	71,353	42,567	60%

■農地

単位:ha

区分	(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
樹園地	2,106	2,106	100.0%
牧草地	65	0	0.0%
水田	2,390	2,333	97.6%
畑地	1,184	655	55.3%

2 公共施設（平成25年1月4日現在）

単位:件

区 分	発 注		完 了	
	施設数	延べ件数	施設数	延べ件数
小・中学校、幼稚園(私立含む)	99	245	99	239
保育所(私立・認可外含む)	75	79	75	76
児童福祉施設	32	34	32	34
公園・児童遊び場	262	262	215	215
市営住宅内幼児遊園	21	22	2	3
体育施設、運動場	8	10	5	6
その他の公共施設	44	47	12	12
合 計	541	699	440	585

※表中の「延べ件数」は、同一施設で複数の発注を行った場合の件数

3 地区ホットスポット除染（平成25年1月11日現在）

単位:件

地 区 名	(A) 実施予定	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了
中央東	1	0	0	0
中央西	6	4	0	4
杉 妻	11	4	7	11
蓬 萊	5	2	3	5
清 水	20	1	9	10
東 部	8	1	7	8
北 信	20	7	13	20
信 陵	8	3	5	8
飯 坂	15	6	9	15
松 川	17	3	14	17
信 夫	15	1	14	15
吾 妻	4	1	3	4
飯 野	8	0	8	8
合 計	138	33	92	125