

令和3年度 事業評価総括調書

《総合評価及び達成状況》

令和4年9月

福島市水道局

令和3年度 実施計画総括評価調書

表-1 実施計画総合評価集計表

	戦略目標	アクションプラン	重点事業	事業配点	評価点	達成率	前年度達成率	前年度対比(増減)
基本方針1	2	5	7	15.00	13.84	105.20%	100.47%	4.73%
基本方針2	3	10	17	30.00	22.38	82.77%	94.33%	-11.56%
基本方針3	4	14	27	40.00	31.13	87.55%	78.43%	9.12%
基本方針4	2	5	6	15.00	7.00	69.93%	72.80%	-2.87%
合計	11	34	57	100.00	74.35			

ふくしま水道事業ビジョン 達成率

86.12%

前年度達成率(増減)
85.66%(0.46%)

表-2 実施計画バランススコアカード内訳

視点(バランススコアカード)	アクションプラン	重点事業	事業配点	評価点	達成率	前年度達成率	前年度対比(増減)
財務	4	9	15.00	11.43	95.27%	96.47%	-1.20%
市民	18	27	52.50	37.79	83.30%	87.01%	-3.71%
業務プロセス	9	18	25.00	19.63	89.56%	82.20%	7.36%
学習と成長	3	3	7.50	5.50	76.13%	66.13%	10.00%
合計	34	57	100.00	74.35			

表-3 各課実施計画評価集計表

	総合評価						各課評価	
	重点事業	事業配点	評価点	達成率	前年度達成率	前年度対比(増減)	各課得点	各課評価
水道総務課	11	14.05	9.42	69.89%	67.90%	1.99%	315/500	A
営業企画課	25	49.60	32.88	81.81%	80.67%	1.14%	389/500	AA
経理課	2	1.40	1.12	100.00%	100.00%	0.00%	470/500	AAA
配水課	5	8.90	7.16	89.10%	101.01%	-11.91%	380/500	AA
給水課	6	10.15	9.12	107.00%	99.51%	7.49%	430/500	AAA
建設課	3	8.75	7.50	94.29%	96.11%	-1.82%	370/500	AA
施設管理センター	5	7.15	7.15	101.82%	100.84%	0.98%	500/500	AAA
合計	57	100.00	74.35					

表-4 各課実施計画バランススコアカード内訳

	重点事業	財務	市民	業務プロセス	学習と成長	備考
水道総務課	11	1	4	4	2	
営業企画課	25	2	15	8	0	
経理課	2	1	1	0	0	
配水課	5	2	1	2	0	
給水課	6	0	3	2	1	
建設課	3	2	1	0	0	
施設管理センター	5	1	2	2	0	
合計	57	9	27	18	3	

基本方針1 安全でおいしい水の供給《7事業》

「水質管理を徹底し、いつでも良質で安全なおいしい水を供給できる水道を目指します」

評価点計
13.84
事業配点計
15.00

戦略目標	アクションプランと実施計画	配点	AP 評価点	担当課	事業 No.
1 水質管理の徹底 配点計 評価点計 (7.50) 7.34	①水安全計画の運用管理【継続】	(2.50)	2.34		
	1 水質管理の徹底			施設管理センター	No.1
	2 水質保全専用排水施設の整備			配水課	No.1
	3 給水装置維持管理啓発の充実			給水課	No.1
	②放射性物質情報の充実【継続】	(2.50)	2.50		
	1 情報提供の充実			施設管理センター	No.2
2 上水道未普及地域対策 配点計 評価点計 (7.50) 6.50	③鉛製給水管の早期解消【継続】	(2.50)	2.50		
	1 鉛製給水管の解消			給水課	No.2
	①民営簡易水道組合統合の推進【継続】	(5.00)	5.00		
	1 組合統合の推進			建設課	No.1
	②未給水地域解消の推進【継続】	(2.50)	1.50		
	1 未給水地域での上水道加入促進			営業企画課	No.1

基本方針2 災害に強い水道の構築《17事業》

「適切な施設管理と維持管理の強化に努め相互応援体制の確立を図り、災害に強い水道を目指します」

評価点計
22.38
事業配点計
30.00

戦略目標	アクションプランと実施計画	AP		担当課	事業No.
		配点	評価点		
1 施設更新と維持管理の強化 配点計 評価点計 (17.50) 15.00	① 老朽管更新の推進【継続】	(5.00)	3.50		
	1 アセットマネジメントに基づく管路更新の検証			営業企画課	No.2
	2 老朽管更新事業の推進			建設課	No.2
	② 水道施設の計画的更新【継続】	(2.50)	2.25		
	1 基幹施設更新の推進			建設課	No.3
	2 非常用電源の充実の推進			施設管理センター	No.3
	③ 水道施設情報管理システムの整備【新規】	(5.00)	5.00		
	1 水道施設情報管理システムの構築・運用			営業企画課	No.3
	④ 水道施設の延命化・長寿命化【継続】	(2.50)	2.00		
	1 鋼管の延命化			配水課	No.2
	⑤ 配水施設の管理強化【継続】	(2.50)	2.25		
	1 配水施設の保安全管理計画の策定			事業完了	施設管理センター No.4
	2 配水池内部の清掃・点検			施設管理センター	No.5
	3 水系ブロック最適化の検証			営業企画課	No.4
2 水道施設の機能強化 配点計 評価点計 (5.00) 3.00	① 施設耐震化の推進【継続】	(2.50)	2.00		
	1 重要施設における耐震化の推進			営業企画課	No.5
	2 緊急時給水拠点確保等事業(重要給水施設配水管)の推進			事業完了	建設課 No.4
	② 水運用機能の強化【継続】	(2.50)	1.00		
	1 水運用機能強化の推進			営業企画課	No.6
3 災害対策の強化 配点計 評価点計 (7.50) 4.38	① バックアップ機能の強化【継続】	(2.50)	1.50		
	1 非常用飲料水給水拠点施設整備計画の策定			営業企画課	No.7
	② 相互応援体制の充実【新規】	(2.50)	1.00		
	1 他事業体との相互応援に関する協定等の締結			水道総務課	No.1
	2 広域的な相互融通体制構築の検討			営業企画課	No.8
	③ 災害対策計画の充実【継続】	(2.50)	1.88		
	1 災害対策体制の見直し			水道総務課	No.2
	2 防災訓練の実施			水道総務課	No.3
	3 緊急時初動体制の充実			配水課	No.3
	4 応急給水訓練の実施			給水課	No.3

基本方針3 持続可能な水道経営《27事業》

「お客さまニーズの把握と健全経営に努め、持続可能な水道経営を目指します」

評価点計
31.13
事業配点計
40.00

戦略目標	アクションプランと実施計画	配点	AP 評価点	担当課	事業 No.
1 経営基盤の強化 配点計 評価点計 (20.00) 16.25	① 戦略的経営の推進 【継続】	(2.50)	1.68		
	1 情報共有会議の推進			営業企画課	No.9
	2 財政見通しの策定			経理課	No.1
	3 遊休施設用地の利活用及び処分			水道総務課	No.4
	② 業務の品質管理強化 【継続】	(2.50)	2.16		
	1 水道料金等徴収業務委託の品質管理強化			水道総務課	No.5
2 設計マニュアル・共通仕様書の適時改正			営業企画課	No.10	
3 工事の品質管理向上			営業企画課	No.11	
③ 水需要減少への対策 【継続】	(5.00)	4.66			
1 水需要減少対策の推進			営業企画課	No.12	
2 個別需給給水契約制度の実施			水道総務課	No.6	
3 水道施設規模の最適化			営業企画課	No.13	
④ 有効率の向上 【継続】	(5.00)	4.00			
1 効果的な漏水調査の実施			配水課	No.4	
2 配水ブロック流量の監視・運用			配水課	No.5	
⑤ 上水道加入の促進 【継続】	(2.50)	1.75			
1 上水道加入促進のための制度整備			給水課	No.4	
2 上水道加入促進のための営業活動			営業企画課	No.14	
⑥ 幅広いサービスへの挑戦 【継続】	(2.50)	2.00			
1 幅広いサービスへの挑戦			水道総務課	No.7	
2 苦情対応の迅速徹底			水道総務課	No.8	
2 組織力の強化 配点計 評価点計 (7.50) 5.50	① 人材の育成 【継続】	(2.50)	1.50		
	1 福島市水道局人材育成計画に基づく研修			水道総務課	No.9
	② 組織・体制の確立 【継続】	(2.50)	1.50		
1 働きやすい職場環境の整備			水道総務課	No.10	
③ 官民連携による技術力向上 【継続】	(2.50)	2.50			
1 給水装置工事に関する技術力向上			給水課	No.5	
3 戦略的広報広聴の推進 配点計 評価点計 (7.50) 5.88	① 広報広聴の充実 【継続】	(2.50)	2.13		
	1 戦略的広報計画の策定			事業完了	営業企画課 No.15
	2 「福島市水道局広報プラン」の推進 ← 広報活動の推進			事業完了	営業企画課 No.16
	3 水道週間イベントの開催			事業完了	営業企画課 No.17
	4 経営情報の提供			事業完了	経理課 No.2
	5 水道モニター制度の充実			事業完了	水道総務課 No.11
	6 水道事業への広報広聴の機会の充実			事業完了	水道総務課 No.12
	② ペットボトル「ふくしまの水」の活用 【新規】	(2.50)	2.50		
	1 ペットボトル「ふくしまの水」の活用			営業企画課	No.18
③ 水道出前教室・水道出前講座の充実 【継続】	(2.50)	1.25			
1 水道出前教室の充実			営業企画課	No.19	
2 水道出前講座の充実			営業企画課	No.20	
4 水道事業の多様な連携の推進 配点計 評価点計 (5.00) 3.50	① 民間活力導入の検討 【新規】	(2.50)	2.00		
	1 民間活力導入の検討			営業企画課	No.21
② 広域的連携の検討 【継続】	(2.50)	1.50			
1 広域的連携の検討			営業企画課	No.22	


基本方針4 地球にやさしい水道へ挑戦《6事業》

「良質な水道水の源となる水源を今後も保護しながら、自然環境への負荷低減を目指します」

評価点計
7.00
事業配点計
15.00

戦略目標	アクションプランと実施計画	配点	AP 評価点	担当課	事業 No.
1 水源周辺環境の 保全 配点計 評価点計 (5.00) 1.50	① 環境保全活動の推進【継続】	(2.50)	0.00		
	1 環境保全活動の推進			営業企画課	No.23
	② 民間活動支援体制の充実【新規】	(2.50)	1.50		
	1 水道水源保全活動補助金の交付			営業企画課	No.24
2 環境負荷の低減 配点計 評価点計 (10.00) 5.50	① 直結式給水の普及促進【継続】	(2.50)	2.00		
	1 直結式給水への取り組み			給水課	No.6
	② 温室効果ガス排出量の低減【継続】	(2.50)	1.50		
	1 温室効果ガス排出量の低減			営業企画課	No.25
	2 水道施設の省エネルギー化			施設管理センター	No.6
	③ 再生可能エネルギー導入の促進【新規】	(5.00)	2.00		
	1 再生可能エネルギー導入の促進			営業企画課	No.26

ふくしま水道事業ビジョン 《BSC戦略マップ》



基本方針1：安全でおいしい水の供給

戦略目標1：水質管理の徹底

No.	アクションプラン	事業名	事業概要	評価指標	計画値 (R3)	最終年度 目標値 (R7)	実績値 (R3)	最終評価 (R3)	進捗状況 評価 (R3)	事業達成率 (R3)	事業配点	評価点	担当課	達成状況及び実績値の説明
①-1	水安全計画の運用管理【継続】	水質管理の徹底	安全な水の供給を確実にする水道システムの構築により、水源からお客様が管理する蛇口まで、配水部門との連携を図りながら水安全計画に基づき水質管理の徹底を図る。	水質基準不適合率 (水質基準不適合回数/全検査回数)×100	0.0%	0.0%	0.0%	5	A	100.00%	0.90	0.90	施設管理センター	水質基準に全て適合した水質が確保され、安心、安全な水を安定的に供給することができた。
①-2	水安全計画の運用管理【継続】	水質保全専用排水施設の整備・運用	給水区域内の水質保全管理計画の強化を図るとともに、水質保全のための管末排水量を正確に把握し、さらには排水量を可能な範囲で調整することで無収水量の縮減に努める。	全体末端排水量縮減率 (整備計画箇所における排水縮減量/H27全体排水量)×100	適切な排水量	(R1) 計画に基づく縮減率 (計26箇所)	7.30%	5	A	100.00%	0.80	0.80	配水課	排水量の分析結果(令和2年度を含んだ過去9年分のデータより算出)を参考にすることで、無収水量を縮減し水質保持が図れた。
①-3	水安全計画の運用管理【継続】	給水装置維持管理啓発の充実	個人財産である給水装置は、維持管理も個人で行うものであるが、個々の管理意識が低く、これに起因する水質の悪化や厳冬期における凍結事故等が発生することもあるため、これらの事故防止に対する重要さの認識と、意識を高揚させるための啓発活動を行う。また、貯水槽の無料点検を継続し、給水装置の維持管理について指導・助言を行い、各種広報媒体を通じて積極的に衛生管理の徹底を促す。	ホームページアクセス件数	7,400件	7,400件	5,775件	4	B	78.04%	0.80	0.64	給水課	貯水槽の無料点検での所有者(使用者)への助言・指導及びホームページなど各媒体による凍結等に関する情報提供により、充実した給水装置の維持管理啓発ができた。
②-1	放射性物質情報の充実【継続】	情報提供の充実	放射性物質による水道水への影響を国が定めた計画に基づいて県が定期的検査を実施することにより、水道水の安全性が確認されていることを水道局のホームページ等によりお客さまに分かりやすく情報提供する。	情報の提供方法数	1媒体	1媒体	1媒体	5	A	100.00%	2.50	2.50	施設管理センター	放射性物質に対する情報発信ができた。
③-1	鉛製給水管の早期解消【継続】	鉛製給水管の解消	鉛製給水管は、平成15年の水質基準改正により鉛の濃度に関する基準値が厳格化され、早期解消が求められている。公道部に埋設された鉛製給水管は主に老朽铸铁管に接続され、旧市内及び飯坂地区の一部で使用されているため、老朽管解消・緊急時給水拠点確保等事業などに併せ、積極的に解消する。また、お客様の財産となる箇所については、「鉛製給水管取替工事補助金交付制度」を活用した早期解消を推進する。	鉛製給水管率 (PI:A401) (鉛製給水管使用件数/給水件数)×100	0.43%	0.41%	0.31%	5	A	138.71%	2.50	2.50	給水課	ホームページや窓口での広報や、指定事業者への制度説明等により鉛製給水管に関する情報提供ができた。また、台帳精査や漏水修繕により解消が進んだ。
合計											7.50	7.34		

基本方針1：安全でおいしい水の供給

戦略目標2：上水道未普及地域対策

No.	アクションプラン	事業名	事業概要	評価指標	計画値 (R3)	最終年度 目標値 (R7)	実績値 (R3)	最終評価 (R3)	進捗状況 評価 (R3)	事業達成率 (R3)	事業配点	評価点	担当課	達成状況及び実績値の説明
①-1	民営簡易水道組合統合の推進【継続】	民営簡易水道組合の統合	施設の老朽化や水質悪化、担い手不足など管理上の問題を抱えている民営簡易水道組合の上水道統合への推進や給水区域内の上水道が整備されていない地域への施設整備を進め、安全でおいしい水の供給地域拡大を推進する。	対象組合統合率 (統合組合数/対象組合総数(6組合))×100	66.6%	100.0%	66.6%	5	A	100.00%	5.00	5.00	建設課	統合率66.6% (6組合中4組合が統合済) 西部地区主要配水管の整備を実施
②-1	未給水地域解消の推進【継続】	未給水解消地域での上水道加入促進	給水区域内の上水道未普及地域における配水管整備後の上水道への加入促進に取り組む。	給水普及率 (PI:B116) (給水人口/給水区域内人口) × 100	99.54%	100.00%	99.18%	3	B	99.64%	2.50	1.50	営業企画課	配水管を整備した水原地区において、上水道加入率が令和元年度の64.20%に対し、70.73%に伸びた。
合計											7.50	6.50		

基本方針2：災害に強い水道の構築

戦略目標1：施設更新と維持管理の強化

No.	アクションプラン	事業名	事業概要	評価指標	計画値 (R3)	最終年度目標値 (R7)	実績値 (R3)	最終評価 (R3)	進捗状況評価 (R3)	事業達成率 (R3)	事業配点	評価点	担当課	達成状況及び実績値の説明
①-1	老朽管更新の推進【継続】	アセットマネジメントに基づく管路更新の検証	アセットマネジメントに基づく長期的な管路更新計画を策定し、令和2年度以降、年間の平均更新率を1.00%（事業費ベースを基本とする）とすることで、更新サイクル100年による事業平準化の構築を実現するため、事業進捗の精査と漏水修繕実績の分析・評価を踏まえた更新計画の見直しを行い、次世代（R8以降）の更新施設を選定する。	管路の経年度（経年化・老朽化管路の割合） （（経年化管路+老朽化管路）／管路総延長）×100 経年化管路：布設後40年経過した管路 老朽化管路：布設後60年経過した管路	19.40%	26.64% （上限値）	19.04%	4	B	101.89%	2.50	2.00	営業企画課	債務負担行為による年度当初の早期着手や施工期間の見直しを行い、長期的な総括管理を行った。
①-2	老朽管更新の推進【継続】	老朽管更新事業の推進	アセットマネジメント（中長期的財政収支に基づく資産管理）の手法を用いた管路の更新計画に基づき、更新需要の平準化（年間更新率1.0%）を目指した効果的かつ効率的な老朽管更新を推進する。	管路更新の達成率 （更新事業として更新された管路延長／期間内計画延長）×100	47.79%	100.00%	38.32%	3	B	80.18%	2.50	1.50	建設課	管路更新率は、目標1.00%に対し0.40%となった。災害復旧やコロナ禍の影響を受ける中で基幹管路のレベル2耐震適合率100%に向けた更新事業を優先し実施した。
②-1	水道施設の計画的更新【継続】	基幹施設耐震化の推進	耐震化基本計画に基づく重要施設の更新・補強・統廃合等により、令和9年度までに基幹施設（配水池等）のレベル1耐震化率100%を目指した、効率的かつ効果的な施設整備を推進する。	基幹施設レベル1耐震化率 （基幹施設耐震適合数（容量）／基幹施設総数（容量））×100	76.19%	100.00%	76.11%	4	B	99.89%	1.25	1.00	建設課	・対象施設更新率 50.0%（5施設/10施設） ・基幹施設レベル1耐震化率 76.1%（69,148m ³ /90,853m ³ ） 蓬萊高架水槽の廃止。 枝台高架水槽は、コロナ禍により廃止作業が翌年度へ延期となった。
②-2	水道施設の計画的更新【継続】	非常用電源の充実の推進	災害時施設のバックアップ電源を適正に管理することで、施設の安全性を高め、安全安心な水道水の供給に努める。停電時でも一定時間施設を安定的に稼働させ給水を確保する。（UPSの取替等の基準は、設置後5年経過で内部バッテリーの交換、更に5年経過後、UPS本体の更新を実施する）	無停電電源装置（UPS）更新計画に基づく更新数 更新数量（個）／全数量（個）×100	57.0%	100.0% （79/79）	59.0%	5	A	103.51%	1.25	1.25	施設管理センター	更新計画の通り9個のUPSを更新した。
③-1	水道施設情報管理システムの整備【新規】	水道施設情報管理システムの構築・運用	水道施設情報管理システムは、次世代へ向けた維持管理ツールとして構築するものであり、現在分散されている膨大な既存データの一元化を図り、統括的なシステム運用を整えることで、多様な業務による業務効率の向上を図る。	経費縮減額 予定委託料合計（円）－（システム保守委託料（円）＋その他縮減額（円））	16,000千円	100,000千円	16,994千円	5	A	106.21%	5.00	5.00	営業企画課	システム導入による経費縮減のほか、図面閲覧や設計業務の効率化が図られた。また、図面閲覧可能なタブレットの現場活用により、現場から現場への移動が短縮され、業務効率が格段に向上した。

基本方針2：災害に強い水道の構築

戦略目標1：施設更新と維持管理の強化

No.	アクションプラン	事業名	事業概要	評価指標	計画値 (R3)	最終年度 目標値 (R7)	実績値 (R3)	最終評価 (R3)	進捗状況 評価 (R3)	事業達成率 (R3)	事業配点	評価点	担当課	達成状況及び実績値の説明
④-1	水道施設の延命化・長寿命化【継続】	鋼管の延命化	基幹管路及び主要配水管において、主に河川横断の水管橋、橋梁の添架管、軌道敷や国道横断に用いられている耐震性能に優れた溶接鋼管（SP）を、経年劣化による腐食から防止するため、塗装替、電食防止器具の設置や管路更生によるメンテナンスを行い長期活用を図るものである。	管路更生進捗率	67.0%	100.0% (12ヶ所)	58.0%	4	B	86.57%	2.50	2.00	配水課	全体目標59箇所に対し、今年度1箇所、累計42箇所について延命化が図られた。
⑤-1	配水施設の管理強化【継続】	配水施設の保全管理計画の策定	施設保全管理計画を策定し、配水池等（電気・機械含む）の保全管理適正化を図ることにより、施設の安全性を高め安全安心な水道水の供給に努める。	計画が策定されていること（進捗率）		100.0%							施設管理センター	H30事業完了
⑤-2	配水施設の管理強化【継続】	配水池内部の清掃・点検	施設保全のため、年次計画に基づき配水池等の定期的点検、清掃・点検を実施し、施設の安全性を高めるとともに管理状況を反映した更新計画の見直しにより、効率的な施設運営を行う。（全43施設のうち、計画期間内に31施設での清掃・点検を実施）	清掃・点検実施率 実施施設数／計画対象施設数（31施設）	61.0%	100.0%	65.0%	5	A	106.56%	1.25	1.25	施設管理センター	3施設の計画に対して、計画通りに実施し目標を達成した。
⑤-3	配水施設の管理強化【継続】	水系ブロック最適化の検証	安全・安心でおいしい水道水をより快適に利用できるようにする、水圧・水質、施設稼働状況、水安全計画に起因する事案等を総合的に検証し、更なる安定供給に向けた水系ブロックの最適化に努める。	水系ブロックの最適化率 (最適化ブロック数／総ブロック数)×100	100.0%	100.0% (毎年)	100.0%	4	B	100.00%	1.25	1.00	営業企画課	水安全計画に基づき水質管理の徹底に努め、水系ブロックの最適化により安定供給が図られた。
合計											17.50	15.00		

基本方針2：災害に強い水道の構築

戦略目標2：水道施設の機能強化

No.	アクションプラン	事業名	事業概要	評価指標	計画値 (R3)	最終年度 目標値 (R7)	実績値 (R3)	最終評価 (R3)	進捗状況 評価 (R3)	事業達成率 (R3)	事業配点	評価点	担当課	達成状況及び実績値の説明
①-1	施設耐震化の推進【継続】	重要施設における耐震化の推進	耐震化基本計画に基づく重要施設の更新・補強・統廃合等により、令和9年度までに主要な受・配水池のレベル1耐震化率を100%とすることから、効果的かつ的確な更新を推進する。また、基幹管路（水管橋）については、更新・補強等により、令和7年度までにレベル2耐震化率を100%とすること、基幹管路におけるレベル2耐震適合率100%を構築する。	基幹施設レベル1耐震化率 基幹施設耐震適合数（容量）／基幹施設総数（容量）×100	95.29%	99.24%	76.11%	4	B	79.87%	2.5	2.00	営業企画課	基幹施設については、R3年度から大平山配水池耐震補強工事を実施。また、蓬萊高架水槽を廃止したが、廃止計画していた桜台高架水槽はコロナ禍により令和4年度に廃止とする。基幹管路の更新については、災害復旧に従事したことで翌年度繰越となった工事が発生したため、計画通りの事業推進が図られなかった。
①-2	施設耐震化の推進【継続】	緊急時給水拠点確保等事業（重要給水施設配水管）の推進	福島市地域防災計画等に基づき、災害時に重要な拠点となる医療施設、人工透析施設、避難拠点施設等を対象に、耐震機能を有する配水管等の施設整備を国庫補助制度を活用し推進する。	事業進捗率 布設延長／総布設延長×100		100.0% (H30)							建設課	H30事業完了
②-1	水運用機能の強化【継続】	水運用機能強化の推進	水系ブロックの施設能力と稼働状況を踏まえた水系ブロック間の相互融通について検討することで、非常時における水運用バックアップ計画を策定する。また、重要施設におけるバックアップ機能の強化について検討するほか、水系ブロック相互融通に要する作業マニュアル等を策定し、相互融通管路の定期的な排水作業を実施する。	各種計画策定の進捗率	66.66%	100.00% (R4)	25.00%	2	C	37.50%	2.5	1.00	営業企画課	受水池系統における水量が最適化されたことで、水運用への整理が図られた。また、コロナ禍の水需要について分析を行ったことで、水需要と生活様式への整理が図られた。
合計											5.00	3.00		

基本方針2：災害に強い水道の構築

戦略目標3：災害対策の強化

No.	アクションプラン	事業名	事業概要	評価指標	計画値 (R3)	最終年度 目標値 (R7)	実績値 (R3)	最終評価 (R3)	進捗状況 評価 (R3)	事業達成率 (R3)	事業配点	評価点	担当課	達成状況及び実績値の説明
①-1	バックアップ機能の強化【継続】	非常用飲料水給水拠点施設整備計画の策定	東日本大震災の経験より、受・配水池に確保された非常用飲料水の水輸送に時間を要したことから、当時の状況を分析し、水輸送を含めた応急給水について見直しを図り、自助・共助・公助との連携による給水拠点の充実について検討する。	応急給水施設密度 (PI:B611) 応急給水施設数 / (現在給水面積 / 100)	5.1箇所/100km ²	5.1箇所/100km ² ※計画策定後再設定	5.1箇所/100km ²	3	B	100.00%	2.50	1.50	営業企画課	現状分析について未着手であるが、福島市役所西棟への貯水槽整備に対する協議検討を実施した。また、道の駅ふくしまに設置された耐震貯水槽の管理委託覚書を危機管理室と取交した。
②-1	相互応援体制の充実【新規】	他事業体との相互応援に関する協定等の締結	広域的な大規模災害が発生した際、「水道局防災計画」に基づく、計画的な応急給水活動及び応急復旧活動を実行するため、独自に他事業体と相互応援に関する協定等を締結する。	都市間協定数		2事業体	0事業体	2	C	0.00%	1.25	0.50	水道総務課	福島市地域防災計画による応援協定の状況を改めて確認したうえで、県内3市独自の相互応援協定締結状況及び民間企業との協定の把握に努め相互応援協定など内容を確認した。
②-2	相互応援体制の充実【新規】	広域的な相互融通体制構築の検討	災害時の支援・協力体制の充実を目的に、隣接水道事業体との広域的な連携（連絡管整備等）による相互融通の体制構築について検討する。	広域的な相互融通体制構築の検討（進捗率）	60.0% (事業進捗率)	100.0% (R5) 検討結果報告	50.0% (事業進捗率)	2	C	83.33%	1.25	0.50	営業企画課	緊急時の連携(素案)検討について未着手であるが、緊急時の双方向の連携について、近隣事業体の状況を把握した。
③-1	災害対策計画の充実【継続】	災害対策体制の見直し	現在、水道局防災計画を適時見直し運用しているが、水質汚染やテロ対策の他、激甚化する自然災害、新型コロナウイルス感染症対策などに対応するため、危機管理に対する要求が拡大している。総合的な災害対策マニュアルを基に、「福島市水道局防災計画」「福島市水道局業務継続計画」の適時見直しを実施する。また、内部周知の徹底を図る。	計画が適正に見直され、適切に運用されていること	100.0% (単年度事業達成率)	100.0% (単年度事業達成率)	50.0% (単年度事業達成率)	3	B	50.00%	0.65	0.39	水道総務課	災害時の動員体制等の確認及び激甚化する自然災害、新型コロナウイルス感染症防止を各所管への照会等を実施し、水道防災計画の見直しを実施したが応援受入れマニュアルの作成検討まで至らなかった。
③-2	災害対策計画の充実【継続】	防災訓練の実施	市や県等が主催する総合防災訓練への参加をすすめるとともに、水道局独自の訓練を実施し、参加人数の増進に努める。また、日本水道協会東北地方支部が実施する給水訓練にも参加する。	職員の訓練のべ参加率 (のべ参加人数 / 全職員数) × 100	30.0%以上	30.0%以上	16.6%	5	A	55.33%	0.65	0.65	水道総務課	新型コロナウイルス感染防止により各防災訓練が中止になる中、福島市総合防災訓練及び地域防災訓練へ水道職員が参加したことは、災害時の対応向上につながる事が出来た。
③-3	災害対策計画の充実【継続】	緊急時初動体制の充実	福島市水道局防災計画に基づき訓練を行い問題点を抽出し更なる充実を図る。	訓練回数 災害対策訓練実施回数	2回	2回	0回	3	B	0.00%	0.60	0.36	配水課	新型コロナウイルスの感染防止のため訓練の実施を見送ったが、実践で対応することができた。

基本方針2：災害に強い水道の構築

戦略目標3：災害対策の強化

No.	アクションプラン	事業名	事業概要	評価指標	計画値 (R3)	最終年度 目標値 (R7)	実績値 (R3)	最終評価 (R3)	進捗状況 評価 (R3)	事業達成率 (R3)	事業配点	評価点	担当課	達成状況及び実績値の説明
③-4	災害対策計画の 充実【継続】	応急給水訓練の 実施	災害発生時には必要に応じて、応急給水を素早く行える体制を常に整えておく必要があるため、定期的な機器等の点検及び操作の手順を含めた給水訓練を実施する。なお、平和通り耐震貯水槽については、地元との連携を図りながらの訓練を実施する。さらに、市総合防災訓練及び各支所における地域防災訓練は、水道総務課が主体となり局内全体で対応することで、応急給水体制の充実を図る。	応急給水訓練参加人数 計90人（職員58人, 市民32人）	90人	90人	78人	4	B	86.67%	0.60	0.48	給水課	感染症拡大防止対策のため平和通りでの訓練は規模を縮小して実施した。 すべての職員が複数回訓練に参加し、給水車の操作方法の確認や自動飲料水分配装置の使用方法の確認、エンジンポンプ・発電機の動作確認をすることで、災害に備える意識と技術の向上が図られた。
合計											7.50	4.38		

基本方針3：持続可能な水道経営

戦略目標1：経営基盤の強化

No.	アクションプラン	事業名	事業概要	評価指標	計画値 (R3)	最終年度 目標値 (R7)	実績値 (R3)	最終評価 (R3)	進捗状況 評価 (R3)	事業達成率 (R3)	事業配点	評価点	担当課	達成状況及び実績値の説明
①-1	戦略的経営の推進【継続】	情報共有会議の推進	水道事業経営計画に基づく戦略的な経営を推進するため、情報共有会議を定期開催し、水道経営に直結する重点事業の進捗状況等を情報共有するほか、直面する課題の把握と対応に努め、事業推進を全局的に遂行することで、経営基盤の強化に繋げる。	水需要予測に基づく年間有収水量の達成率 (年間実績有収水量/水需要予測による年間計画有収水量)×100	100.00% (26,962,915 m ³)	100.00% (26,235,105 m ³)	99.65% (26,869,515 m ³)	4	B	99.65%	0.90	0.72	営業企画課	震災対応の関係で中止となった3月を除き、情報共有会議を毎月定期開催し、局内の情報共有を図った。
①-2	戦略的経営の推進【継続】	財政見通し(財政計画)に基づく事業運営	基本計画に基づく中長期的な10カ年の財政見通しを策定し、うち3カ年を財政計画として位置づけたものである。なお、策定した財政見通しについて、水道事業の経営実績や社会経済状況等を反映させるため、3年ごとに財政計画を策定し、再検証する。計画内容については、職員説明会を開催し経営状況の共有化を図る。また、毎年、計画の再評価を行いながら、より効率的な事業内容での予算措置を行い、健全な事業運営の基盤を築く。安定的な料金水準の維持と継続的な水道事業の健全性を維持していくために、引き続き効果的な事業運営をめざす。	財政見通し(財政計画)の策定	100.0%(単年度事業達成率)		100.0%(単年度事業達成率)	4	B	100.00%	0.80	0.64	経理課	前年度に確認した方針に基づき財政計画及び財政見通しを策定し、今後の経営状況を明らかにしたうえで、令和4年度予算への反映を行った。これにより今後の厳しい経営状況や課題が明確になったことにより、取り組むべき検討項目の絞り込んだ協議を実施することができた。
①-3	戦略的経営の推進【継続】	遊休施設用地の利活用及び処分	摺上川ダムからの本格受水、また水系の見直しにより59箇所が廃止施設となり、前計画において21個(27,259.02m ²)が売却・借地返却された。今後における遊休、廃止施設の取扱いについては、都市計画法の用途地域(主に調整区域)で売却が困難であり、また廃止施設の老朽化で再利用が難しい施設が数多く残っているため、撤去費の低減及び維持管理費の削減等を行い経営基盤の安定を進める。	売却・返地・利活用率(箇所) ((売却+返地+利活用用地箇所)/全用地箇所)×100	55.9%	57.6%	37.3%	2	B	66.73%	0.80	0.32	水道総務課	今年度の処分地(売却)は0箇所であり、事業進捗率は大きく遅れている状況にある。
②-1	業務の品質管理強化【継続】	水道料金等徴収業務委託の品質管理強化	水道料金等徴収業務の民間委託について、フォローアップを行うため事業評価による評価を実施し、技術水準の維持・市民サービスの向上を図る。	料金収納率 (PI:C126準用) 料金納入額(3月上旬収納率)/調定額(4月~11月調定額)	99.80%	99.80%	99.91%	4	B	100.00%	0.90	0.72	水道総務課	収納率は99.91%と目標値を上回っている。業務委託の事業評価結果は、令和2年度と比較し評価平均点が0.89ポイント上がっており、業務改善の傾向が見られている。

基本方針3：持続可能な水道経営

戦略目標1：経営基盤の強化

No.	アクションプラン	事業名	事業概要	評価指標	計画値 (R3)	最終年度 目標値 (R7)	実績値 (R3)	最終評価 (R3)	進捗状況 評価 (R3)	事業達成率 (R3)	事業配点	評価点	担当課	達成状況及び実績値の説明
②-2	業務の品質管理強化【継続】	設計マニュアル・共通仕様書の適時改正	新技術の導入や指導及び通達においては、技術委員会を適時に開催し、配水管工事設計マニュアル及び水道工事共通仕様書を現状に即した内容に順次改正することで、品質向上を目標とする。 また、受注者の育成にあたる監督員の研修会を実施する。	監督員研修会開催回数(年)	1回	1回	1回	5	A	100.00%	0.80	0.80	営業企画課	技術系職員を対象とした研修会を開催することが出来た。設計変更ガイドラインを策定し、技術系職員に周知徹底を行った。
②-3	業務の品質管理強化【継続】	工事の品質管理向上	工事検査時に請負金額500万円以上を対象に工事内容を評価・判定しその評価結果を受注者に通知することで品質管理の向上を図る。 また、委託業務評価制度の導入を検討し、委託の成果品の品質向上に努める。 なお、研修会を開催し評価結果に基づく分析結果を公表し、受注者に意識向上を図ると共に、品質管理の強化を図る。	評価結果の数値目標値(優良・良好の達成率)	95.0%	95.0%	87.7%	4	B	92.32%	0.80	0.64	営業企画課	請負金額500万以上の工事評価結果を公表し、受注者の意識向上を高めてもらい、品質の向上に努めてきた。しかし、受注者研修会までは至らなかった。
③-1	水需要減少への対策【継続】	水需要減少対策の推進	大口使用者が上水道から地下水へ転換することを抑制するための個別需給給水契約制度を広く周知し、該当者の制度利用を促すとともに、ペットボトル「ふくしまの水」を活用し、安全で良質な水道水であることを知ってもらうことにより、水道の更なる利用の促進を図る。水道の利用状況については、定期的にお客様やイベントでのアンケートを実施し、把握する。 また、市が開催する企業立地セミナーに参加し、安全で良質な水道水であることを積極的にPRすることにより、企業の誘致促進に寄与し、水需要の拡大を図る。	有収水量(水需要予測値)	26,962,915m ³	26,235,105m ³	26,869,515m ³	5	A	99.65%	1.70	1.70	営業企画課	大口使用者が上水道から地下水へ転換することを抑制し、安全で良質な水道水であることをPRすることにより、水道の更なる利用促進を図った。SNSの活用などにより、水需要喚起に向けPRした。
③-2	水需要減少への対策【継続】	個別需給給水契約制度の実施	大口使用者において水道水から地下水へ転換するケースが見受けられ、これによる水道料金の減収が水道事業の経営に大きな影響を及ぼす可能性が懸念されることから、本制度を適用する者については、基準水量を超えて使用した水量に割引単価を設定することで、大口使用者の水道離れの抑制を図るとともに地域事業者の活性化を通じて水道事業の安定化につなげるものである。 (平成28年7月1日より施行)	制度の効果検証	100.0%(単年度事業達成率)	制度の効果検証	100.0%(単年度事業達成率)	4	B	100.00%	1.70	1.36	水道総務課	新たに地下水へ転換し、使用水量の減となったお客様(契約者)はなく、水道を継続使用している状況であるため制度の効果があった。

基本方針3：持続可能な水道経営

戦略目標1：経営基盤の強化

No.	アクションプラン	事業名	事業概要	評価指標	計画値 (R3)	最終年度目標値 (R7)	実績値 (R3)	最終評価 (R3)	進捗状況評価 (R3)	事業達成率 (R3)	事業配点	評価点	担当課	達成状況及び実績値の説明
③-3	水需要減少への対策【継続】	水道施設規模の最適化	水需要の減少傾向に対し、水道施設の適正規模への見直しが必要となることから、水運用基本計画の定期的な改訂により、施設更新に併せた管路口径や配水池容量のダウンサイジングに取組み、施設規模の最適化に努める。	施設利用率 (PI:B104) (一日平均配水量 ÷ 施設能力) × 100	71.93%	70.00% (下限目標値)	72.62%	5	A	99.05%	1.60	1.60	営業企画課	将来的な水運用計画等を考慮のうえ管路更新時の適切な管路口径を検討した。
④-1	有効率の向上【継続】	効果的な漏水調査の実施	「ふくしま水道事業ビジョン」の有効率目標値95%を目指し、老朽管の残存状況や漏水修繕実績等を考慮した調査地区の選定により、効率的な漏水調査を実施し、漏水の早期発見・早期修繕に努め漏水量を抑制する。	有効率 (PI:B111) (有効水量 / 配水量) × 100 厚生労働省水道ビジョン (H16版) 中小規模事業95.0%	94.56%	95.00%	93.44%	3	B	98.82%	2.50	1.50	配水課	有効率・有収率が前年度を下回る結果となり、計画値は達成できなかった。今後も地下漏水を早期に発見し、漏水量の抑制に努める。
④-2	有効率の向上【継続】	配水ブロック流量の監視・運用	小規模配水池系 (1,000m ³ 以下) 及び飯野水系ブロックは、夜間流量を日々確認することで異常流量を発見し易いことから、漏水の早期発見、早期修繕に繋げているが、更に水系ブロック毎の流量監視を検討し、漏水調査業務等へ反映し有効率の向上を図る。	配水ブロック流量監視の検討	100.0%(事業進捗率)	漏水監視体制整備計画策定	100.0%(事業進捗率)	5	A	100.00%	2.50	2.50	配水課	26系統の最少流量監視により、7件の漏水を早期に発見することができた。今後、計画的な配水流量計の増設を進め、漏水防止対策の強化を図る。
⑤-1	上水道加入の促進【継続】	上水道加入促進のための制度整備	地下水等の自家用水道を利用の方が、新規に給水装置工事を行うにあたり、既存の前面道路に配水管が布設されていない場合に、公道または公道に準ずる道路に新たな配水管を布設する費用の全部または一部を助成する配水管布設工事助成制度、給水装置工事資金融資あっせん制度により、上水道への切り替えを促進する。	給水普及率 (PI:B116) (給水人口 / 給水区域内人口) × 100	99.48%	100.00%	99.18%	4	B	99.70%	1.25	1.00	給水課	自家用水道からの上水道への切り替えに際し、各助成制度を利用した加入促進に努めることができた。
⑤-2	上水道加入の促進【継続】	上水道加入促進のための営業活動	給水区域内の上水道未加入者を調査し、未加入者に対する戸別訪問や説明会開催などの営業活動により、自家用水道利用者の更なる上水道加入を図る。	給水普及率 (PI:B116) (給水人口 / 給水区域内人口) × 100	99.54%	100.00%	99.18%	3	B	99.64%	1.25	0.75	営業企画課	コロナ禍により給水区域内の上水道未加入者への個別訪問による営業活動は行えなかったが、配水管布設工事助成制度等の周知を図った。笹谷地区からの要望により支所説明及び地区説明会を実施した。
⑥-1	幅広いサービスへの挑戦【継続】	幅広いサービスへの挑戦	水道料金支払い方法の拡充・検討を継続する。お客さま対応マニュアルの徹底を図りサービスの向上を目指す。	マニュアルの徹底	100.0%(事業進捗率)	マニュアルの徹底	100.0%(事業進捗率)	5	A	100.00%	1.25	1.25	水道総務課	マニュアルの徹底とマニュアルの見直しを行った。

基本方針3：持続可能な水道経営

戦略目標1：経営基盤の強化

No.	アクションプラン	事業名	事業概要	評価指標	計画値 (R3)	最終年度 目標値 (R7)	実績値 (R3)	最終評価 (R3)	進捗状況 評価 (R3)	事業達成率 (R3)	事業配点	評価点	担当課	達成状況及び実績値の説明
⑥-2	幅広いサービスへの挑戦【継続】	苦情対応の迅速徹底	苦情処理対応等の迅速対応を徹底する。また、苦情を業務へフィードバックし、お客様サービス向上と業務の質の向上へ繋げる。	苦情対応の情報共有・業務へのフィードバック	100.0%(単年度事業達成率)	苦情対応の情報共有・業務へのフィードバック	75.0%(単年度事業達成率)	3	B	75.00%	1.25	0.75	水道総務課	苦情対応があった際に迅速な情報共有及び業務へのフィードバックを徹底に努めた。
合計											20.00	16.25		

基本方針3：持続可能な水道経営

戦略目標2：組織力の強化

No.	アクションプラン	事業名	事業概要	評価指標	計画値 (R3)	最終年度 目標値 (R7)	実績値 (R3)	最終評価 (R3)	進捗状況 評価 (R3)	事業達成率 (R3)	事業配点	評価点	担当課	達成状況及び実績値の説明
①-1	人材の育成 【継続】	福島市水道局人材育成計画に基づく研修	水道水の安定供給を持続し、かつ多様化するお客さまニーズへ対応できる、専門的知識や技術とともに幅広い知識や対応能力を持った職員の育成を図るため、外部機関が行う研修への参加、従来の内部研修に加え、人材育成と技術の確保・育成・継承基本方針に則り、水道技術と知識の継承を図る。	職員1人当たりの研修時間(外部・内部の合計)(PI:C202, C203) 職員が研修を受けた総時間/全職員数(再任用除く)	17.0時間/人	15.0時間/人 外部：11h 内部：4h	13.3時間/人	3	B	78.24%	2.50	1.50	水道総務課	令和2年度より実施している技術講話の内部研修を引き続き実施し職員の資質や職務遂行能力の向上が図られたが、新型コロナウイルス感染防止対策によりWebによる研修での実施が多くなった。
②-1	組織・体制の確立 【継続】	働きやすい職場環境の整備	職員の働きやすい職場環境の整備に向けて、適正文書管理を徹底するとともに、職場環境改善に向けた業務及び組織体制の見直し改善について適宜検討を行う。なお、職員提案制度は、「かえるチャレンジ」の仕組みを活用し、幅広く業務改善案を募っていく。	適正文書管理	100.0%(単年度事業達成率)	適正文書管理の継続	50.0%(単年度事業達成率)	3	B	50.00%	2.50	1.50	水道総務課	文書管理システム化の移行内容を検討した。働きやすい職場環境の整備に向け、衛生管理者による職場巡視を実施し、安全衛生委員会を開催した。
③-1	官民連携による技術力向上 【継続】	給水装置工事に関する技術力向上	お客様に安全な水道水を安心して使用してもらうためには、法令等に則った給水装置工事が施行されなければならない。そのため、「福島市水道局指定給水装置工事事業者規程」第20条に基づき、講習会を開催することで、指定給水装置工事事業者及び主任技術者等に対する法令等の遵守、知識や技術の取得を促す。併せて、優良指定給水装置工事事業者などの表彰を実施し、事業者及び主任技術者の施工技術の向上と意欲の高揚を図る。	指定給水装置工事事業者講習会参加率 (参加指定工事事業者数/総指定工事事業者数)×100	100.0%	100.0%	(開催中止)	5	A	100.00%	2.50	2.50	給水課	講習会は未開催となったが、HPへの資料掲載及び優良な指定給水装置工事事業者の表彰により、工物品質、技術者意識の向上が図られた。
合計											7.50	5.50		

基本方針3：持続可能な水道経営

戦略目標3：戦略的広報広聴の推進

No.	アクションプラン	事業名	事業概要	評価指標	計画値 (R3)	最終年度 目標値 (R7)	実績値 (R3)	最終評価 (R3)	進捗状況 評価 (R3)	事業達成率 (R3)	事業配点	評価点	担当課	達成状況及び実績値の説明
①-1	広報広聴の充実 【継続】	戦略的広報計画 の策定	お客さまの多様なニーズを把握するためアンケートを実施するとともに、世代ごとに伝えたい内容を厳選した戦略的な広報を実施するため「戦略的広報計画」を策定します。また、イベント等でアンケートを実施し、広報について検証する。	アンケート情報収集割合 (PI:C502) (アンケート回答人数/給水人口)×1,000		4.2 (人/1,000人)							営業企画課	H28事業完了
①-2	広報広聴の充実 【継続】	「福島市水道局 広報プラン」の 推進	お客さまがより見やすく分かりやすい表示と内容とするためホームページのリニューアルを行い、積極的に情報を提供する。水道局広報紙「SuRiKaMi」については、常に市民の皆さんに興味を持っていただけるような紙面づくりを行うとともに、多くの方々に見ていただけるように努める。	ホームページアクセス件数 (事業者向けページを除く)	250,000件	250,000件	328,664件	5	A	100.00%	0.65	0.65	営業企画課	広報プランに基づきHPや広報紙「SuRiKaMi」等で積極的に情報を提供するとともにLINE、TwitterなどSNSを活用した情報発信に努めた。
①-3	広報広聴の充実 【継続】	水道週間イベントの開催	毎年6月1日から7日までの一週間を「水道週間」とし、全国的にキャンペーン行事が展開されている。様々な広報活動などを通じ、水道について国民の理解と関心を高め、水道事業の更なる発展を目的としており、本市も本行事の開催意義を踏まえ、水道週間イベントを開催する。ポスターコンクール等を実施し、作品の展示、表彰式を行うとともに、水道週間の開催意義に基づき更なる若者等に興味を引くための啓発活動を行い、水道水の利用を促す。	ポスターコンクール出品率 (出品作品数/市内小学校児童数)×100	3.2%	4.0%	1.7%	4	B	53.13%	0.65	0.52	営業企画課	イベントはコロナ禍により開催できなかったが、作品の展示及び表彰式を行うとともに、局ホームページでの作品展示を実施したことにより、より多くの方に作品を見てもらう機会を創出した。
①-4	広報広聴の充実 【継続】	経営情報の提供	ホームページや広報誌等による水道事業会計予算、決算をはじめ、財政計画等の事業経営の方針、将来における財政状況等について積極的に経営情報を提供するとともに、より分かりやすい内容編成に努める。また、職員にも同様の情報提供を行うことにより、職員一人一人が市民に対する確かな経営情報を提供できるよう努める。情報提供の方法については、市民アンケートで提供情報の周知度等を把握し、より多くの市民に発信した情報が受け入れられるよう検証した上で、情報提供の充実に努める。	経営情報の提供回数	10回/年	12回/年	10回/年	4	B	100.00%	0.60	0.48	経理課	定期的な経営情報の提供を実施するとともに、ホームページへの水道事業経営審議会の開催内容掲載や、広報誌を活用し積極的かつ分かりやすい情報提供に努めた。

基本方針3：持続可能な水道経営

戦略目標3：戦略的広報広聴の推進

No.	アクションプラン	事業名	事業概要	評価指標	計画値 (R3)	最終年度 目標値 (R7)	実績値 (R3)	最終評価 (R3)	進捗状況 評価 (R3)	事業達成率 (R3)	事業配点	評価点	担当課	達成状況及び実績値の説明
①-5	広報広聴の充実 【継続】	水道モニター制 度の充実	お客さま本位の水道経営を 目指すため、水道事業全般にわ たり市民の意見・提案等の声 を直接聞く機会として開催し ている水道モニター制度につ いて、より多くの市民に参加 していただけるよう事業内容 を検討・見直しを行います。	水道モニター事業内容の充実		新制度実施 継続							水道総務課	H28事業完了
①-6	広報広聴の充実 【継続】	水道事業への広 報広聴の機会 の充実	市民を対象としたイベント は、他に「水道まつり」があ るほか、小学生を対象とした 「水道出前教室」や一般の方 を対象とした「水道出前講 座」により、水道事業に関 する情報発信や啓発を行って いる。水道事業に対する市民 意見や提案についても、令和 元10月に無作為抽出による 市民アンケートを実施して いる。これまでの水道探偵団 のような事業から切り替え、 広聴に資する仕組みへ、事業 の方向性を変えていく。	効果的な広聴の検討・実施	100.0%(単 年度事業達 成率)	効果的な広 聴事業の実 施	100.0%(単 年度事業達 成率)	4	B	100.00%	0.60	0.48	水道総務課	新たな広聴の仕組み「ももりん ウォータークラス」実施に向け た検討を行い小学生を対象と する広聴事業の足掛かりを構築 する。
②-1	ペットボトル 「ふくしまの 水」の活用 【新規】	ペットボトル 「ふくしまの 水」の活用	良質な環境で育まれた水を水 源とする水道水の安全性とお いしさについて、ペットボ トル「ふくしまの水」を活用 した様々なPRを行い、水道 水の利用促進を図る。 また、ペットボトルの売上の 一部を水源保全活動の支援に 役立て、水質を守り水道利用 者へ還元するとともに、購入 者の水源保全への意識の高揚 を図る。	売上本数	製造本数の 4割販売 (60,048× 0.4=24,019)	製造本数の 4割販売	48,888本	5	A	100.00%	2.50	2.50	営業企画課	ペットボトル「ふくしまの水」 を店舗で販売するとともに、販 売店舗の拡大をしPRを行っ た。特別協賛については、通年 で実施することで多分野へのP Rが図られた。 また、売上の一部を水源保全活 動の支援に役立てた。
③-1	水道出前教室・ 水道出前講座の 充実【継続】	水道出前教室の 充実	水の大切さや水道事業への理 解と関心を深めるために開催 している、小学生を対象とし た水道出前教室の内容の検討 を行い、更なる充実を図る。	児童受講率 (受講児童数/市内小学4学年児童数) ×100	80.0%	80.0%	0.0%	2	C	0.00%	1.25	0.50	営業企画課	コロナ禍により実施できなかつ たが、副読本を配布し授業で活 用していただいた。令和3年6月 にWEB版出前教室をHPにアップ ロードし、1,305件のアクセスが あった。
③-2	水道出前教室・ 水道出前講座の 充実【継続】	水道出前講座の 充実	水の大切さや水道事業への理 解と関心を深めるため、市民 団体などを対象に開催してい る水道出前講座の内容の検討 を行い、更なる充実を図る。	講座開催回数	8回	8回	2回	3	B	25.00%	1.25	0.75	営業企画課	参加者数、開催回数共に目標に 達しなかったが、参加いただ いた市民の方に水道事業につ いて理解を深めてもらうことが できた。
合計											7.50	5.88		

基本方針3：持続可能な水道経営

戦略目標4：水道事業の多様な連携の推進

No.	アクションプラン	事業名	事業概要	評価指標	計画値 (R3)	最終年度 目標値 (R7)	実績値 (R3)	最終評価 (R3)	進捗状況 評価 (R3)	事業達成率 (R3)	事業配点	評価点	担当課	達成状況及び実績値の説明
①-1	民間活力導入の 検討【新規】	民間活力導入の 検討	少数精鋭による事業運営を可能とするため、官民連携による技術面・経営面での各種ノウハウの有効活用を目的とした官民交流のあり方を検討する。	民間活力導入の検討	80.0%(事業 進捗率)	検討結果報 告 (R4)	80.0%(事業 進捗率)	4	B	100.00%	2.50	2.00	営業企画課	水道ICT情報連絡会への参加により、企業からの技術提案を局内の推進委員会で評価を行った。また、視察及び企業からの直接の提案を受けるなど情報収集に努めたほか、試行的な取組みを行った。
②-1	広域的連携の検 討【継続】	広域的連携の検 討	市町村経営を原則とする水道事業において、安定的・効率的な運営に努めるため、多面的な視点から近隣水道事業者との共通業務の共同化等、広域的連携について検討する。また、様々な形態の広域化や民間活用を含む水道事業の連携形態について比較検討する。	広域的連携の検討	60.0%(事業 進捗率)	検討結果報 告 (R5)	60.0%(事業 進捗率)	3	B	100.00%	2.50	1.50	営業企画課	県主催の広域連携の会議に参加し情報収集に取り組みながら、広域的連携の検討を行った。
合計											5.00	3.50		

基本方針4：地球にやさしい水道へ挑戦

戦略目標1：水源周辺環境の保全

No.	アクションプラン	事業名	事業概要	評価指標	計画値 (R3)	最終年度 目標値 (R7)	実績値 (R3)	最終評価 (R3)	進捗状況 評価 (R3)	事業達成率 (R3)	事業配点	評価点	担当課	達成状況及び実績値の説明
①-1	環境保全活動の推進【継続】	環境保全活動の推進	良質で安全な水道水の源となる水源の維持のため、水源地域に関わる関係機関と連携し、お客さまとの協働による水道水源保全活動を実施する。	年参加人数	150人	200人	0人	0	C	0.00%	2.50	0.00	営業企画課	コロナ禍によるイベント等の自粛により活動の実施なし。
②-1	民間活動支援体制の充実【新規】	水道水源保全活動補助金の交付	良質で安全な水道水の源となる水源の維持のため、民間企業や団体が実施する水道水源保全活動に対し補助金を交付する。	年間補助件数	6件	6件	1件	3	B	16.67%	2.50	1.50	営業企画課	摺上川ダム梨平公園周辺で植林の手入れやゴミ拾いなど水源保全活動を行う1団体に対して補助金を交付した。コロナの影響により実施団体、人数が減少した。
合計											5.00	1.50		

基本方針4：地球にやさしい水道へ挑戦

戦略目標2：環境負荷の低減

No.	アクションプラン	事業名	事業概要	評価指標	計画値 (R3)	最終年度 目標値 (R7)	実績値 (R3)	最終評価 (R3)	進捗状況 評価 (R3)	事業達成率 (R3)	事業配点	評価点	担当課	達成状況及び実績値の説明	
①-1	直結式給水の普及促進【継続】	直結式給水への取り組み	直結給水方式は、小規模受水槽や貯水槽水道における受水槽・高置水槽の衛生上の問題解消と、位置エネルギーの有効な活用による動力需要（消費電力）の低減が期待されることから、直結式給水方式の適用要件を緩和し、普及促進に努める。また、併せて既設の貯水槽水道の直結給水方式への切替促進を図るため、各種広報を通じて、情報提供による普及促進に努める。	直結給水率（PI:A204） (直結給水件数/給水件数) × 100	97.6%(H27実績値)	直結給水の促進	97.8%	4	B	100.00%	2.50	2.00	給水課	直結式給水方式について、窓口等において給水装置工事事業者等への広報を行った。	
②-1	温室効果ガス排出量の低減【継続】	温室効果ガス排出量の低減	水道事業体はエネルギー関連法制度の対象事業体であり、エネルギー消費や環境負荷の少ない環境効率性・経済効率性の良い水道システムへの変革を行うことが求められていることから、温室効果ガス排出量の現状を数値化し、環境負荷の少ない資材の導入等、環境負荷低減を意識した取り組みを検討する。	配水量1m ³ 当たり二酸化炭素(CO ₂)排出量（PI:B303） 二酸化炭素(CO ₂)排出量/年間配水量 × 10 ⁶	21(H27実績値)		17.0 (g・CO ₂ /m ³)	20.0 (g・CO ₂ /m ³)	1	C	105.00%	1.25	0.25	営業企画課	ハイブリッド車を購入するなど、温室効果ガス排出量の低減に努めた。
②-2	温室効果ガス排出量の低減【継続】	水道施設の省エネルギー化	施設更新に合わせて省エネルギー対策を積極的に推進し、水道水の供給方法等を見直すことにより、水道供給に係るエネルギー使用の原単価の改善を目指す。（更新時における省エネ機器の導入検討等）	水道施設電力量 (動力費、光熱水費に係る総電力量)	1,012,021 (kwh/年)	971,130 (kwh/年)	1,000,266 (kwh/年)	5	A	101.18%	1.25	1.25	施設管理センター	前年度比▲20,366kwhの削減を図ることができ、目標値を達成することができた。	
③-1	再生可能エネルギー導入の促進【新規】	再生可能エネルギー導入の促進	発電事業者への資産提供を基本とした官民連携による再生可能エネルギー導入の促進は、水道施設の優位性を生かした位置エネルギーの有効活用や遊休資産の土地活用等、あらゆる可能性を検証・検討し、小水力発電・太陽光発電の導入を促進する。	再生可能エネルギー導入の促進	80.0%(事業進捗率)	100.0%	80.0%(事業進捗率)	2	C	100.00%	5.00	2.00	営業企画課	新たな小水力発電事業導入に向けて情報収集を行った。	
合計											10.00	5.50			