

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成24年10月1日現在)

■住宅

単位:戸

地区名		(A) 発注件数	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	第1次	418	0	418	418	100.0%
	第2次	52	0	52	52	100.0%
渡利	第1次	717	0	717	717	100.0%
	第2次	2,831	327	525	852	30.1%
	第3次	2,471	1	0	1	0.0%
東部	第1次(山口)	1,027	47	11	58	5.6%
立子山	全域	557	0	0	0	0.0%
飯野	全域	2,430	0	0	0	0.0%
蓬萊	第1次	2,161	10月に入札・契約予定			
松川	第1次	900	10月に入札・契約予定			
中央	第1次	5,349	10月に入札・契約予定			
合計		18,913	375	1,723	2,098	11.1%

■道路

単位:Km

地区名	(A) 発注延長	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	40	30	10	40	100.0%

■森林

区分	(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
森林(生活圏)	10月に大波・渡利地区で開始予定		

■農地

単位:ha

区分	(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
樹園地	2,106	2,106	100.0%
牧草地	65	0	0.0%
水田	2,390	2,299	96.2%
畑地	1,184	167	14.1%

2 公共施設（平成24年10月1日現在）

単位：件

区 分	発 注		完 了	
	施設数	延べ件数	施設数	延べ件数
小・中学校、幼稚園(私立含む)	99	233	99	231
保育所(私立・認可外含む)	75	76	75	76
児童福祉施設	32	34	32	33
公園・児童遊び場	246	246	99	99
市営住宅内幼児遊園	9	10	2	3
体育施設、運動場	7	8	5	6
その他の公共施設	25	27	6	6
合 計	493	634	318	454

※表中の「延べ件数」は、同一施設で複数の発注を行った場合の件数

3 地区ホットスポット除染（平成24年10月1日現在）

単位：件

地 区 名	(A) 実施予定	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了
杉 妻	7	5	1	6
清 水	8	0	0	0
東 部	7	5	0	5
北 信	12	0	0	0
信 陵	1	0	1	1
飯 坂	3	3	0	3
松 川	12	0	2	2
信 夫	7	4	2	6
吾 妻	4	3	0	3
飯 野	8	0	0	0
合 計	69	20	6	26