

# 福島市の除染進捗状況について

## 1 面的除染 (平成24年8月27日現在)

### ■住宅

単位:戸

地区名		(A) 発注件数	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	第1次	418	0	418	418	100.0%
	第2次	52	5	5	10	19.2%
渡利 (渡利・小倉寺・南向台)	第1次	717	0	717	717	100.0%
	第2次	2,831	220	89	309	10.9%
	第3次	2,471	0	0	0	0.0%
東部(山口)	第1次	1,027	0	0	0	0.0%
合計		7,516	225	1,229	1,454	19.3%

### ■道路

単位:Km

地区名	(A) 発注延長	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	40	30	10	40	100.0%

### ■森林・水田・畑地

単位:ha

区分	(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
樹園地	2,106	2,106	100.0%
水田	2,390	2,239	93.7%
畑地	1,184	65	5.5%
森林(生活圏)	大波地区にてモデル事業開始		

## 2 公共施設 (平成24年8月15日現在)

単位:件

区分	発注		完了	
	施設数	延べ件数	施設数	延べ件数
小・中学校、幼稚園(私立含む)	99	230	99	226
保育所(私立・認可外含む)	75	75	75	75
児童福祉施設	33	34	32	33
公園・児童遊び場	212	212	68	68
市営住宅内幼児遊園	2	3	2	3
体育施設、運動場	7	8	2	3
その他の公共施設	19	21	3	3
合計	447	583	281	411

## 3 地区ホットスポット除染 (平成24年8月27日現在)

単位:件

地区名	(A) 実施予定	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了
杉妻	7	6	1	7
信陵	1	0	1	1
松川	2	0	2	2
信夫	2	0	2	2
合計	12	6	6	12