

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染 (平成25年2月1日現在)

■住宅

単位:戸

地区名		(A) 発注件数	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	第1次	418	0	418	418	100.0%
	第2次	52	0	52	52	100.0%
渡利	第1次	717	0	717	717	100.0%
	第2次	2,831	336	2,083	2,419	85.4%
	第3次	2,471	567	228	795	32.2%
東部	第1次(山口)	1,027	60	333	393	38.3%
立子山	全域	557	16	23	39	7.0%
中央	第1次	5,349	88	32	120	2.2%
飯野	全域	2,430	19	14	33	1.4%
松川	第1次	900	25	1	26	2.9%
蓬萊	第1次	2,161	63	0	63	2.9%
清水	第1次(御山)	1,893	0	0	0	0.0%
合計		20,806	1,174	3,901	5,075	24.4%

■道路

単位:Km

地区名		(A) 発注延長	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	市道等	40.0	0.0	40.0	40.0	100.0%
大波	農道等	22.2	6.3	15.9	22.2	100.0%

■森林(生活圏)

単位:m²

区分	(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
大波	424,970	470	0%
渡利	71,353	42,567	60%

■農地

単位:ha

区分	(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
樹園地	2,106	2,106	100.0%
牧草地	65	0	0.0%
水田	2,397	2,339	97.6%
畑地	1,184	676	57.1%

2 公共施設（平成25年2月1日現在）

単位:件

区 分	発 注		完 了	
	施設数	延べ件数	施設数	延べ件数
小・中学校、幼稚園(私立含む)	99	246	99	240
保育所(私立・認可外含む)	75	80	75	76
児童福祉施設	32	34	32	34
公園・児童遊び場	264	264	229	229
市営住宅内幼児遊園	21	22	7	8
体育施設、運動場	8	10	5	6
その他の公共施設	46	49	24	28
合 計	545	705	471	621

※表中の「延べ件数」は、同一施設で複数の発注を行った場合の件数

3 地区ホットスポット除染（平成25年2月1日現在）

単位:件

地 区 名	(A) 実施予定	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了
中央東	1	1	0	1
中央西	6	2	2	4
杉 妻	11	4	7	11
蓬 萊	5	1	4	5
清 水	20	10	10	20
東 部	8	0	8	8
北 信	23	8	14	22
吉井田	1	1	0	1
信 陵	11	2	9	11
飯 坂	17	6	9	15
松 川	17	2	15	17
信 夫	15	0	15	15
吾 妻	5	0	4	4
飯 野	8	0	8	8
合 計	148	37	105	142