

# 福島市の除染進捗状況について

## 1 面的除染 (平成25年5月1日現在)

### ■住宅

単位:戸

地区名		年度	(A) 発注件数	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	第1次	23	418	0	418	418	100.0%
	第2次	24	52	0	52	52	100.0%
渡利	第1次	23	717	0	717	717	100.0%
	第2次	24	2,831	93	2,664	2,757	97.4%
	第3次	24	2,471	432	563	995	40.3%
東部	第1次(山口)	24	1,027	40	652	692	67.4%
	第2次	25	2,277	0	0	0	0.0%
立子山	全域	24	557	39	145	184	33.0%
中央	第1次	24	5,349	659	452	1,111	20.8%
	第2次	25	2,863	0	0	0	0.0%
飯野	全域	24	2,430	150	319	469	19.3%
松川	第1次	24	900	164	184	348	38.7%
	第2次	25	3,047	0	0	0	0.0%
蓬萊	第1次	24	2,161	372	43	415	19.2%
	第2次	25	441	0	0	0	0.0%
清水	第1次(御山)	24	1,893	148	51	199	10.5%
平成23・24年度			20,806	2,097	6,260	8,357	40.2%
平成25年度			8,628	0	0	0	0.0%
合計			29,434	2,097	6,260	8,357	28.4%

### ■道路

単位:Km

地区名		(A) 発注延長	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(D)/(A) 進捗率
大波	市道等	40.0	0.0	40.0	40.0	100.0%
大波	農道等	22.2	0.0	22.2	22.2	100.0%

### ■森林(生活圏)

単位:m<sup>2</sup>

区分	(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
大波(第1次)	32,470	3,350	10%
渡利(第1次)	75,120	75,120	100%

### ■農地

単位:ha

区分	(A) 発注面積	(B) 完了面積	(B)/(A) 進捗率
樹園地	2,030	2,030	100.0%
牧草地	57	57	100.0%
水田	2,361	2,361	100.0%
畑地	888	888	100.0%

## 2 公共施設（平成25年5月1日現在）

単位：件

区 分	発 注		完 了	
	施設数	延べ件数	施設数	延べ件数
小・中学校、幼稚園(私立含む)	99	252	99	252
保育所(私立・認可外含む)	75	85	75	84
児童福祉施設	32	34	32	34
公園・児童遊び場	451	451	266	266
市営住宅内幼児遊園	24	25	23	24
体育施設、運動場	9	11	9	11
その他の公共施設	51	55	44	48
合 計	741	913	548	719

※表中の「延べ件数」は、同一施設で複数の発注を行った場合の件数

## 3 地区ホットスポット除染（平成25年5月1日現在）

単位：件

地区名	(A) H25実施予定	(B) 除染実施中	(C) 除染完了	(D)=(B)+(C) 除染中・完了	(E) H24完了	(C)+(E) H24・25完了
中央東	6	6	0	6	1	1
中央西	0	0	0	0	6	6
杉 妻	0	0	0	0	11	11
蓬 菜	0	0	0	0	5	5
清 水	0	0	0	0	20	20
東 部	0	0	0	0	8	8
北 信	0	0	0	0	23	23
吉井田	0	0	0	0	1	1
信 陵	0	0	0	0	11	11
飯 坂	0	0	0	0	17	17
松 川	0	0	0	0	17	17
信 夫	0	0	0	0	15	15
吾 妻	0	0	0	0	5	5
飯 野	0	0	0	0	8	8
25年度計	6	6	0	6	—	0
24年度計	148	—	—	—	148	148
合 計	154	6	0	6	148	148