

福島市の除染進捗状況について

1 面的除染（平成29年2月1日現在）

■住宅

単位：件

地区名	計画件数 (A)	区分	年度				発注件数 (B)	当月 除染完了件数 (C)	前月 除染完了件数 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率	
											(B)/(A)	(C)/(A)
大波	470	第1次	23				418	418	418	0	100.0%	100.0%
		第2次		24			52	52	52	0		
渡利	6,105	第1次	23				717	717	717	0	100.0%	100.0%
		第2次		24			2,810	2,810	2,810	0		
		第3次		24			2,578	2,578	2,578	0		
東部	3,400	第1次		24			862	862	862	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		2,241	2,241	2,241	0		
		第3次				26	297	297	297	0		
立子山	570	全域		24			570	570	570	0	100.0%	100.0%
中央	11,531	第1次		24			5,573	5,573	5,573	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		3,135	3,135	3,135	0		
		第3次				26	2,823	2,823	2,823	0		
飯野	2,779	全域		24			2,779	2,779	2,779	0	100.0%	100.0%
松川	5,178	第1次		24			1,069	1,069	1,069	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		3,652	3,652	3,652	0		
		第3次				26	457	457	457	0		
蓬萊	3,197	第1次		24			2,248	2,248	2,248	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		745	745	745	0		
		第3次				26	204	204	204	0		
清水	10,907	第1次		24			2,090	2,090	2,090	0	100.0%	100.0%
		第2次			25		2,833	2,833	2,833	0		
		第3次				26	5,984	5,984	5,984	0		
杉妻	4,082	第1次			25		654	654	654	0	100.0%	100.0%
		第2次				26	3,428	3,428	3,428	0		
北信	9,866	第1次			25		4,590	4,590	4,590	0	100.0%	100.0%
		第2次				26	5,276	5,276	5,276	0		
信陵	4,918	第1次			25		1,164	1,164	1,164	0	100.0%	100.0%
		第2次				26	3,754	3,754	3,754	0		
飯坂 (茂庭含む)	7,513	全域				27	7,513	7,513	7,513	0	100.0%	100.0%
吾妻	8,530	全域				27	8,530	8,530	8,530	0	100.0%	100.0%
吉井田	3,514	全域				27	3,514	3,514	3,514	0	100.0%	100.0%
信夫	7,677	全域				27	7,677	7,677	7,677	0	100.0%	100.0%
西 (土湯温泉町含む)	2,129	全域				27	2,129	2,129	2,129	0	100.0%	100.0%
合計	92,366						92,366	92,366	92,366	0	100.0%	100.0%

■道路

単位：Km

地区名	区分	年度				※発注延長 (A)	発注延長 対前月増	当月除染完了延長 (B)	前月除染完了延長 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率
											(B)/(A)
大波	市道等	23	24			62.2	0.0	62.2	62.2	0.0	100.0%
蓬萊	市道等			25	26	27		82.2	82.2	0.0	100.0%
中央	市道等			25	26	27	28	165.9	161.5	0.0	97.3%
立子山	市道等			25	26	27		66.2	66.2	0.0	100.0%
東部	市道等			25	26	27	28	119.5	119.3	0.2	100.0%
松川	市道等			25	26	27	28	338.8	338.8	0.0	100.0%
信陵	市道等				26	27		176.5	176.5	0.0	100.0%
渡利	市道等				26		28	119.0	119.0	0.0	100.0%
飯野	市道等				26	27		191.9	191.9	0.0	100.0%
飯坂 (茂庭含む)	市道等				26		28	273.0	34.8	1.8	13.4%
清水	市道等				26	27	28	208.8	126.1	4.2	62.4%
北信	市道等						28	206.3	24.3	4.9	14.2%
吉井田	市道等						28	96.6	0.0	0.0	0.0%
信夫	市道等						28	307.8	0.0	0.0	0.0%
西 (土湯温泉町含む)	市道等						28	200.8	0.0	0.0	0.0%
杉妻	市道等						28	85.1	0.0	0.0	0.0%
吾妻	市道等						28	378.1	0.0	0.0	0.0%
合計								3,078.7	1,502.8	11.1	

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

■森林(生活圏)

単位:ha

地区名	区分	発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
大波	第1次	85.8	0.0	66.8	66.5	0.3	77.9%
渡利	第1次	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	100.0%
	第2次	242.2	0.0	242.0	241.6	0.4	99.9%
立子山	全域	104.8	-1.4	97.7	97.7	0.0	93.2%
松川	第1次	303.1	4.3	221.5	214.5	7.0	73.1%
蓬萊	第1次	80.2	-1.5	56.3	55.1	1.2	70.2%
飯野	全域	205.1	0.0	155.2	153.4	1.8	75.7%
東部	第1次	80.2	-19.8	57.9	※1 53.8	4.1	72.2%
中央	第1次	84.2	0.0	30.6	28.3	2.3	36.3%
清水	第3次	2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	100.0%
飯坂	第1次	117.0	0.0	76.4	※2 73.5	2.9	65.3%
吾妻	第1次	105.0	0.0	73.0	69.7	3.3	69.5%
信夫	第1次	92.2	0.0	68.4	67.0	1.4	74.2%
西	第1次	20.0	0.0	19.1	19.1	0.0	95.5%
杉妻	第2次	32.8	-8.2	18.1	18.1	0.0	55.2%
信陵	第2次	41.7	0.0	37.8	35.1	2.7	90.6%
合計		1,608.9	-26.6	1,235.4	※3 1,208.0	27.4	

前回(1月1日現在)の資料に誤りがありましたので訂正いたします。

※1 (正)53.8 (誤)58.8 ※2 (正)73.5 (誤)85.6 ※3 (正)1,208.0 (誤)1,225.1

■農地

単位:ha

区分	年度						発注面積 (A)	発注面積 対前月増	当月完了面積 (B)	前月完了面積 (C)	対前月増 (B)-(C)	進捗率 (B)/(A)
	23	24										
樹園地	樹体洗浄等						2,030	0	2,030	2,030	0	100.0%
	表土除去・客土						335	22	79	77	2	23.6%
牧草地		24	25	26	27		131	0	131	0	100.0%	
水田		24					2,361	0	2,361	0	100.0%	
畑地		24					888	0	888	0	100.0%	
農業用ハウス周り						28	1	0	0	0	0.0%	

※小数点以下四捨五入で記載。

2 公共施設除染(平成29年2月1日現在)

単位:件

区分	施設数 (A)	発注件数 (B)	発注件数 対前月増	当月除染完了 (C)	前月除染完了 (D)	対前月増 (C)-(D)	進捗率 (C)/(A)
支所・学習センター	42	42	0	42	42	0	100.0%
小・中学校、幼稚園	95	95	0	95	95	0	100.0%
保育所 (私立・認可外含む)	73	73	0	73	73	0	100.0%
放課後児童クラブ、 児童センター	60	60	0	60	60	0	100.0%
公園・児童遊び場	626	626	0	623	623	0	99.5%
市営住宅内児童遊園	29	29	0	29	29	0	100.0%
市営住宅内集会所	27	27	0	27	27	0	100.0%
駅前広場、自転車駐車場	25	25	0	25	24	1	100.0%
体育施設、運動場	42	42	0	41	41	0	97.6%
その他の公共施設	167	167	0	165	162	3	98.8%
合計	1,186	1,186	0	1,180	1,176	4	99.5%

3 仮置場設置・進捗状況（平成29年2月1日現在）

(1) 設置済・設置決定済の仮置場

番号	地区名	設置状況	搬入状況		設計容量m ³	所有者等
			開始	完了		
1	大波	造成工事 完了	平成23年秋	搬入中	26,000	市
2	東部第1	造成工事 実施中	平成25年10月	搬入中	16,000	民
3	松川	造成工事 完了	平成25年11月	搬入中	86,000	民
4	渡利	造成工事 完了	平成26年11月	搬入中	42,000	市
5	飯野・立子山	造成工事 完了	平成26年11月	搬入中	18,800	民
6	信陵第1	造成工事 完了	平成25年12月	搬入中	16,000	市
7	中央東第1	設置完了	平成25年12月	平成27年 3月	17,000	国
8	蓬萊	造成工事 実施中	平成27年10月	搬入中	50,000	民
9	中央西	設置完了	平成26年 8月	平成27年 3月	200	県
10	清水第1	造成工事 実施中	平成26年11月	搬入中	20,000	民
11	立子山	造成工事 完了	平成27年 6月	搬入中	30,000	民
12	中央東第2	造成工事 完了	平成26年11月	搬入中	16,000	民
13	飯坂第1	造成工事 完了	平成26年11月	搬入中	2,000	民
14	清水第2	造成工事 完了	平成28年 5月	搬入中	16,000	民・県
15	信陵第2	造成工事 実施中	平成29年 1月	搬入中	20,000	民
16	信陵第3	造成工事 実施中	平成29年春予定	—	17,000	民
17	飯坂第2	造成工事 実施中	平成29年春予定	—	83,000	民
18	北信第1	造成工事 完了	平成28年 8月	搬入中	1,200	県
19	東部第2	造成工事 実施中	平成30年冬予定	—	16,000	民
20	北信第2	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	13,000	民
21	吉井田	造成工事 実施中	平成29年春予定	—	2,100	市
22	信夫第1	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	7,100	民
23	信夫第2	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	8,500	民
24	土湯温泉町	詳細設計中	平成29年夏予定	—	300	市
25	西第1	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	6,500	県
26	西第2	入札 手続中	平成29年夏予定	—	7,000	県
27	北信第3	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	4,300	民
28	北信第4	造成工事 実施中	平成29年夏予定	—	6,300	民

(※公表順)

(2) 協議を進めている仮置場

番号	地区名	現在の状況	所有者等
1	杉妻	測量設計作業中	民
2	信夫第3	測量設計作業中	民
3	信夫第4	測量設計作業中	民
4	信夫第5	測量設計作業中	民

(3) 地域の仮々置場(ふるさと除染実施計画:仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態)

番号	地区名	現在の状況	所有者等
1	蓬萊A	住宅・道路系除去土壌収容完了	民
2	蓬萊B	住宅・道路系除去土壌収容完了	市
3	立子山A	住宅・道路系除去土壌収容完了	民
4	飯野A	除去土壌収容作業中	民
5	飯野B	除去土壌収容作業中	民
6	飯野C	平成29年2月除去土壌収容開始予定	民
7	飯野D	仮々置場造成工事実施中	民
8	飯野E	測量設計作業中	民
9	杉妻A	測量設計作業中	民