

現場保管の解消等の進捗状況 〈福島市〉

令和元年12月末現在

1 現場保管の解消①（除去土壌の仮置場等への搬出）

No	区分	目標時期	全体	搬出済	進捗率	進捗率(前月)
1	保育所・幼稚園※1	令和元年度末	135 件	124 件	91.9 %	91.1 %
2	学校※2	令和元年度末	91 校	80 校	87.9 %	86.8 %
3	住宅※3	令和2年度末	77,772 件	69,218 件	89.0 %	87.4 %

※1 保育所(88)、幼稚園(38)、認定こども園(9)

※2 小学校(51)、中学校(23)、高校(13)、支援学校など(4)

※3 全体の件数:現場保管の箇所数

2 現場保管の解消②（住宅 地区別搬出状況）

No	地区名	現場保管件数	搬出完了件数	進捗率	完了年月
1	大波	除染時に搬出	491	100.0%	平成25年3月
2	渡利	5,018	5,018	100.0%	平成30年6月
3	東部	3,114	3,110	99.9%	
4	立子山	567	567	100.0%	平成28年8月
5	中央	11,359	10,235	90.1%	
6	飯野	2,354	2,354	100.0%	平成31年1月
7	松川	3,496	3,496	100.0%	平成29年3月
8	蓬萊	3,224	3,224	100.0%	平成29年10月
9	清水	9,387	9,387	100.0%	令和元年9月
10	杉妻	3,141	3,141	100.0%	令和元年5月
11	北信	8,203	8,175	99.7%	
12	信陵	4,211	4,211	100.0%	平成30年10月
13	飯坂	6,070	3,882	64.0%	
14	吾妻	6,885	1,679	24.4%	
15	吉井田	2,843	2,843	100.0%	平成31年2月
16	信夫	6,094	6,090	99.9%	
17	西	1,315	1,315	100.0%	平成30年6月
	計	77,772	69,218	89.0%	

3 中間貯蔵施設への輸送量①(令和元年度) 【環境省実施】

No	区分	計画量	輸送済量	進捗率	進捗率(前月)
1	住宅・生活圏森林等	198,000 m ³	170,512 m ³	86.1 %	75.9 %
2	保育所・幼稚園及び学校 ※4	78,000 m ³	57,973 m ³	74.3 %	74.3 %
	計	276,000 m ³	228,485 m ³	82.8 %	75.5 %

※4別枠として輸送

4 中間貯蔵施設への輸送量 ②（累積） 【環境省実施】

総輸送予定量(推計)※5 平成31年3月31日現在	輸送済量	進捗率	進捗率(前月)
1,074,000 m ³	345,445 m ³	32.2 %	30.3 %

※5 現場保管及び仮置場における除去土壌の量
学校及び公園等が、土のう袋等での保管ではないため推計値

5 仮置場等の設置及び返還(原状回復)状況

No	区分	設置済	設置中	計	返還協議中	返還済
1	仮置場	34	-	34	5	1
2	仮々置場	7	-	7	1	0
	計	41	0	41	6	1

6 仮置場等の搬入及び輸送状況

搬入○: 仮置場へ搬入開始

① 仮置場

輸送○: 中間貯蔵施設へ輸送開始

No	地区名	名称	設計容量m ³	所有者	搬入	輸送	返還協議中
1	大波	大波	26,000	市	完了	完了	○
2	渡利	渡利	42,000	市	○	○	
3	東部	東部第1	16,000	民	○	○	
4		東部第2	16,000	民	○	○	
5	立子山	立子山	30,000	民	○	○	
6	飯野・立子山	飯野・立子山	22,000	民	○	○	
7	中央	中央東第1	17,000	国	完了	○	○
8		中央東第2	16,000	民	○	○	
9		中央西	200	県	完了		
10	松川	松川	94,500	民	○	○	
11	蓬萊	蓬萊	147,000	民	○	○	
12	清水	清水第1	24,200	民	○		
13		清水第2	16,000	民・県	○	○	
14	北信	北信第1	1,200	県	完了		
15		北信第2	13,000	民	完了	○	
16		北信第3	4,300	民	○	○	
17		北信第4	6,300	民	○	○	
18	信陵	信陵第1	31,000	市	○	○	
19		信陵第2	37,000	民	○	○	
20		信陵第3	17,000	民	○	○	
21	飯坂	飯坂第1	2,800	民	完了	完了	返還工事中
22		飯坂第2	83,000	民	○	○	
23	吾妻	吾妻第1	18,000	民	○		
24		吾妻第2	3,000	民	○		
25		吾妻第3	9,000	民	○		
26	吉井田	吉井田	3,200	市	○	○	
27	信夫	信夫第1	9,200	民	○	○	
28		信夫第2	8,500	民	○		
29		信夫第3	8,400	民	○		
30		信夫第4	7,800	民	○	○	
31		信夫第5	7,800	民	○		
32	西	西第1	6,500	県	○	○	○
33		西第2	7,000	県	完了	完了	返還工事中
34	土湯温泉町	土湯温泉町	300	市	完了	完了	完了

② 仮々置場

No	地区名	名称	所有者	搬入	輸送	返還協議中
1	飯野	飯野A	民	○	○	
2		飯野B	民	○		
3		飯野C	民	○	○	
4		飯野D	民	完了	○	
5		飯野E	民	○	○	
6	杉妻	杉妻A	民	完了	○	返還工事中
7	吾妻	吾妻A	民	完了		

7 面的除染【完了】

No	区分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	完了年月	完了実績
1	住宅								28年 5月	92,730 件
2	道路(市道等)※6								30年 2月	3,067.5 Km
3	生活圏森林※7								29年11月	1,528.7 ha
4	農地※8								30年 3月	5,740.5 ha
5	農業用水路								30年 2月	370.8 Km

※6 農道、法定外道路、私道などを含む

※7 森林が住宅に隣接し、森林の空間線量による住宅への影響が大きい範囲を除染

※8 樹園地、牧草地、水田、畑地などの総計

8 その他の除染【完了】

No	区分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	完了年月	完了実績
1	公共施設									29年11月	1,186 件
2	ホットスポット※9									27年10月	334 件
3	フォローアップ※10									30年 9月	48 箇所

※9 子どもを中心に長時間利用する空間や地域行事で利用する施設(児童遊び場、集会所など)を優先的に除染

※10 除染効果が維持されていない箇所の除染(局所的除染)

9 除染以外の関連事業【完了】

No	内容	28年度	29年度	30年度	完了年月	完了実績
1	道路等側溝堆積物の撤去 道路除染対象外(0.23 μ Sv/h未満)の市道等が対象				30年10月	550.6 Km