

工 事 写 真 帳

工事名	様邸浄化槽設置工事
施工場所	
浄化槽施工業者	
配管施工業者	

工事写真チェックリスト

NO	作業項目	欄
1	着工前写真	
2	掘削状況	
3	掘削完了	
4	基礎砕石転圧状況	
5	砕石厚検測	
6	現場打ち	基礎配筋状況
7		基礎コンクリート厚検測
8		基礎コンクリート打設完了
9	PC版	寸法検測
10		敷モルタル厚さ検測
11		据付状況
12		水平確認
13	浄化槽搬入	
14	浄化槽 設置状況	水平確認
15		水張り状況
16		埋め戻し状況(1回目)
17		埋め戻し状況(2回目)
18		埋め戻し完了
19	上部スラブ配筋状況	
20	ブロワー設置状況(アース工事)	
21	かさ上げ検測	
22	配管及びます設置状況(2~4枚)	

NO	作業項目	欄
23	放流先状況	
24	完了(竣工)写真	
25	既設撤去	撤去前
26		撤去状況
27		既設配管撤去状況
28		撤去物
29		完了(埋め戻し後)
30	よう壁等の補強工事	
31	支柱等の補強工事	
32	ポンプ槽内状況	
33	ピット内状況	
34	宅内配管 設置状況 各2~4枚)	材料検測(桝、管、継手)管については、管長、内径検測
35		宅内配管工事前
36		宅内配管掘削状況
37		宅内配管掘削後検測(幅、深さ検測)
38		宅内配管設置後検測(幅、深さ検測)
39		宅内配管埋め戻し状況
40		宅内配管工事完了(埋め戻し後)
41	雨水貯水 槽再利用	浄化槽内部清掃後、浄化槽内部の壁を開口した写真
42		浄化槽水張り写真
43		ポンプ及び水栓(じゃ口)全体の写真
44		工事完了写真(雨水貯留施設全体)